

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1417381	7381 Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	0655200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити розвиток інфраструктури території міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безперерйного та якісного водовідведення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул. Івана Гонти, 16) до КОС-1 - КОС-2 у місті Житомир. 2 черга (коригування)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул. Івана Гонти, 16) до КОС-1 - КОС-2 у місті Житомир. 2 черга (коригування)	0,00	71790000,00	71790000,00	0,00	31961206,00	31961206,00	0,00	-39828794,00	-39828794,00			

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	нової лінії напірного каналізаційного колектора за рахунок місцевого бюджету в поточному році											
	Якості											
6	Відсоток реалізації запланованих робіт по заходу в поточному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	53,27		0,00	-46,73	-46,73
7	Відсоток співфінансування з місцевого бюджету в поточному році до суми субвенції	відс.	розрахунок	0,00	19,65	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,65	-19,65

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Затрат	3	4									
1	Обсяг видатків на будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС до КОС-1 - КОС-2 за рахунок субвенції держбюджету в поточному році	грн.	Виконані будівельно-монтажні роботи що підтверджені актами виконаних робіт. Роботи буде продовжено у 2026 році									
2	Обсяг співфінансування на будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС до КОС-1 - КОС-2 за рахунок місцевого бюджету в поточному році	грн.	Сплата податку буде проведена у 2026 році									
	Продукту											
3	Загальна довжина будівництва напірного колектора згідно робочого проєкту	п.м.										
	Ефективності											
4	Середні видатки на будівництво 1 п.м. нової лінії напірного каналізаційного колектора за рахунок субвенції державного бюджету в поточному році	грн.										
5	Середні видатки на будівництво 1 п.м. нової лінії напірного каналізаційного колектора за рахунок місцевого бюджету в поточному році	грн.										
	Якості											
6	Відсоток реалізації запланованих робіт по заходу в поточному році	відс.										
7	Відсоток співфінансування з місцевого бюджету в поточному році до суми субвенції	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не вповному об'ємі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розпочато реалізацію заходу "Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від Головної каналізаційної насосної станції до каналізаційних очисних споруд 1 та до Каналізаційних очисних споруд 2 у місті Житомир, 2-га черга" в рамках Програми з відновлення України.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління комунального господарства

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

Наталія САМСК

(Власне ім'я, прізвище)