

## ЗВІТ

### про результати виконання міської цільової програми «Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки» за II-й квартал 2021 рік

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1.	Забезпечити розробку проектів, фандрейзингової діяльності та управління проектами	Утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій, оплату праці адміністративному персоналу тощо)	2021-2024	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Місцевий бюджет	1560,83	757,69	48,54	Упродовж I-II-го кварталу підготовлено та подано на фінансування 6 проектних ініціатив. Установа здійснює впровадження 1 проекту міжнародного проекту та супровід впровадження 3 міжнародних проектів.
2.	Забезпечити професійне управління проектами (впровадження проектів)	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний №17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі, в тому числі розробка/корегування науково-проектної документації (Впровадження пілотного проекту в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні II»)	2021-2022	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Місцевий бюджет, GIZ	3090,07	0,0	0,0	Проект не розпочато у зв'язку з відсутністю бюджетних призначень. З метою залучення позабюджетних коштів для його реалізації у II кварталі проект подано 2 конкурси для отримання позабюджетних ресурсів.
		Реалізація проекту «Енергоефективність у громадах І» (за фінансової підтримки Німецького державного банку розвитку KfW)	2021-2024	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Місцевий бюджет, KfW	0,0	0,0	0,0	Завершено I-й етап закупівлі консультаційних послуг на супровід проекту та впровадження супутніх заходів. Підготовлено проект окремої фінансової угоди між містом та KfW, та Кредитну угоду між KfW та Урядом України (триває процес погодження угод).

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		<p>Впровадження проекту «ТУМІ: шлях до школи», в тому числі:</p> <p>«Капітальний ремонт тротуарів (встановлення засобів організації дорожнього руху) за адресою: вул. Шевченка (від вул. Шевченка, 1 до перехрестя вул. Шевченка - Покровська - Перемоги включно) в с. Вереси».</p> <p>«Капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху за адресою: вул. Шевченка, 105-б із примиканням (в їзду) до житлової зони/будинку вул. Шевченка, 105 в м. Житомир» (ЖЕЛ №24).</p> <p>«Капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху з облаштуванням пішохідного переходу з острівцем безпеки за адресою: вул. майдан Згоди, 5 в м. Житомир» (ЗОШ №8).</p> <p>«Капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху з облаштуванням пішохідного переходу за адресою: вул. Домбровського, 21 в м. Житомир» (ЗОШ №36)</p>	2021	<p>Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради</p>	<p>Місцевий бюджет, GIZ</p>	<p>54,944</p> <p>20,510</p> <p>18,518</p> <p>5,952</p> <p>9,964</p>	<p>21,032</p> <p>9,767</p> <p>11,265</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p>	<p>38,28</p> <p>47,62</p> <p>60,83</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p>	<p>Триває процес завершення робіт згідно оновленого графіку</p>