

ЗВІТ									
про результат виконання									
Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018–2020 роки»									
за 2019 рік									
Рішення Житомирської міської ради від 26.06.2018 № 1037									
Управління капітального будівництва									
1. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Преорітетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.	Річний обсяг фінансування тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
<b>1. Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомир»</b>									
1.1.	Поліпшити теплотехнічні характеристики огорожувальних конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста	1.1.1 Впровадження проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Житомира» (НЕФКО)	2018-2020	УКБ міської ради, виконавчі органи ради					
		1.1.1.1. ДНЗ №6, 26, 29, 42, 43, 57, 66, 70, ЖЦРД №69, НВК №59, ЗОШ №6, 14, 17			108,00	0,0	0	100	Роботи завершено
		1.1.1.2.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі спеціалізованої загальноосвітньої школи №12 за адресою: м.Житомир, Старий Бульвар, 4	2018-2019		238,58 тис.Євро	168,73 тис.Євро	168,73 тис.Євро	100	Роботи завершено
		1.1.1.3.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі загальноосвітньої школи №15 за адресою: м.Житомир, вул. Максютова, 261 (Головна будівля)	2018-2019		81,99 тис.Євро	54,98 тис.Євро	54,98 тис.Євро	100	Роботи завершено
		1.1.1.4.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі загальноосвітньої школи №15 за адресою: м.Житомир, вул. Максютова, 203 (Початкова школа)	2018-2019		52,25 тис.Євро	2,79 тис.Євро	2,79 тис.Євро	100	Роботи завершено
		1.1.1.5.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м.Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 (Нова будівля)	2018-2019		186,26 тис.Євро	300,43 тис.Євро	300,43 тис.Євро	100	Роботи завершено
		1.1.1.6.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м.Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 (Стара будівля)	2018-2019		75,04 тис.Євро	15,02 тис.Євро	15,02 тис.Євро	0	Роботи не виконуються у зв'язку з аварійним станом будівлі
		1.1.1.7. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі пологового відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70	2018-2019		0,00	0,00	0	0	Відсутність фінансування
		1.1.1.8. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі терапевтичного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70	2018-2019		42,47 тис.Євро	42,47 тис.Євро	42,47 тис.Євро	100	Роботи завершені

		1.1.1.9. Капітальний ремонт (енергоєфективна термосанация) будівлі травматологічного та урологічного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70	2018-2019		0,00	0,00	0	0	Відсутність фінансування
		1.1.1.10.Капітальний ремонт (енергоєфективна термосанация) будівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70	2018-2019		18,94 тис.Євро	18,94 тис.Євро	18,94 тис.Євро	100	Роботи завершені
		1.1.1.11.Встановлення нового та модернізованого існуючого обладнання індивідуальних теплових пунктів, балансування та промивка внутрішніх систем опалення, теплоізоляція трубопроводів та встановлення приладів обліку теплової енергії в закладах бюджетної сфери ( в т.ч. обладнання та матеріалів) : пологове, терапевтичне, інфекційне, травматологічне та урологічне відділення КУ ЦМЛ №1, гімназія №23 (нова будівля), гімназія №23 (стара будівля), ЗОШ №15 (головна будівля), ДНЗ № 6, 26, 29,42, 43, 57, 66, 70, ЖЦРД №69, ЗОШ №6, 12, 14, 17	2018		32,33 тис. євро	32,33 тис. євро	0,0	100,0	Встановленл ІТП
		1.1.1.12.Капітальний ремонт (енергоєфективна термосанация) будівлі ЗОШ №14 за адресою: м.Житомир, вул. Кибальчича, 7	2018-2019		7000,00	7000,00	6563,52	100	Роботи завершені
		1.1.1.13.Капітальний ремонт будівель закладів освіти : ДНЗ №26, 29, 57, 66, НВК№ 59, ЖЦРД №69 (енергоєфективна термосанация) у т.ч.виготовлення ПКД	2019		300,00	0,00	0,0	0,0	Відсутність фінансування
1.2.	Впровадження проекту «Енергоєфективність в м. Житомирі» (SECO)	1.2.1.Капітальний ремонт (енергоєфективна термосанация) будівлі дошкільного навчального закладу №44 за адресою: м. Житомир, вул Вітрука,17	2018-2019		71,3 тис. Шв.Фр.	106,37 тис. Шв.Фр.	106,37 тис. Шв.Фр.	85	Замінено 100 % вікон. Утеплено перекриття підвалу та фасаду. Встановлено ІТП.
		1.2.2.Капітальний ремонт (енергоєфективна термосанация) будівлі дошкільного навчального закладу №46 за адресою: м. Житомир, провулок Шкільний, 6	2018-2019		55,90 тис. Шв.Фр.	40,24 тис. Шв.Фр.	40,24 тис. Шв.Фр.	85	Замінено 100 % вікон. Утеплено перекриття підвалу та фасаду. Встановлено ІТП.
		1.2.3.Капітальний ремонт (енергоєфективна термосанация) будівлі дошкільного навчального закладу №52 за адресою: м. Житомир, вул. Максютова,11-а	2018-2019		71,10 тис. Шв.Фр.	42,22 тис. Шв.Фр.	42,22 тис. Шв.Фр.	85	Замінено 100 % вікон. Утеплено перекриття підвалу та фасаду. Встановлено ІТП.
		1.2.4.Капітальний ремонт (енергоєфективна термосанация) будівлі дошкільного навчального закладу №56 за адресою: м. Житомир, вул. Гагаріна,31	2018-2019		83,32 тис. Шв.Фр.	44,94 тис. Шв.Фр.	44,94 тис. Шв.Фр.	85	Замінено 100 % вікон. Утеплено перекриття підвалу та фасаду. Встановлено ІТП.

		1.2.5.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №73 за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 82-а	2018-2019		91,06 тис. Шв.Фр.	37,60 тис. Шв.Фр.	37,60 тис. Шв.Фр.	85	Замінено 100 % вікон. Утеплено перекриття підвалу та фасаду. Встановлено ГПП.
		1.2.6 Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	2018-2020		600,0	600,0	418,3	100	Здійснюється авторський та технічний нагляди на об'єктах.
1.3.	Впровадження проекту "Термореновація будівель бюджетних закладів міста Житомира"	1.3.1. Впровадження проекту "Термореновація будівель бюджетних закладів міста Житомира" (64 будівлі)	2018-2020		0,0	0,0	0	0	Відсутність фінансування
					0,0	0,0	0	0	Відсутність фінансування
<b>2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів освіти</b>									
2.2.	Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти	2.2.1 Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи I-III ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37	2018-2019	УКБ; Управління освіти	10000,00	9100,00	8049,72	100	Роботи завершено
		2.2.9 Будівля вечірньої загальноосвітньої школи I-III ступенів Житомирської міської ради за адресою: вул.І.Кочерги, 11 в м. Житомирі (виконання демонтажних робіт)	2019	УКБ; Управління освіти	856,10	0,00	0	0	Тендер не відбувся у зв'язку із відсутністю необхідної кількості учасників
		2.2.15. Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №6 за адресою: м.Житомир, майдан Короленка, 7 (в т.ч.коригування ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	2750,00	2642,82	2642,82	100	Роботи завершено
		2.2.17. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського,10 в м.Житомирі	2019	УКБ; Управління освіти	875,08	875,08	848,80	70	Роботи продовжуються
					7875,74	0	0		
		2.2.18. Капітальний ремонт огорожі ЖДНЗ №3 по вул. Слобідській, 7 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	650,00	593,78	593,78	100	Роботи завершено
		2.2.27.Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №45 по вул. Трипільська, 14-а в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	1000,00	1000,00	937,49	50	Роботи продовжуються
		2.2.36.Капітальний ремонт вхідної групи (тамбуру блоку А) будівлі Житомирської гуманітарної гімназії №1 за адресою: вул.Вітрука,55 в м.Житомирі	2019	УКБ; Управління освіти	469,81	469,81	468,19	100	Роботи завершено

		2.2.39 Капітальний ремонт із заміною віконних блоків на металопластикові конструкції в будівлі КУ «Другий інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради за адресою: вул. В. Бердичівська, 52 в м. Житомирі	2019	УКБ; Управління освіти	196,20	191,50	190,15	100	Роботи завершено
		2.2.48.Капітальний ремонт із зміною віконних блоків рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	400,00	387,51	387,51	100	Роботи завершено
		2.2.50.Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця,17 ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	99,99	99,99	0	100	Виготовлено ПКД
		2.2.52.Капітальний ремонт покрівлі з улаштуванням вимощення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул.Чуднівська,48 в м.Житомирі	2019	УКБ; Управління освіти	3312,52	90,00	90,00	100	Виготовлено ПКД
		2.2.62.Будівництво водозабору підземних вод із бурової розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення технічних потреб Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 в м. Житомирі по вул. Вільський Шлях,203	2019	УКБ; Управління освіти	786,30	343,13	343,13	100	Роботи завершено
		2.2.64. Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: вул. Б.Лятошинського,14 м.Житомир (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	1517,18	1517,18	1517,18	100	Виготовлено ПКД
		2.2.65. Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	4302,23	4302,23	3780,47	100	Роботи завершено
		2.2.66. Будівництво свердловини в Вересівській ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	345,00	343,84	342,49	100	Роботи завершено
		2.2.67. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків рекреацій Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 15	2019	УКБ; Управління освіти	400,00	387,41	387,41	100	Роботи завершено

		2.2.68. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бражеського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	2019	УКБ; Управління освіти	203,80	199,24	199,24	100	Роботи завершено
		2.2.69. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків в Житомирському навчально-виховному комплексі №11 за адресою: м.Житомир, вул.Західна,110	2019	УКБ; Управління освіти	80,00	79,61	79,61	100	Роботи завершено
		2.2.70. Капітальний ремонт спортивної зали Житомирської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 20 за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 65 ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	1499,98	1484,11	649,14	100	Роботи завершено
		2.2.71. Капітальний ремонт спортивної зали Вересівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1 ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	3116,50	2958,25	2546,70	100	Роботи завершено
		2.2.72. Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	64,26	60,00	60,00	100	Виготовлено ПКД
		2.2.73. Будівництво спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48 ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	249,77	249,77	249,77	100	Виготовлено ПКД
		2.2.74.Будівництво спортивної зали СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий бульвар, 4 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	249,15	249,15	249,77	100	Виготовлено ПКД
		2.2.75.Будівництво спортивної зали Житомирського міського ліцею при ЖДТУ за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 26 ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	246,35	246,35	246,35	100	Виготовлено ПКД
		2.2.76. Капітальний ремонт спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: м. Житомир вул. Троянівська, 26 ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	86,40	86,40	86,40	100	Виготовлено ПКД
		2.2.77. Реконструкція спортивного залу з метою влаштування евакуаційного виходу з приміщення ЗОШ №26 за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 59 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	39,64	39,64	0	5	Виготовлено ПКД

		2.2.78. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бражеського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	32,82	32,82	0	0	Підписаний договір на виготовлення ПКД
					60,00	0,0	0		
		2.2.79. Реконструкція території благоустрою загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 49» (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	3016,97	3016,97	2896,34	100	Роботи завершено
		2.2.80. Реконструкція покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу №73 за адресою: м.Житомир, вул. Бориса Тена, 82-а (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ	1120,00	1120,00	401,78	10	Роботи розпочаті та будуть продовжені за сприятливих погодніх умов
		2.2.81. Реконструкція покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу №56 за адресою: м.Житомир, вул. Гагаріна, 31 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ	109,14	109,14	109,14	5	Виготовлено. Тендер не відбувся у зв'язку із відсутністю необхідної кількості учасників
		2.2.82. Реконструкція системи пожежної сигналізації корпусу навчально-виховного комплексу №25 по вул. Б.Тена, 84-а в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	300,00	300,00	151,07	100	Роботи завершено
		2.3.1. Технічне обстеження будівель та споруд (гімназія №1, 23, ЗОШ №7, 27, 30, 32, міський колегіум, ліцей №2, ДНЗ №30, 33, 39, НВК №25, ЖЦРД №55)	2019	УКБ; Управління освіти	699,08	699,08	699,08	100	Здійснено технічні обстеження будівель освіти
<b>3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я</b>									
3.2.	Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я	3.2.2 Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70	2018-2019		500,00	363,39	363,39	100	Роботи завершено
		3.2.6 Реконструкція частини приміщень КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2" під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Покровська 159	2019		5026,80	1000,00	912,54	50	Роботи продовжуються
		3.2.7.Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу №1 стаціонару КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2019		1298,77	1132,87	1126,96	100	Роботи завершено
		3.2.9. Реконструкція системи опалення будівлі Вересівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Покровська, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019		240,00	240,00	217,65	100	Роботи завершено

3.4.	Провести реконструкцію приміщення для створення Хоспісу	3.4.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі	2019-2020		2000,00	0	0	0	Відсутність фінансування
3.5.	Провести капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин"	3.5.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. С.Параджанова,87( в т.ч. виготовлення ПКД)	2019		225,00	25,0	25,0	100	Виготовлено ПКД
<b>4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів культури</b>									
		4.1.2 Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту(І ша черга)( в т.ч.виготовлення ПКД) (співфінансування державної Програми підтримки секторальної політики Розпорядження КМУ від 22.08.2018 №569-р)	2018-2019	УКБ, управління культури	2174,09	2173,49	2173,49	50	Виконуються роботи по влаштуванню благоустрою
					7399,35	7399,35	7399,35		
4.4.	Забезпечити реалізацію проектних пропозицій в рамках проекту "Бюджет участі"	4.4.1 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного майданчику "Натхнення" на Бульварі Польському	2018-2019	УКБ, управління культури	635,81	635,81	593,24	100	Роботи завершено
		4.4.2 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському	2018-2019	УКБ, управління культури	667,77	420,30	420,30	100	Роботи завершено
		4.4.5. Будівництво фонтану "Лотос Небесної Сотні" на розі вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошинського в м. Житомирі (Реалізація проекту бюджету участі – «Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошинського "Лотос Небесної Сотні»»)( в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	401,00	401,00	348,98	100	Роботи завершено
4.6.	Створити сквер «Музей каменю Житомирщини»	4.6.1. Реконструкція території благоустрою з організацією скверу «Музей каменю Житомирщини» в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	500,00	500,00	0	50	Роботи тривають
<b>5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об'єктів</b>									
5.1.	Забезпечити розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом	5.2.1 Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу " Полісся" в м.Житомирі	2018-2019	УКБ; Управління культури	12600,00	12600,00	12550,01	90	Роботи завершено

		2018-2019	у справах сім'ї, молоді та спорту.	20157,42	10078,70	10078,70	00	роботи тривають
	5.2.4 Реконструкція спортивного майданчику для ігрових видів спорту за адресою: м.Житомир, вул. Героїв Десантників,11(в т.ч. виготовлення ПКД)	2018-2019		1587,34	1186,46	1049,82	100	Роботи завершено
	5.2.5 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 7	2018-2019		2033,04	2033,04	2033,04	100	Роботи завершено
	5.2.6 Реконструкція спортивного інклюзивного майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2018-2019		120,04	120,04	120,04	100	Роботи завершено
	5.2.7 Реконструкція спортивного дитячого майданчика по вул. Чуднівська, 108-Б в м.Житомирі	2018-2019		862,19	862,19	9,499	5	Виконано коригування ПКД
	5.2.8 Реконструкція баскетбольного майданчика по вул. Бальзаківська, 2 в м. Житомирі (в т.ч.коригування ПКД)	2018-2019		827,31	233,54	232,82	100	Роботи завершено
	5.2.10 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 41-43 в м.Житомирі (в т.ч.коригування ПКД)	2018-2019		1198,000	1198,000	1149,53	100	Роботи завершено
	5.2.11 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 31 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2018-2019		2730,00	2003,40	2002,84	100	Роботи завершено
	5.2.12 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: Бульвар Польський, 13 в м. Житомирі	2018-2019		498,20	489,69	487,86	100	Роботи завершено
	5.2.13.Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська,153-155 в м.Житомирі	2018-2019		1472,02	1071,15	955,57	100	Роботи завершено
	5.2.15. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 100-102	2018-2019		2166,03	2166,03	2166,03	100	Роботи завершено
	5.2.16. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м.Житомирі	2018-2019		1090,904	690,03	690,03	100	Роботи завершено
	5.2.17. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Крошенська, 38,39,40,43 в м.Житомирі	2019		2210,485	0	0	0	Відсутність фінансування
	5.2.18. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Велика Бердичівська,52 в м.Житомирі	2019		1530,25	0	0	0	Відсутність фінансування



		5.2.19. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Рильського ,5 в м.Житомирі	2018-2019		1530,25	1530,25	814,10	100	Роботи завершено
		5.2.20. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Сікорського ,4 в м.Житомирі	2018-2019		1970,49	1970,49	1532,37	100	Роботи завершено
		5.3.1.Будівництво Палацу спорту ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020		4900,00	4900,00	1793,75	5	Виготовлено ПКД. Проведено тендер.
					30000,00	0,00	0		
<b>6. Удосконалення інфраструктури міста</b>									
		6.3.1 Капітальний ремонт вул.Михайлівської та майдану ім.С.П.Корольова в м.Житомирі (П-черга)(в т.ч.коригування ПКД)	2018-2020		500,0	0	0	0	Відсутність фінансування.
		6.3.2 Капітальний ремонт тротуарів і скверів по вул. Бердичівській,вул. Київській,вул. Театральній(від площі Соборної до вул. Старий бульвар,від площі Соборної до вул. Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги), в тому числі виготовлення ПКД (коригування)	2018-2019		1728,62	1728,62	1760,47	100	Роботи завершено
		6.3.6. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Небесної Сотні буд.15, праворуч ; вул. Небесної Сотні буд.15-вул. Лятошинського, праворуч) в м. Житомирі	2019	УКБ міської ради	4059,81	3733,89	3734	100	Роботи завершено
		6.3.7. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Ключовського, 18/9, 3, 10, 14, 6 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ міської ради	500,00	467,79	455,88	100	Роботи завершено
		6.3.8. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Героїв Пожежних (провулок Взуттєвий - вул. Березівська, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ міської ради	510,66	510,66	427,29	100	Роботи завершено
		6.3.9. Капітальний ремонт з організацією благоустрою території бульвару Польського в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ міської ради	677,77	677,77	603,16	15	Роботи розпочаті
		6.3.10. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Домбровського) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ міської ради	316,49	316,49	296,49	0	Укладено договір на виготовлення ПКД
6.5.	Покращити стан водовідвідних лотків вздовж р.Тетерів	6.5.1. Капітальний ремонт водовідвідних лотків вздовж р.Тетерів на території КП "Парк" в м.Житомирі	2019	УКБ міської ради	3103,67	2916,02	2265,20	50	Роботи тривають
<b>7. Забезпечення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення</b>									

		7.2.4 Капітальний ремонт туалетної кімнати для забезпечення доступності маломобільних груп населення в будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі ( в т.ч.коригування ПКД)	2019	УКБ міської ради	400,00	395,14	393,52	100	Роботи завершено
<b>8. Інші заходи</b>									
		8.2.4. Капітальний ремонт приміщення за адресою: вул. Покровська, 6 в м. Житомирі ( в т.ч. коригування ПКД)	2019		600,00	588,27	562,19	100	Роботи завершено
8.5.	Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"	8.5.1 Створення регіонального центру надання адміністративних послуг у м.Житомирі, підтримка його функціонування та облаштування по об'єкту:"Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м.Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, площа Польова, 8 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2018-2019		34539,24	34539,24	16072,68	90	Роботи на завершальному етапі
		8.5.2."Реконструкція приміщень адміністративної будівлі м.Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги, 55 (в т.ч. виготовлення ПКД та дизайн-проекта)	2019-2020		26884,23	2159,31	2159,31		Проведено тендер. Укладено договір на виконання будівельних робіт.
		8.6.2. Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: урочище Соколова гора, 8 Іванівської сільської ради (попередня адреса: м. Житомир, вул. Привітна,13) (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ міської ради	682,37	682,37	678,32	100	Роботи завершено
8.8.	Будівництво пам'ятних знаків	8.8.2.Спорудження (створення) пам'ятника Степану Бандері	2019		300,00	300,00	0	0	Вирішення питання розташування об'єкта
		8.10.1. Будівництво гуртожитку на території обласного наркодиспансеру за адресою: шосе Бердичівське,3, с.Зарічани , Житомирського району, Житомирської області	2019-2020		24800,00	0	0	0	Відсутність фінансування

8.12.	Визначення кошторисної вартості капітального ремонту доріг	8.12.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг	2019		500,00	474,75	474,75	100	Виготовлено ПКД
		8.12.2. Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів в т.ч. виготовлення ПКД	2019-2020	УКБ міської ради	550000,00	28821,76	9847,73	10	Виконується виготовлення ПКД. Проводяться тендери. Виконуються будівельні роботи.
<b>10. Реалізація проектів бюджету участі</b>									
10.1.	Забезпечити реалізацію проектних пропозицій в рамках проекту "Бюджет участі"	10.1.1. Капітальний ремонт прибудинкових територій благоустрою за адресами: вул. Бориса Тена, 92, 96, 100-100Б, 102, 104; проїзд Академіка Тутковського, 12-14/52, 15; вул. Івана Сльоти, 60, 62, 64; вул. Вітрука, 10, 12; вул. Шевченка, 107. (Реалізація проекту бюджету участі – «Благоустрій прибудинкових територій») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	1000,0	984,66	984,66	100	Роботи завершено
		10.1.2. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131. (Реалізація проекту бюджету участі – «Європейський сквер на Крошні!») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	1500,0	1453,82	1453,82	100	Роботи завершено
		10.1.3. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням алеї за адресою: м. Житомир, Бульвар Польський, 13. (Реалізація проекту бюджету участі – «Алея здоров'я») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	500,0	471,27	471,27	100	Роботи завершено
		10.1.4. Капітальний ремонт території благоустрою між мікрорайоном Крошня та вул. Вільський Шлях в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – «Благоустрій стежки між Крошнею та Вільським Шляхом (колишня Максимова)») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	500,0	500,0	470,19	100	Роботи завершено
		10.1.5. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 104. (Реалізація проекту бюджету участі – «Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	694,98	694,98	682,05	100	Роботи завершено
		10.1.6. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – «Територія здоров'я на Мальованці») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	500,0	500,0	500,0	100	Роботи завершено
		10.1.7. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – «Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	473,10	473,10	473,10	100	Роботи завершено

		10.1.8. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 102. (Реалізація проекту бюджету участі – «Сучасна зупинка») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	499,22	497,64	497,64	100	Роботи завершено
		10.1.9. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Зеленого лабіринту" на території парку культури та відпочинку ім. Ю.О. Гагаріна в м.Житомирі (Реалізація проекту бюджету участі – «Перший в Житомирській області "Зелений Лабіринт"») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	1435,00	1419,02	1419,02	100	Роботи завершено

В. о. начальника управління

Д.М. Любименко