

Управління капітального будівництва міської ради

За серпень 2019 року

№ з/п	Назва проєкту-переможця	Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи		Отриманий результат	
				План	Факт	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.		
								План		Факт
1	Благоустрій прибудинкових територій	Капітальний ремонт прибудинкових територій благоустрою за адресами: вул. Бориса Тена, 92, 96, 100-100Б, 102, 104; проїзд Академіка Тутковського, 12-14/52, 15; вул. Івана Сльоти, 60, 62, 64; вул. Вітрука, 10, 12; вул. Шевченка, 107. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Благоустрій прибудинкових територій») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	1000,000	60,253	939,74737	будівельно-монтажні роботи	1000,000	60,253	Виконано робіт на 30 %
2	Європейський сквер на Крошні	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Європейський сквер на Крошні») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	1500,000	470,838	1029,16176	будівельно-монтажні роботи	1500,000	470,838	Виконано робіт на 20 %
3	Алея здоров'я	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням алеї за адресою: м. Житомир, Бульвар Польський, 13. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Алея здоров'я») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	500,000	33,210	466,790	будівельно-монтажні роботи	500,000	33,210	Виконано робіт на 10 %
4	Благоустрій стежки між Крошною та Вільським Шляхом (колишня Максютова)	Капітальний ремонт території благоустрою між мікрорайоном Крошня та вул. Вільський Шлях в м. Житомирі. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Благоустрій стежки між Крошною та Вільським Шляхом (колишня Максютова)») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виготовлено ПКД	500,000	36,450	463,550	Виготовлення ПКД	500,000	36,450	Виготовлено ПКД
5	Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 104. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Завершені будівельні роботи	694,977	165,39295	529,58405	будівельно-монтажні роботи	694,97700	165,39295	Завершені будівельні роботи
6	Територія здоров'я на Мальованці	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Територія здоров'я на Мальованці») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	500,000	33,25263	466,74737	будівельно-монтажні роботи	500,00000	33,25263	Виконано робіт на 5 %
7	«Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	473,100	33,25263	439,84737	будівельно-монтажні роботи	473,100	33,25263	Виконано робіт на 5 %
8	Сучасна зупинка	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 102. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Сучасна зупинка») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Завершені будівельні роботи	499,217	494,93567	4,28133	будівельно-монтажні роботи	499,217	4,28133	Завершені будівельні роботи
9	Перший в Житомирській області «Зелений лабіринт»	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Зеленого лабіринту" на території парку культури та відпочинку ім. Ю.О. Гагаріна в м.Житомирі (Реалізація проєкту бюджету участі – «Перший в Житомирській області "Зелений Лабіринт"») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Завершені будівельні роботи	1435,000	1419,02175	15,97825	будівельно-монтажні роботи	1435,000	1419,02175	Завершені будівельні роботи
10	Громадська інтернет-бібліотека «Велесова книга» на Бульварі Польському»	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському	Завершені будівельні роботи	997,000	325,59712	671,40288	будівельно-монтажні роботи	997,000	325,59712	Завершені будівельні роботи
11	Вуличний сценічний майданчик «Натхнення» на Бульварі Польському»	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного майданчику "Натхнення" на Бульварі Польському	Завершені будівельні роботи	950,000	892,14415	57,85585	будівельно-монтажні роботи	950,000	892,14415	Завершені будівельні роботи
12	Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошницького «Лотос Небесної Сотні»	Будівництво фонтану "Лотос Небесної Сотні" на розі вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошницького в м. Житомирі (Реалізація проєкту бюджету участі – «Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошницького "Лотос Небесної Сотні"») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Укладено договір на виконання будівельно-монтажних робіт	401,063	126,72828	274,33472	Виготовлення ПКД	401,063	126,728	Укладено договір на виконання будівельно-монтажних робіт