

**Звіт**  
**про результат виконання**  
 Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки  
**за 2021 рік**

Дата і номер рішення міської ради 23.04.2019р. № 1405

Відповідальний виконавець Програми  
 Термін реалізації Програми 2019-2021р.

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1		Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них	2019-2021	КП “Житомирводоканал”	197605				Не виконано, відсутність коштів
2		Будівництво колектору глибинного залягання	2019-2021	КП “Житомирводоканал”	200000				Не виконано, відсутність коштів
3		Реконструкція 19 міських каналізаційно-насосних станцій	2019-2021	КП “Житомирводоканал”	108817,43				Не виконано, відсутність коштів
4		Будівництво зливового колектору по вул. Покровська від вул. Грушевського до вул. С.Бандери в м. Житомирі	2019-2021	КП “Експлуатація штучних споруд”	2528,1				Не виконано, відсутність коштів

5		Виконання робіт відповідно до проекту : “Благоустрій русел річок Крошенка та Руденка з капітальним ремонтом гідроспоруд в м. Житомирі	2019-2021	КП “Експлуатація штучних споруд”	733,4		1372	187	Виконано
6	Зменшення виробничих затрат та витоків. Підвищення ефективності якості очистки стічних вод. Збереження водних ресурсів, ліквідація аварійних випусків у малі річки міста. Підвищення надійності систем водопостачання та водовідведення	Введення в дію “Правила приймання стічних вод атмосферних опадів, скидної води та нормативно чистих вод в Житомирську міську дощову каналізацію”		КП “Експлуатація штучних споруд”					Не виконано, відсутність коштів
7		Модернізація приймальної та розподільчих камер від накопичення осаду на очисних спорудах	2020-2021	КП “Експлуатація штучних споруд”	496				Не виконано, відсутність коштів

8	Виявлення та інвентаризація самовільних несанкціонованих підключень комунально-побутових стоків в мережу зливової каналізації	постійно	КП “Експлуатація штучних споруд”					Виконується постійно
9	Інвентаризація та паспортизація стаціонарних (каскадних) очисних споруд на випусках зливової мережі	2020-2021	КП “Експлуатація штучних споруд”	520				Не виконано, відсутність коштів
10	Реконструкція та розширення очисних споруд зливової каналізації військового містечка по вул. Героїв Десантників,35	2018-2021	КП “Експлуатація штучних споруд”	700				Не виконано, відсутність коштів
11	Реконструкція існуючих очисних споруд мікрорайону паперової фабрики (вул. Слобідська)	2020-2021	КП “Експлуатація штучних споруд”	180				Не виконано, відсутність коштів
12	Реконструкція теплових мереж дільниці № 4 котельні РК-6 в м. Житомирі	2019-2021	КП “ЖТКЕ”	2970,006		2682,895	90,3	Реконструкція триває

13	Реконструкція теплових мереж дільниці № 4 котельні РК-6 в м. Житомирі місцевий внесок міста відповідно до угоди	2019-2021	КП “ЖТКЕ”	1049,877		928,68	88,4	Реконструкція триває
14	Реконструкція котельні РК-8 за адресою пр. Миру,22, в м. Житомирі	2018-2019	КП “ЖТКЕ”	599,664		643,27	107,27	Захід завершено
15	Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів в будинках, що підключені до котелень РК-8, Шевченка,103, Вітрука,10	2019-2021	КП “ЖТКЕ”	1469,261		1469,261	100	Захід завершено
16	Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: пров. 1-й Винокурний,36-а м. Житомир, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна	2017-2021	КП “ЖТКЕ”	5121,16		3840,32	85	Реконструкція на стадії завершення

17	Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках	2019-2021	КП "ЖТКЕ"	25000		900	3,6	Встановлено 10 лічильників теплової енергії. Відсутнє фінансування
18	Технічне переоснащення котлів в котельні РК-2 за адресою: м. Житомир, пров. 2 Київський,3	2021	КП "ЖТКЕ"	8358				Не виконано, відсутність коштів
19	Технічне переоснащення системи автоматики котлів ТВГ-8 ст.№ 1 та КВГ-7,56 ст.№3 з диспетчеризацією, в котельні РК-7 за адресою: вул. Крошенська,28а	2021	КП "ЖТКЕ"	21000				Не виконано, відсутність коштів
20	Технічне переоснащення системи автоматики котлів ТВГ-8 ст.№ 1 та ТВГ-8 ст.№2 з диспетчеризацією, в котельні РК-5 за адресою: вул. Чуднівська,103	2021	КП "ЖТКЕ"	3268,9				Не виконано, відсутність коштів

21	Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок заміни фізично зношених тепломереж, модернізації котелень	Технічне переоснащення системи автоматики котлів КВГ-7,56 ст.№ 1 та КВГ-7,56 ст.№2 з диспетчеризацією, в котельні РК-9 за адресою: вул. Київська, 82	2021	КП “ЖТКЕ”	3669,2				Не виконано, відсутність коштів
22		Технічне переоснащення системи автоматики котлів ТВГ-8 ст.№ 2 та ТВГ-8 ст.№3 з диспетчеризацією, в котельні РК-3 за адресою: пров. Телефонний,2	2021	КП “ЖТКЕ”	3773,6				Не виконано, відсутність коштів
23		Технічне переоснащення котельні пров. Вільський, 7. Переключення частини навантажень (3,2 Гкал) з РК-4 на пров. Вільський,7	2021	КП “ЖТКЕ”	19750				Не виконано, відсутність коштів
24		Технічне переоснащення котельні вул. Рильського,5 під ЦТП. Переключення навантажень на РК-6	2021	КП “ЖТКЕ”	16000				Не виконано, відсутність коштів

25	Технічне переоснащення котельні РК-1 шляхом облаштування частотними регуляторами та датчиками в кількості 13 одиниць	2021	КП “ЖТКЕ”	1000				Не виконано, відсутність коштів
26	Технічне переоснащення шляхом заміни пальників на котлах котелень по вул. Грушевського,95 Космонавтів,44, Селецька,5 в кількості 6 од.	2021	КП “ЖТКЕ”	10800				Не виконано, відсутність коштів
27	Технічне переоснащення шляхом дооснащення котелень технологічним обліком теплової енергії	2021	КП “ЖТКЕ”	3000				Не виконано, відсутність коштів
28	Технічне переоснащення шляхом закриття котельні по вул. Київська,25. Переключення навантажень та реконструкція котельні пров. Каретний,4а	2021	КП “ЖТКЕ”	16600				Не виконано, відсутність коштів

29		Технічне переоснащення шляхом закриття котельні по вул. Київській,96, з переключенням на РК-2 та заміною теплової мережі Д-325мм на Д-426мм — 90п.м., Д-219мм на Д-325мм — 1042п.м.	2021	КП “ЖТКЕ”	25000				Не виконано, відсутність коштів
30		Технічне переоснащення шляхом заміни застарілих вузлів обліку теплової енергії житлових будинків	2021	КП “ЖТКЕ”	3600				Не виконано, відсутність коштів
31	Забезпечення санітарного очищення території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів,	2021	УЖГ	500,0	500,0	500,0	100,0	Облаштовано 13 контейнерних майданчиків
32		Забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих	2021	УЖГ	810,0	810,0	810,0	100,0	Вивезено 8095,95 куб.м. побутових відходів з несанкціонованих звалищ



33	Забезпечення виконання природоохоронних заходів та функціонування полігону ТПВ	Забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазайних сміттєзвалищ)	2021	УЖГ	450,0	450,0	449,3	100,0	Проводилась ліквідація безхазайних звалищ, з яких вивезено 4491,2 куб.м. відходів
34		Виготовлення схеми санітарного очищення території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (розроблення, погодження та затвердження)	2021	УЖГ					Не виконано, відсутність коштів
35	Заходи з озеленення міста	Вирощування та догляд за рослинами, висаджування дерев, кущів, одна- та багаторічних квітів, оновлення газонів, вертикальне озеленення	2021	КП “Зеленбуд”	3000,7	3000,7	3000,7	100	Роботи виконано
36	Розширення територій зелених зон міста	Проведення інвентаризації зелених насаджень міста	2021	КП “Зеленбуд”	500				Не виконано, відсутність коштів
37	Рекреаційних зон міста	Розробка проектів з реконструкції об'єктів та створення нових рекреаційних зон	2021	КП “Зеленбуд”	150				Не виконано, відсутність коштів
38	Ліквідація аварійних дерев, боротьба з шкідниками. Оновлення	Ліквідація аварійних, фаутих дерев та сухостою, корчування пнів, кронування дерев	2021	КП “Зеленбуд”	1892,5	1892,5	1892,5	100	Роботи виконано

39	видового та вікового складу зелених насаджень міста	Боротьба з омелою білою, амброзією, борщівником Сосновського	2021	КП “Зеленбуд”	691,9	691,9	691,9	100	Роботи виконано
40	Утримання скверів, бульварів, зелених зон міста	Прибирання території скверів, бульварів, зелених зон	2021	КП “Зеленбуд”	2760,7	2760,7	2760,7	100	Роботи виконано
41		Придбання садово-паркового устаткування та механізмів	2021	КП “Зеленбуд”					Не виконано, відсутність коштів
42	Виявлення та підтримка обдарованої молоді. Забезпечення організації та пропаганди екологічної освіти	Міська виставка юннатівської творчості “Український сувенір”	2019-2021	Департамент освіти	5	5	5	100	Виконано
43		Всеукраїнський конкурс екологічної просвіти “Земля-наш спільний дім”	2019-2021	Департамент освіти	5	5	5	100	Виконано
44	Формування у школярів екологічного мислення	Міський екологічний фестиваль “Голос Землі	2019-2021	Департамент освіти	20	20	20	100	Виконано
45	Забезпечення організації та підвищення зацікавленості учнівської молоді до екологічних проблем	Проведення акції “Твій внесок у красу”	2019-2021	Департамент освіти	8	8	8	100	Виконано