

ЗВІТ									
про результат виконання									
Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021–2023 роки»									
за 2023 рік									
Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 № 43									
Управління капітального будівництва									
1. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Преорітетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн.	Річний обсяг фінансування тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>1. «Енергоефективність в м. Житомирі»</b>							
1.1.	Поліпшити теплотехнічні характеристики конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста	1.1.1. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі Житомирського центру розвитку дитини №68, за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10	2022-2023	УКБ	10000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		1.1.2. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 ім. В.В. Бражєвського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	2022-2023	УКБ	20000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		1.1.4. Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	2021-2023	УКБ	84,24	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		1.2.1. Реалізація проєкту «Енергоефективність у громадах» (комплексна термореновація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади)	2022-2026	УКБ; КУ «Агенція розвитку міста» міської ради	128518,5	128518,5	0,00	0	Відсутність фінансування

2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів освіти									
2.1.	Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти	2.1.6. Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: майдан Короленка, 7, м. Житомир, (в т.ч. коригування ПКД)	2021-2023	УКБ; Управління освіти	2624,64	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.14. Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4А (в т.ч. коригування ПКД)	2021-2023	УКБ; Управління освіти	10584,88	10536,28	10536,19	100	Роботи завершено
		2.1.17. Капітальний ремонт огорожі Житомирського дошкільного навчального закладу №26 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 34 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	555,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.22. Капітальний ремонт інженерних мереж Житомирського дошкільного навчального закладу №51 за адресою: м. Житомир, вул. Вокзальна, 18а (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	846,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.23. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського центру розвитку дитини №55 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 5-А (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	2720,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.27. Капітальний ремонт санвузлів та інженерних мереж Житомирського центру розвитку дитини № 68 за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	685,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.28. Капітальний ремонт санвузлів із заміною інженерних мереж та сантехнічного обладнання ліцею №2 м.Житомира за адресою: вул. Саєнка, 56 (в т.ч. коригування ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1227,60	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		2.1.30. Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	2745,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.32. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ; Управління освіти	7244,68	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.32.1. Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7	2023	УКБ; Управління освіти	49,80	49,80	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.33. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.36. Капітальний ремонт території благоустрою Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління освіти	10550,38	150,00	150,00	5	Виготовлено ПКД
		2.1.40. Реконструкція спортивного майданчика Ліцею №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ; Управління освіти	19619,33	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.41. Капітальний ремонт приміщень гімнастичної зали ДЮСШ № 2 за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 24 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.44. Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ №1 м.Житомир, вул. Домбровського, 11 а (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1620,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		2.1.46. Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі бухгалтерської служби департаменту освіти Житомирської міської ради (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1245,00	0,00	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.58. Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дошкільного навчального закладу №44 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 17	2023	УКБ; Управління освіти	980,51	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.59. Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дошкільного навчального закладу №66 за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	900,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.60. Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського дошкільного навчального закладу № 66 за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	650,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.66. Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	2022-2023	УКБ	200,00	150,00	0,00	90	Проводиться за потреби
		2.1.68. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 22 ім. В.М. Кавуна за адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 36 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.70. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського,10 в м.Житомирі	2019-2023	УКБ;	5000,00	200,00	200,00	95	Роботи завершуються
		2.1.74. Реконструкція спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Клосовського, 12 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	2563,33	1790,37	1790,37	100	Роботи завершені

		2.1.75. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №34 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Івана Мазепи, 18 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	15916,85	74,76	74,76	5	Виготовлено ПКД
		2.1.76. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею № 21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул.Святослава Ріхтера, 6а (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	4480,35	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.77. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею № 5 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул.Олександра Косовського, 16 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	7000,00	150,00	150,00	5	Виготовлено ПКД
		2.1.77.1. Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 за адресою: м. Житомир, вул.Олександра Косовського, 16	2023	УКБ	14,00	14,00	14,00	5	Виготовлено ПКД
		2.1.78. Будівництво ліцею № 25 м. Житомира з благоустроєм території за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 18 (Виготовлення ПТД)	2022-2023	УКБ	9261,09	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.79. Нове будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	1500,00	0,00	0,00	0	Розробка концепції
					140000,00	0,00	0,00	0	
		2.1.80. Реконструкція будівлі Ліцею №25 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вулиця Мала Бердичівська, будинок 18 (в т. ч. ПКД)	2023	УКБ	19224,12	9164,99	0,00	0	Розробка концепції

		2.1.80.1. Будівля Ліцею №25 ім. М.О. Щорса м.Житомира за адресою: м. Житомир, вулиця Мала Бердичівська, будинок 18 (виконання демонтажних робіт)	2023	УКБ	99,90	99,90	99,90	100	Роботи завершено
		2.1.81. Капітальний ремонт території благоустрою Житомирського дошкільного навчального закладу №43 за адресою: м.Житомир, вул. Добровольчих батальйонів,12-а (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	4919,27	4919,27	4919,27	100	Роботи завершено
		2.1.82. Реконструкція вхідних груп та території благоустрою будівлі Ліцею №4 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Троянівська, 26 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	9896,44	0,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		2.1.83. Капітальний ремонт даху будівлі Ліцею №32 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул.Чуднівська, 48 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	10298,62	0,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		2.1.84. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі Ліцею №21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6-а (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	13200,00	7200,00	595,51	15	Роботи виконуються
		2.1.85. Капітальний ремонт системи вентиляції протирадіаційного укриття в будівлі Ліцею №27 міста Житомира за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 27 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	2500,00	1600,00	1600,00	100	Роботи завершено
		2.1.86. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 (в	2023	УКБ	47000,00	5738,50	738,50	10	Роботи виконуються

		2.1.87. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	45000,00	15000,00	9684,63	20	Роботи виконуються
		2.1.88. Нове будівництво споруди цивільного захисту(з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №6 міста Житомира ім. В.Г.Короленка за адресою: м. Житомир, майдан Короленка, 7 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	25000,00	0,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		2.1.89. Нове будівництво споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Ліцею №12 міста Житомира ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 4 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	25000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.90. Нове будівництво споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Ліцею №10 міста Житомира за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	15000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.91. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №15 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 261 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	12000,00	12000,00	11749,04	100	Роботи завершено
		2.1.92. Нове будівництво споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Ліцею №32 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	650,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.93. Нове будівництво споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Житомирського дошкільного навчального закладу №32 за адресою: м. Житомир, вул. Євгена Коновальця, 10 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	480,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		2.1.94. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №33 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 52 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	7348,25	70,00	70,00	5	Виготовлено ПКД
		2.1.95. Капітальний ремонт території благоустрою Житомирського дошкільного навчального закладу №3 за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 7 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	3600,00	89,24	89,24	5	Виготовлено ПКД
		2.1.96. Капітальний ремонт приміщення тиру Ліцею №15 м. Житомира (облаштування тимчасового укриття) за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 261 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	7600,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
<b>3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я</b>									
3.1.	Визначити кошторисну вартість будівельних робіт об'єктів закладів охорони здоров'я	3.1.1. Реконструкція приміщення під дитячу стоматологічну поліклініку за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 1а (виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	200,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
3.2.	Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я	3.2.1. Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а (коригування), (в т.ч. коригування ПКД)	2023	УКБ; КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	23414,05 5125,78	23414,05	0,00	5	Виготовлено ПКД
		3.2.2. Реконструкція травмо-урологічного корпусу КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70 (в т.ч. коригування ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	15761,50	0,00	0,00	5	Виготовлення ПКД



		3.2.3. Реконструкція будівлі КП "Лікарня № 1" Житомирської міської ради по вул. В.Бердичівська, 70, м.Житомир (в т.ч. коригування ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	7100,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.4. Капітальний ремонт прибудинкової території дитячої поліклініки №1 Корольовського району КП "Дитяча лікарня" Житомирської міської ради по вул. С.Ріхтера, 23 в м.Житомирі	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	1498,10	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.5. Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки № 2 КП «Лікарня №1» ЖМР за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	888,20	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.6. Капітальний ремонт корпусу офтальмологічного відділення КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул. В. Бердичівська, 70 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	3875,50	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.7. Капітальний ремонт частини приміщень 1 поверху поліклініки КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Л. Українки, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	1600,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.8. Капітальний ремонт педіатричного відділення № 3 стаціонару КП "Дитяча лікарня" Житомирської міської ради по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	2500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.9. Капітальний ремонт покрівлі травмо-урологічного відділення КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (капітальний ремонт конструкцій дахів та покрівлі) (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; КП "Лікарня №1" ЖМР	1478,90	6037,40	0,00	0	Проводиться тендерна процедура
					6037,40		0,00	0	

		3.2.10. Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: вул. Р. Шухевича, 2а в м.Житомир (в т.ч. коригування ПКД)	2023	УКБ; КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка " ЖМР	29241,75	0,00	0,00	0	Функції замовника делеговано Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОВА
					5051,36	0,00	0,00	0	
		3.2.11. Реконструкція покрівлі будівлі філії дитячої поліклініки за адресою: м.Житомир, вул.Тараса Бульби-Боровця, 6 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	1600,00	0,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		3.2.12. Капітальний ремонт частини нежитлових приміщень будівлі поліклініки КУ "Центральна міська лікарня №2" за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 16 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	4800,00	0,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		3.2.13. Капітальний ремонт приміщень поліклініки №2 КП "Лікарня №1" ЖМР для розміщення амбулаторного реабілітаційного відділення за адресою: м.Житомир, площа Польова, 2 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ; КП "Лікарня №1" ЖМР	1432,10	0,00	0,00	0	Виготовлено ПКД
					7616,10	7656,10	240,20	5	
		3.2.14. Капітальний ремонт будівлі пологового корпусу КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ; КП "Лікарня №1" ЖМР	1937,60	0,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
					7827,50	7827,50	0,00	0	
3.4.	Провести реконструкцію приміщення для створення Хоспісу	3.4.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	22646,37	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
3.5.	Провести капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин"	3.5.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. С.Параджанова,87	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	2087,09	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

3.6.	Будівництво нового онкологічного лікувально-діагностичного корпусу	3.6.1. Нове будівництво лікувально-діагностичного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	200129,51	0,00	0,00	5	Продовження додатка Виготовлено ПКД. Відсутність фінансування
					28222,37	0,00	0,00		
		4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів культури							
4.1.	Забезпечити належною інженерною інфраструктурою та благоустроєм території парків	4.1.2. Реконструкція території Гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ, управління культури, КП "Парк" ЖМР	101049,90	0,00	0,00	0	Відсутність співфінансування
		4.1.6. Реконструкція частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської міської ради з встановленням атракціонів за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 34 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	45500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об'єктів							
		5.1.7. Реконструкція спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м. Житомир, вулиця Пушкінська, 17	2021-2023	УКБ	467,66	6,75	6,75	0	Роботи продовжуються
					1722,39				
		5.1.9. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Мистецькі Ворота, 11 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1200,00	55,18	55,18	5	Виготовлено ПКД
		5.1.10. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 10 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1200,00	55,18	55,18	5	Виготовлено ПКД
		5.1.11. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Пуятинський, 9/50 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1200,00	55,18	55,18	5	Виготовлено ПКД
		5.1.12. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Десанників, 15 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1200,00	55,18	55,18	5	Виготовлено ПКД

		5.1.13. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1200,00	55,18	55,18	5	Виготовлено ПКД
		5.1.14. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-а (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1200,00	55,18	55,18	5	Виготовлено ПКД
5.3.	Забезпечити простір для розвитку спорту в громаді	5.3.1. Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою: бульвар Старий, 14-А в м. Житомир (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	55050,00	0,00	0,00	0	Відсутність співфінансування
					495000,00	0,00	0,0		
		5.3.2. Будівництво льодової арени за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-А (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	20000,00	0,00	0,0	0	Відсутність співфінансування
					175500,00	0,00	0,0		
		<b>6. Удосконалення інфраструктури міста</b>							
6.1.	Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті	6.1.1. Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	5462,63	0,00	0,00	40	Роботи призупинено у зв'язку із запровадженням воєнного стану
					35939,37	0,00	0,00		
6.2.	Сприяти розвитку пішохідного руху та пішохідних просторів	6.2.10. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Вітрука (2-й проїзд майдану Польового - вул.Івана Огієнка, праворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	2055,45	1897,50	1897,50	100	Роботи завершено
		6.2.11. Капітальний ремонт тротуарів по провулку Скорульського в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1500,00	1452,02	1452,02	100	Роботи завершено
		6.2.16. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Гонти (вул. Комерційна - майдан Станишівський, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	4429,83	4391,41	4114,52	95	Роботи завершуються
		6.2.17. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Селецька (майдан Смолянський - вул.Вітрука) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	4500,00	89,71	89,71	5	Виготовлено ПКД

		6.2.18. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Синельниківська в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	2282,56	2223,27	2223,27	100	Роботи завершено
		6.2.19. Капітальний ремонт тротуарів майдану Польового (провулок Телефонний - провулок Табірний, праворуч) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	2698,87	2624,54	2624,54	100	Роботи завершено
		6.2.20. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги (майдан Соборний - вул. Михайла Грушевського) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	11741,00	8831,78	8452,13	100	Роботи завершено
		6.2.21. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Покровська (вул. Київська - вул. Михайла Грушевського) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	15280,00	11280,00	6684,17	40	Роботи виконуються
		6.2.22. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Велика Бердичівська (вул. Івана Кочерги - вул. Шевченка, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	12486,79	7395,72	6177,72	50	Роботи виконуються
		6.2.23. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги (вул. Михайла Грушевського - майдан Короленка) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	16031,57	6831,99	6831,99	40	Роботи виконуються
6.3.	Створення комфортних зон відпочинку	6.3.1. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та Київська в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	5783,06	5520,00	4478,90	80	Роботи виконуються
		6.3.2. Реконструкція території благоустрою майдану Мистецькі Ворота в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	8646,05	1360,18	1360,18	100	Роботи завершено
		6.3.10. Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ міської ради	17519,35	16204,89	15887,3	100	Роботи завершено
		6.3.12. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вул. Перемоги та майдану Короленка в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	5718,52	5609,02	5609,02	100	Роботи завершено

		6.3.13. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на перехресті вулиць Троянівська та Радивилівська в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	2861,20	2696,51	2696,51	100	Роботи завершено
		6.3.17. Ремонтно-реставраційні роботи Старого бульвару з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	101000,00	0,00	0,00	0	Розробка концепції
		6.3.18. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Шевченка та Івана Сльоти в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2021-2023	УКБ	3500,00	3500,00	3499,91	100	Роботи завершено
		6.3.19. Капітальний ремонт скверу «Замкова гора» в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	500,00	0,00	0,00	0	Розробка концепції
		6.3.20. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: майдан Станишівський,7 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	7460,00	91,08	0,00	0	Виготовлення ПКД
		6.3.21. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 125 (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	3498,00	3498,00	3468,23	100	Роботи завершено
		6.3.22. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на розі вулиць Шевченка та Князів Острозьких в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	5246,68	5148,88	5148,88	100	Роботи завершено
		6.3.23. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка (вул. Шевченка буд. 102 - вул. Східна, праворуч; вул. Шевченка буд. 103 – вул. Східна, ліворуч ) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	5615,54	5398,45	5398,45	100	Роботи завершено
		6.3.24. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 54 (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	2090,98	2000,00	1675,96	80	Роботи завершуються

		6.3.25. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, 28 (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	2091,86	2000,00	1980,00	100	Роботи завершено
		6.3.26. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 159 (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	3741,50	3741,50	3432,67	100	Роботи завершено
		6.3.27. Капітальний ремонт території благоустрою скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 3 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	3717,80	147,62	147,62	5	Виготовлено ПКД
		6.3.28. Капітальний ремонт території благоустрою скверу за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 41 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	4000,00	157,63	157,63	5	Виготовлено ПКД
		6.3.29. Капітальний ремонт території благоустрою за адресами: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, 5, 6, 7, 8 в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	5063,04	129,57	129,57	5	Виготовлено ПКД
		6.3.30. Будівництво системи автоматичного зрошення газонів на території бульвару Польського в м. Житомирів (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	500,00	500,00	500,00	100	Роботи завершено
6.4.	Реконструкція аеродромного комплексу	6.4.1. Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	844492,21	0,00	0,00	0	Відсутність співфінансування
		<b>7. Інші заходи</b>							
7.1.	Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж	7.1.1 Реставраційний ремонт даху будівлі міської ради за адресою: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 в м. Житомирі (капітальний ремонт) (в т.ч. коригування ПКД)	2021-2022	УКБ	4650,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		7.1.2. Капітальний ремонт фасаду будівлі департаменту містобудування та земельних відносин міської ради за адресою: вул. Покровська, 6 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	1000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

7.2.	Утримання у належному стані приміщень	7.2.2. Реконструкція опалення будівлі комплексно-приймального пункту за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Вереси, вул. Покровська, 16 (в т. ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	150,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
7.3.	Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію	7.3.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об'єкту	2021-2023	УКБ міської ради	210,00	0,00	0,00	0	Декларації замовляються при введенні в експлуатації об'єктів будівництва що відносяться до класів наслідку СС2 та СС3
		7.3.2. Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	2023	УКБ	200,00	200,00	14,24	5	Роботи продовжуються
7.6.		7.6.2. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	138000,00	356670,81	5800,00	5	Виготовлено ПКД
		7.6.2.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	336083,50				
		7.6.3. Нове будівництво інженерних мереж та території благоустрою на території Житомирської міської територіальної громади з метою функціонування модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, вул.Смоківська (в т. ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	23008,45	29861,841 (недофінансовано в 2022 році)	29296,99	100	Роботи завершено
		7.6.4. Реконструкція покрівлі в житловому дитячому будинку сімейного типу за адресою: Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 4- а, корпус 6 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1750,00	1750,00	1318,17	80	Роботи продовжуються



		7.6.5. Капітальний ремонт фасаду в житловому дитячому будинку сімейного типу за адресою: Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 4-а, корпус 6 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1800,00	1800,00	1556,15	100	Роботи завершено
7.10.	Послуги банку	7.10.1. Послуги банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти (Грант Європейського союзу)	2023	УКБ	1008,25	0,00	0,00	0	Послуги не виконувалися
		<b>8. Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів</b>							
8.1.	Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів	8.1.1. Капітальний ремонт вул. Київська (від вул. Небесної Сотні до шляхопроводу по Київському шосе) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	83339,21	707,52	707,52	5	Виготовлено ПКД
		8.1.4. Капітальний ремонт вул. Б.Лятошинського в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	27087,65	66,83	66,83	5	Виготовлено ПКД
		8.1.10. Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Жуйка в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	524000,00	0,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		8.1.11. Капітальний ремонт проспекту Незалежності в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	600000,00	0,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		8.1.12. Капітальний ремонт проспекту Миру в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	550000,00	0,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		8.1.13. Реконструкція проїзду Шпаковського в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	12000,00	231,33	231,33	5	Виготовлено ПКД
		8.1.14. Капітальний ремонт провулку Корбутівський в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	10000,00	255,77	255,77	5	Виготовлено ПКД
		8.1.15. Капітальний ремонт вул. Покровська (проспект Незалежності – вул. Покровська, буд.107) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	97000,00	0,00	0,00	0	Виготовлення ПКД