

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 4700000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПФВК МБ) (наблюдати за виконанням коштів у розпорядження)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПФВК МБ) (наблюдати за виконанням коштів у розпорядження)
3. 4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території"
(КПФВК МБ) (кофінанс)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
-	35 940,86	35 940,86	-	26 864,43	26 864,43
				7	8
				-	- 9 076,44
				разом	разом
				26 864,43	9 076,44

(тис. грн.)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПФВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4716310	0490	Реконструкція фасаду будівлі з влаштуванням елементів доступності до зручності приміщення за адресою вул. Івана Мазепи 96 кв. 21 в м. Житомирі	-	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фінансування у 2017 р (відсутність коштів у міському бюджеті)
2	4716310	0490	Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м. Житомирі	-	3550,00	3 550,00	-	550,00	-	550,00	-	-3000,00	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням у 2017 р (відсутність коштів у міському бюджеті), вирішено перенести початок виконання робіт на 2018 рік.
3	4716310	0490	Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37	-	6007,74	6 007,74	-	5 355,03	-	5 355,03	-	-652,71	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням у 2017 р (відсутність коштів у міському бюджеті) та складністю виконання робіт.
4	4716310	0490	Реконструкція інженерних мереж ДНЗ № 44 за адресою: м. Житомир, вул. Вітурка, 17	-	19,74	19,74	-	-	-	-	-	-19,74	Виконання робіт по даному об'єкту припинено.
5	4716310	0490	Реконструкція приміщення ЗОШ №8 під observationatorію на заїздній Зноди, 5 в м. Житомирі	-	175,01	175,01	-	175,01	-	175,01	-	-	

(тис. грн.)

6	4716310 0490		Реконструкція прибудинку над Хосені по трасі Білгородський, 3 в м.Житомирі	-	200,00	200,00	-	60,00	60,00	-	-140,00	-140,00	Відхилення виникло у зв'язку зі складністю виконання проектно-випусквальних робіт, проекти роботи не завершені. Роботи плануються продовжити в 2018 р.
7	4716310 0490		Реконструкція ДНЗ №38 на адресі: м. Житомир, вул. Крошениська, 12-б	-	3507,75	3507,75	-	2357,05	2357,05	-	-1150,70	-1150,70	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням фінансуванням у 2017 р. (відсутність коштів у Мському бюджеті) та складністю виконання робіт.
8	4716310 0490		Реконструкція трасово-розподільного коридору КУ Центральної міської лікарня №1 м.Житомира за адресою: вул.В.Веройчицька, 70	-	150,00	150,00	-	45,00	45,00	-	-105,00	-105,00	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням фінансуванням у 2017 р. (відсутність коштів у Мському бюджеті)
9	4716310 0490		Реконструкція спортивного майданчика по вул.Григорівського, 71/105 (в м.ч.ІПКД) в рамках реалізації проекту бюджетної участі "Освітній зоворок" для всіх"	-	239,79	239,79	-	239,79	239,79	-	-	-	
10	4716310 0490		Реконструкція прибудинку по вул. Героїв Деснянщини, 23 в м.Житомирі над адміністративно складного лікаря	-	192,11	192,11	-	184,36	184,36	-	-7,75	-7,75	Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено. В зв'язку з неперспективністю питань оплати - отримання сертифікату готовності плануються на 2018 рік
11	4716310 0490		Реконструкція спортивного майданчика по вул.Кітосівського, 4, б. проєкт МДР- 13 (в м.ч.ІПКД) в рамках реалізації проекту бюджетної участі "Експліте райк. Шкел для занять волейбол")	-	706,58	706,58	-	645,56	645,56	-	-61,02	-61,02	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням фінансуванням у 2017 р. (відсутність коштів у Мському бюджеті)
12	4716310 0490		Реконструкція прибудинку КУ ІМДЛ № 2 над адміністративно складного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Станюковичівська, 12/77	-	1507,75	1507,75	-	579,23	579,23	-	-928,52	-928,52	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням фінансуванням у 2017 р. (відсутність коштів у Мському бюджеті)
13	4716310 0490		Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Вокзальна, 8 в м. Житомирі	-	1053,85	1053,85	-	1001,91	1001,91	-	-51,94	-51,94	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням фінансуванням у 2017 р. (відсутність коштів у Мському бюджеті)
14	4716310 0490		Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул.Вівар Пилівський, 13 в м. Житомирі	-	721,34	721,34	-	203,24	203,24	-	-518,10	-518,10	Відхилення виникло у зв'язку зі складністю виконання робіт. Роботи плануються продовжити в 2018 р.
15	4716310 0490		Будівництво мережі електроопливування по вул. Митрополита Андрія Шематича	-	73,87	73,87	-	73,87	73,87	-	-	-	
16	4716310 0490		Реконструкція окремих прибудинку будівлі міської ради за адресою, майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі (сесія за та міської ради з обслуговуванням сесії та проведення електронних мереж, депітатський кабінет та кабінет Департаменту (2 поверх), управління транспорту, міської ради (3 поверх)	-	30,00	30,00	-	8,99	8,99	-	-21,01	-21,01	Відхилення виникло у зв'язку зі складністю виконання робіт. Роботи плануються продовжити в 2018 р.

17	4716310 0490	Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул.Якубовського,10 в м.Житомирі	-	2 193,58	2 031,41	2 031,41	-	-162,17	-162,17	-162,17	Відхилення виникло у зв'язку зі складністю виконання робіт. Роботи плануються продовжити в 2018 р.
18	4716310 0490	Будівництво Бувляру: Тернівського в м.Житомирі	-	120,00	-	-	-	-120,00	-120,00	-120,00	Відхилення виникло у зв'язку зі складністю виконання проектно-вишукувальних робіт, проектні роботи не завершені. Роботи плануються продовжити в 2018 р.
19	4716310 0490	Реконструкція квартири №2 буд. 57 по вул. Вітрука з метою облаштування окремого входу з паркуєм	-	293,00	89,58	89,58	-	-203,42	-203,42	-203,42	Відхилення виникло у зв'язку зі складністю виконання робіт. Роботи плануються продовжити в 2018 р.
20	4716310 0490	Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.Грушевського,8	15 000,00	15 000,00	13 205,30	13 205,30	-	-1794,70	-1794,70	-1794,70	Відхилення виникло у зв'язку зі значними обсягами та складністю виконання робіт.
21	4716310 0490	Реконструкція частини приміщень КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка №2" під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Поповська 159	60,00	60,00	59,10	59,10	-	-0,90	-0,90	-0,90	Вартість робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації була меншою, ніж було розраховано заплановано.
22	4716310 0490	Забезпечення реконструкції, будівництва об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрою міста (оприлюднені сертифікати готовності об'єктів до експлуатації)	38,75	38,75	-	-	-	-38,75	-38,75	-38,75	Відхилення виникло у зв'язку з нерегульованістю питань оплати - отримання сертифікатів готовності планується на 2018 рік
23	4716310 0490	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного освітлення майданчику "Нахлестки" на Бувлярі Польського	-	30,00	-	-	-	-30,00	-30,00	-30,00	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням в часі на укладання договору з проектного організації.
24	4716310 0490	Реконструкція території благоустрою з влаштуваннями зрозумілої інтернет-бібліотеки "Веселого князя" на Бувлярі Польському	-	40,00	-	-	-	-40,00	-40,00	-40,00	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням в часі на укладання договору з проектного організації.
25	4716310 0490	Реконструкція території благоустрою з влаштуваннями ескоскверу на Старому Бувлярі	20,00	20,00	-	-	-	-20,00	-20,00	-20,00	Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням в часі на укладання договору з проектного організації.
		Усього	-	35940,86	2 6864,43	2 6864,43	-	-9076,43	-9076,43	-9076,43	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період						Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
	загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	1															

(тис. грн.)

3	ефективності	середні витрати на коритування ПКД по реконструкції одного панусу	тис. грн.	розраунок	10,00	-	-10,00
4	якості	Проект виготовлено, але в зв'язку з відсутністю фінансування даний об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
		рівень готовності проектної документації по об'єкту: Реконструкція фасаду будівлі з влаштуванням елементів доступності до житлового приміщення за адресою вул. Івана Мазепи 96 кв. 21 в м. Житомирі	%	розраунок	100,00	-	-100,00
		Проект виготовлено, але в зв'язку з відсутністю фінансування даний об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
	Завдання 2						
	4716310	Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м. Житомирі					
1	затрим	Витрати на виконання робіт по об'єкту: Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м. Житомирі	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	3550,00	550,00	-3000,00
		Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 550,00 тис. грн.					
2	продукції						
		Пропускена спроможність трибун по об'єкту: Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м. Житомирі, що планується реконструювати	осіб	проектно-кошторисна документація	1220	1220	-
3	ефективності	середні витрати на одну особу по об'єкту: Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м. Житомирі	тис. грн.	розраунок	2,91	0,45	-2,46
4	якості	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 550,00 тис. грн.					
		рівень готовності об'єкту: Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м. Житомирі	%	розраунок	33,00	5,11	-27,89
		Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 550,00 тис. грн. Дани об'єкти перехідні, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
	Завдання 3						
	4716310	Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою м. Житомир, Київське шосе, 37					
1	затрим	Витрати на проведення робіт по об'єкту: Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою м. Житомир, Київське шосе, 37	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	6007,74	5355,03	-652,71
		Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 5355,03 тис. грн.					
2	продукції						
		Загальна площа по об'єкту: Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою м. Житомир, Київське шосе, 37, що планується побудувати	кв. м	проектно-кошторисна документація	932,3	932,3	-
3	ефективності	середні витрати на будівництво одного квадратного метру спортивної зали	тис. грн.	розраунок	6,44	5,74	-0,70
4	якості	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 5355,03 тис. грн.					
		рівень готовності об'єкту: Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою м. Житомир, Київське шосе, 37	%	розраунок	60,00	53,48	-6,52
		Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 5355,03 тис. грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
	Завдання 4						
	4716310	Реконструкція інженерних мереж ДНЗ № 44 за адресою м. Житомир, вул. Втрюка, 17					
1	затрим	Витрати на проведення робіт по об'єкту: Реконструкція інженерних мереж ДНЗ № 44 за адресою м. Житомир, вул. Втрюка, 17	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"	19,74	-	-19,74

	Виконання робіт по даному об'єкту призупинено.								
2	продіяти Протягність мереж по об'єкту: Реконструкція інженерних мереж ДНЗ № 44 за адресою: м. Житомир, вул. Вітряка, 17, що планується реконструювати	пот. м	проектно-кошторсна документація	1683	-	-1683			
3	сфінансувати середні витрати на реконструкцію одного поточного метру інженерних мереж ДНЗ№44	тис грн	розрахунок	0,01	-	-0,01			
4	Виконання робіт по даному об'єкту призупинено								
	якості рівень готовності об'єкту: Реконструкція інженерних мереж ДНЗ № 44 за адресою: м. Житомир, вул. Вітряка, 17	%	розрахунок	100,00	-	-100,00			
	Виконання робіт по даному об'єкту призупинено								
	Задіяння 5 Реконструкція приміщення ЗОШ №8 під обсерваторію на майдані Згоди, 5 в м. Житомирі								
1	виплати витрати на проведення робіт по об'єкту: Реконструкція приміщення ЗОШ №8 під обсерваторію на майдані Згоди, 5 в м. Житомирі	тис грн	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	175,01	175,01	-			
2	продіяти Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено								
3	сфінансувати Затягнута площа приміщення ЗОШ №8 які планується реконструювати під обсерваторію	кв. м	проектно-кошторсна документація	147	147	-			
4	якості середні витрати на реконструкцію 1кв.м. площі приміщення ЗОШ №8 під обсерваторію	тис грн	розрахунок	1,19	1,19	-			
	Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено								
	Задіяння 6 Рівень готовності об'єкту: Реконструкція приміщення ЗОШ №8 під обсерваторію на майдані Згоди, 5 в м. Житомирі	%	розрахунок	100,0	100,0	-			
	Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено								
1	виплати Реконструкція приміщення під Хоспис по пров. Енергетичний,3 в м. Житомирі	тис грн	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	200,00	60,00	-140,00			
2	продіяти Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 60,00 тис. грн								
3	сфінансувати кількість лішко-місяць, по об'єкту: Реконструкція приміщення під Хоспис по пров. Енергетичний,3 в м. Житомирі, на які заліковано Реконструкцію	од.	розрахунок	20	20	-			
4	якості середні витрати на реконструкцію одного лішко-місяця по об'єкту: Реконструкція приміщення під Хоспис по пров. Енергетичний,3 в м. Житомирі	тис. грн.	розрахунок	10,00	3,00	-7,00			
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 60,00 тис. грн.								
	Задіяння 7 Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 60,00 тис. грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до чергового пропозиції пріоритетних напрямків на 2018 рік	%	Розрахунок	100,00	30,00	-70,00			
1	виплати Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошівська, 12-6								

	витрати на проведення робіт по об'єкту: Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б	тис грн	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	3507,75	2357,05	-1150,70
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 2357,05 тис.грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
2	продукту: Кількість дитячих місць, по об'єкту: Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б, на які заплановано реконструкцію	од.	проектно-кошторисна документація	180	180	-
3	ефективності середні витрати на реконструкцію одного дитячого місця по об'єкту: Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б	тис грн	розрахунок	19,49	13,09	-6,39
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 2357,05 тис.грн					
4	якості рівень готовності об'єкту: Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б	%	розрахунок	90,00	60,48	-29,52
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 2357,05 тис.грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
	Завдання 8					
4716310	Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральна міська лікарня №1 м. Житомира за адресою: вул. В.Бердичівська, 70					
1	затрим Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис грн	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	150,00	45,00	-105,00
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 45,00 тис.грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
2	продукту: Кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.	розрахунок	1	1	-
3	ефективності середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис грн.	розрахунок	150,00	45,00	-105,00
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 45,00 тис.грн					
4	якості рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції травмо-урологічного корпусу КУ Центральна міська лікарня №1 м. Житомира за адресою: вул. В.Бердичівська, 70	%	розрахунок	100,00	30,00	-70,00
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 45,00 тис.грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
	Завдання 9					
4716310	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Грушевського, 71/105 ((в т.ч. ПКД) в рамках реалізації проекту бюджету участі "Острівки здоров'я для всіх")					
1	затрим витрати на проведення робіт по об'єкту: Реконструкція спортивного майданчика по вул.Грушевського,71/105	тис грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	239,79	239,79	-
	Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено.					
2	продукту: загальна площа на якій планується провести роботи по реконструкції спортивного майданчика по вул. Грушевського, 71/105	кв.м.	розрахунок	48	48	-
3	ефективності середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. по об'єкту: Реконструкція спортивного майданчика по вул.Грушевського,71/105	тис грн.	розрахунок	5,00	5,00	-
	Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено.					
4	якості рівень готовності об'єкту: Реконструкція спортивного майданчика по вул.Грушевського,71/105	%	розрахунок	100,00	100,00	-

	Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено								
	Завдання 10								
	Реконструкція приміщення по вул. Героїв Десантників,23 в м.Житомирі під амбулаторію сімейного лікаря								
4716310	запити								
1	витрати на проведення робіт по об'єкту Реконструкція приміщення по вул. Героїв Десантників,23 в м.Житомирі під амбулаторію сімейного лікаря	тис грн	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	192,11	184,36	-7,75			
2	Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено. В зв'язку з неврегульованістю питань оплати - отримання сертифікату готовності планується на 2018 рік								
	продумати								
3	Загальна площа приміщень які плануються реконструювати під амбулаторію сімейного лікаря	кв м	проектно-кошторисна документація	181,61	181,61	-			
	ефективності								
3	середні витрати на реконструкцію 1 кв м по об'єкту Реконструкція приміщення по вул. Героїв Десантників,23 в м.Житомирі під амбулаторію сімейного лікаря	тис грн	розрахунок	1,06	1,02	-0,04			
4	Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено. В зв'язку з неврегульованістю питань оплати - отримання сертифікату готовності планується на 2018 рік								
	якості								
4	рівень готовності об'єкту Реконструкція приміщення по вул. Героїв Десантників,23 в м.Житомирі під амбулаторію сімейного лікаря	%	розрахунок	100,00	95,97	-4,03			
	Завдання 11								
	Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено. В зв'язку з неврегульованістю питань оплати - отримання сертифікату готовності планується на 2018 рік								
	Реконструкція спортивного майданчика по вул.Кіосовського,4, 6, проспект Миру, 13 (на т.ч.ПСКД) в рамках реалізації проекту бюджету участі "Ехіпте райк Street для занять work out")								
4716310	запити								
1	витрати на проведення робіт по об'єкту Реконструкція спортивного майданчика по вул.Кіосовського,4, 6, проспект Миру, 13	тис грн	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	706,58	645,56	-61,02			
2	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 645,56 тис грн. Даний об'єкт перехідний, введено до черешку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік								
	продумати								
2	Загальна площа на яку планується провести реконструкція спортивного майданчика по вул.Кіосовського,4, 6, проспект Миру, 13	кв м	розрахунок	1400	1400	-			
3	ефективності								
3	середні витрати на реконструкцію 1 кв м по об'єкту Реконструкція спортивного майданчика по вул.Кіосовського,4, 6, проспект Миру, 13	тис грн	розрахунок	0,50	0,46	-0,04			
4	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 645,56 тис грн								
	якості								
4	рівень готовності об'єкту Реконструкція спортивного майданчика по вул.Кіосовського,4, 6, проспект Миру, 13	%	розрахунок	100,00	91,36	-8,64			
	Завдання 12								
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 645,56 тис грн. Даний об'єкт перехідний, введено до черешку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік								
	Реконструкція приміщення КУ ЦМПД № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою м.Житомир, вул. Старочуднівська, 12/77								
4716310	запити								
1	витрати на проведення робіт по об'єкту Реконструкція приміщення КУ ЦМПД № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою м.Житомир, вул. Старочуднівська, 12/77	тис грн	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	1507,75	579,23	-928,52			

	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 579,23 тис грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік				
2	продукт	кв.м.	проектно-кошторисна документація	222,84	222,84
	Загальна площа приміщень, які плануються реконструювати під амбулаторію сімейного лікаря				
3	ефективності	тис. грн.	розрахунок	6,77	2,60
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. по об'єкту: Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 12/77				
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 579,23 тис грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік				
4	якості	%	розрахунок	100,00	38,42
	рівень готовності об'єкту: Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 12/77				
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 579,23 тис грн				
	Завдання 13				
4716310	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Вокзальна, 8 в м. Житомир				
1	запит	тис. грн.	решення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	1053,85	1001,91
	витрати на проведення робіт по об'єкту: Реконструкція спортивного майданчика за адресою вул. Вокзальна, 8 в м. Житомир				
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 1001,91 тис грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік				
2	продукт	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1732	1732
	Загальна площа на якій планується провести роботи по реконструкції спортивного майданчику по вул. Вокзальна, 8 в м. Житомир				
3	ефективності	тис. грн.	розрахунок	0,61	0,58
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. по об'єкту: Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Вокзальна, 8 в м. Житомир				
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 1001,91 тис грн.				
4	якості	%	розрахунок	100,00	95,07
	рівень готовності об'єкту: Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Вокзальна, 8 в м. Житомир				
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 1001,91 тис грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік				
	Завдання 14				
4716310	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: Бульвар Польський, 13 в м. Житомир				
1	запит	тис. грн.	решення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	721,34	203,24
	витрати на проведення робіт по об'єкту: Реконструкція спортивного майданчика за адресою Бульвар Польський, 13 в м. Житомир				
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 203,24 тис грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік				
2	продукт	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1732	1732
	Загальна площа на якій планується провести роботи по реконструкції спортивного майданчику за адресою: Бульвар Польський, 13 в м. Житомир				
3	ефективності	тис. грн.	розрахунок	0,42	0,12
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. по об'єкту: Реконструкція спортивного майданчика за адресою: Бульвар Польський, 13 в м. Житомир				
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 203,24 тис грн.				
4	якості	%	розрахунок	100,00	28,18
	рівень готовності об'єкту: Реконструкція спортивного майданчика за адресою: Бульвар Польський, 13 в м. Житомир				
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 203,24 тис грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік				
	Завдання 15				
4716310	Будівництво мереж електропостачання по вул. Митрополита Андрія Шептицького				

1	<i>закупівлі</i>	Витрати на виготовлення ПКДІ по об'єкту: Будівництво мереж електропостачання по вул. Митрополита Андриї Шептицького	тис грн	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	73,87	73,87	-
2	<i>продумати</i>	Станом на 01.01.2018 року проектні роботи виконано в повному обсязі					
3	<i>ефективності</i>	кількість проектно-кошторисної документації по об'єкту: Будівництво мереж електропостачання по вул. Митрополита Андриї Шептицького, що планується виготовити	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	-
4	<i>якості</i>	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: Будівництво мереж електропостачання по вул. Митрополита Андриї Шептицького	тис грн	розрахунок	73,87	73,87	-
		Станом на 01.01.2018 року проектні роботи виконано в повному обсязі					
	<i>закупівлі</i>	рівень готовності проекту по об'єкту: Будівництво мереж електропостачання по вул. Митрополита Андриї Шептицького, на виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100,00	100,00	-
		Станом на 01.01.2018 року проектні роботи виконано в повному обсязі					
	<i>Завдання 16</i>						
		Реконструкція окремих приміщень будівлі міської ради за адресою, майдан Корольова,4/2 в м. Житомирі (сесійна зала міської ради з облаштуванням стіни та розведенням електричних мереж, депутатські кімнати та кабінету Оргвідділу (2 поверх), управління транспорту міської ради (3 поверх)		рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	30,00	8,99	-21,01
1	<i>закупівлі</i>	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис грн				
2	<i>продумати</i>	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 8,99 тис грн. Даний об'єкт перекланий, внесено до чергового пропозиції пріоритетних напрямків на 2018 рік					
3	<i>ефективності</i>	Кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	-
4	<i>якості</i>	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис грн	розрахунок	30,00	8,99	-21,01
		Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 8,99 тис грн					
	<i>Завдання 17</i>						
		рівень готовності проекту по об'єкту: Реконструкція окремих приміщень будівлі міської ради за адресою, майдан Корольова,4/2 в м. Житомирі (сесійна зала міської ради з облаштуванням стіни та розведенням електричних мереж, депутатські кімнати та кабінету Оргвідділу (2 поверх), управління транспорту міської ради (3 поверх)	%	розрахунок	100,00	29,95	-70,05
		Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 8,99 тис грн. Даний об'єкт перекланий, внесено до чергового пропозиції пріоритетних напрямків на 2018 рік					
	<i>Завдання 17</i>						
		Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського,10 в м. Житомирі		рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	2193,58	2031,41	-162,17
1	<i>закупівлі</i>	Витрати на проведення робіт по об'єкту: Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського,10 в м. Житомирі	тис грн				
2	<i>продумати</i>	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 2031,41 тис грн. Даний об'єкт перекланий, внесено до чергового пропозиції пріоритетних напрямків на 2018 рік					
		Кількість дитячих місць, по об'єкту: Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського,10 в м. Житомирі, на які заплановано реконструкцію	од.	проектно-кошторисна документація	110	110	-

3	ефективності	середні витрати на реконструкцію одного діляного місяця по об'єкту: Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул.Якубовського,10 в м.Житомирі	тис. грн.	розрахунок	19,94	18,47	-1,47
4	якості	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 2031,41 тис.грн.					
4	якості	рівень готовності: об'єкта: Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул.Якубовського,10 в м.Житомирі	%	розрахунок	60,00	55,56	-4,44
		Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 2031,41 тис.грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
	Завдання 18						
4716310		Будівництво Бульвару Тетерівського в м.Житомирі					
1	витрати	витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: Будівництво Бульвару Тетерівського в м.Житомирі	тис. грн.	рішення міської ради "Про місячий бюджет на 2017 рік"	120,00	-	-120,00
2	продукти	В зв'язку зі складністю виконання проектно-вишукувальних робіт, проєктні роботи не завершені. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
		Кількість проектно-кошторисної документації по об'єкту: Будівництво Бульвару Тетерівського в м.Житомирі, що планованується виготовити	од.	розрахунок	1	-	-1
3	ефективності	В зв'язку зі складністю виконання проектно-вишукувальних робіт, проєктні роботи не завершені. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
4	якості	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: Будівництво Бульвару Тетерівського в м.Житомирі	тис. грн.	розрахунок	120,00	-	-120,00
		В зв'язку зі складністю виконання проектно-вишукувальних робіт, проєктні роботи не завершені. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
	якості	рівень готовності проєкту по об'єкту: Будівництво Бульвару Тетерівського в м.Житомирі	%	розрахунок	100,00	-	-100,00
		В зв'язку зі складністю виконання проектно-вишукувальних робіт, проєктні роботи не завершені. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
	Завдання 19						
4716310		Реконструкція квартири №2 буд. 57 по вул. Вітрука з метою облаштування окремого входу з пандусом					
1	витрати	витрати на реконструкцію квартири №2 буд. 57 по вул. Вітрука з метою облаштування окремого входу з пандусом	тис. грн.	рішення міської ради "Про місячий бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	293,00	89,58	-203,42
2	продукти	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 89,58 тис.грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
3	ефективності	Кількість пандусів що планується облаштувати	од.	розрахунок	1	1	-
4	якості	середні витрати на облаштування окремого входу з пандусом	тис. грн.	розрахунок	293,00	89,58	-203,42
		Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 89,58 тис.грн.					
	якості	рівень готовності об'єкту з облаштування окремого входу з пандусом	%	розрахунок	100,00	30,57	-69,43
		Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 89,58 тис.грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
	Завдання 20						
4716310		Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.Грушевського,8					
1	витрати	витрати на проведення робіт по об'єкту: Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.Грушевського,8	тис. грн.	рішення міської ради "Про місячий бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	15000,00	13205,30	-1794,70
2	продукти	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 13205,30 тис.грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					

3	Кількість учнів, по об'єкту Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.Грушевського,8, на які заплановано реконструкцію «фасадні роботи»	кв.м.	розрахунок	295	295	-
	середні витрати на реконструкцію одного учнівського місця по об'єкту Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.Грушевського,8	тис.грн	розрахунок	50,85	44,76	-6,09
4	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 13205,30 тис.грн					
	вказати					
	рівень готовності об'єкту Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою м.Житомир, вул.М.Грушевського,8	%	розрахунок	52,00	45,78	-6,22
	Станом на 01.01.2018 фактично виконано робіт на 13205,30 тис.грн. Даний об'єкт перехідний, введено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					
	Завдання 21					
	Реконструкція частини приміщень КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка №2" під амбулаторно сімейного лікаря за адресою: м.Житомир, вул.Покровська 159					
1	4716310					
	вказати					
	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт	60,00	59,10	-0,90
2	Станом на 01.01.2018 року проектні роботи виконано в повному обсязі. Економія коштів становить 0,90 тис.грн.					
	продікувати					
	Кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	-
3	«фасадні роботи»					
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн	розрахунок	60,00	59,10	-0,90
4	Проектні роботи виконано в повному обсязі					
	вказати					
	рівень готовності проекту на реконструкцію частини приміщень КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка №2" під амбулаторно сімейного лікаря за адресою: м.Житомир, вул.Покровська 159	%	розрахунок	100,00	98,50	-1,50
	Станом на 01.01.2018 року проектні роботи виконано в повному обсязі. Економія коштів становить 0,90 тис.грн					
	Завдання 22					
	Забезпечення реконструкції, будівництва об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрою міста (отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)					
1	4716310					
	вказати					
	Витрати на реконструкцію, будівництво об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрою міста (отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)	тис.грн	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"	38,75	-	-38,75
2	В зв'язку з неврегульованістю питань оплати - отримання сертифікатів готовності планується на 2018 рік					
	продікувати					
	кількість об'єктів реконструкції, будівництва об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрою міста	од.	розрахунок	5	-	-5,00
3	В зв'язку з неврегульованістю питань оплати - отримання сертифікатів готовності планується на 2018 рік					
	«фасадні роботи»					
	середні витрати на реконструкцію, будівництво 1 об'єкту соціальної інфраструктури та благоустрою міста освіти (отримання сертифікату готовності об'єкту до експлуатації)	тис.грн	розрахунок	7,75	-	-7,75
4	В зв'язку з неврегульованістю питань оплати - отримання сертифікатів готовності планується на 2018 рік					
	вказати					
	рівень готовності об'єктів реконструкції, будівництва об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрою міста	%	розрахунок	100,00	-	-100,00
	В зв'язку з неврегульованістю питань оплати - отримання сертифікатів готовності планується на 2018 рік.					
	Завдання 23					

	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис грн	розрахунок	20,00	-	-20,00
4	Станом на 01.01.2018 року проектні роботи не розроблялись. ІКОСИ					
	рівень готовності проекту на об'єкті Реконструкція території благоустрою з вилучуванням екосевяру на Старому Вульварі	%	розрахунок	100,00	-	-100,00
	Станом на 01.01.2018 року проектні роботи не розроблялись. Розробка проекту та виконання робіт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2018 рік					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові витрати станом на 01 січня звітного періоду						Касові витрати за звітний період						Прогноз витратки до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	разом		
1	Реконструкція фасаду Будівлі з влаштування елементів доступності до житлового приміщення за адресою вул. Івана Малеши 96 кв. 21 в м. Житомирі	4716310		149,77	149,77													
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		149,77		X			10,00		X				X	148,93	148,93
2018	Реконструкція фасаду Будівлі з влаштування елементів доступності до житлового приміщення за адресою вул. Івана Малеши 96 кв. 21 в м. Житомирі	4716310															148,93	148,93
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X					X				X	148,93	148,93
Повнення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми, фінансування у 2017 р. не було (відсутні кошти в місцевому бюджеті). Роботи планувались продовжити в 2018 році																		
	Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м. Житомирі	4716310							3350,00		3350,00						30422,40	30422,40
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X			3350,00		X				X	30422,40	30422,40
2018	Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м. Житомирі	4716310															30422,40	30422,40
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X					X				X	30422,40	30422,40
Повнення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми, у зв'язку з обмеженням фінансування у 2017 р. (відсутні кошти в місцевому бюджеті) вирішено перенести початок виконання робіт на 2018 рік																		

(тис грн.)

602400	Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступення № 10 за адресою м. Житомир, Київське шосе, 37	4716310			1 798,06	1 798,06		6007,74	6007,74	6007,74		5355,03	5355,03		6282,11	6282,11
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x		1 798,06	1 798,06	x	6007,74	6007,74			5355,03	5355,03	x	6282,11	6282,11
602400	2018 Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступення № 10 за адресою м. Житомир, Київське шосе, 37	4716310													6282,11	6282,11
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x				x							x	6282,11	6282,11
Повнення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми, у зв'язку з обмеженням фінансуванням у 2017 р. (власні кошти в місцевому бюджеті) та складністю виконання робіт. Роботи плануються продовжити в 2018 році.																
	Реконструкція інженерних мереж ДНЗ № 44 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 17	4716310			622,98	622,98		19,74	19,74	19,74		-	-		-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x		622,98	622,98	x	19,74	19,74			-	-	x	-	-
Повнення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми, виконання робіт по даному об'єкту припинено.																
	Реконструкція приміщення ЗОШ №8 під обсерваторію на майдані Згоди, 5 в м. Житомир	4716310			1 143,62	1 143,62		175,01	175,01	175,01		175,01	175,01		-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x		1 143,62	1 143,62	x	175,01	175,01			175,01	175,01	x	-	-
	Реконструкція приміщень під Хоспис по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомир	4716310			50,00	50,00		200,00	200,00	200,00		60,00	60,00		140,00	140,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x		50,00	50,00	x	200,00	200,00			60,00	60,00	x	140,00	140,00
	2018 Реконструкція приміщень під Хоспис по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомир	4716310													140,00	140,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x				x							x	140,00	140,00

	Реконструкція квартири №2 буд. 57 по вул. Витруха з метою обшуктування окремого входу з пандусом	4716310			-	293,00	293,00		89,58	89,58		203,42	203,42		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		-	293,00	293,00	X	89,58	89,58	X	203,42	203,42		
	Реконструкція квартири №2 буд. 57 по вул. Витруха з метою обшуктування окремого входу з пандусом	4716310										203,42	203,42		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X					X			X	203,42	203,42		
	Повнення щодо робіт/зобов'язань між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми, у зв'язку з складністю виконання робіт. Роботи планується продовжити в 2018 р.														
	Реконструкція будівлі Житломирської міської гімназії №3 за адресою: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 8	4716310			3 102,59	3 102,59			15000,00	15000,00		13205,30	13205,30	54362,92	54362,92
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		3 102,59	3 102,59	X		15000,00	15000,00	X	13205,30	13205,30	54362,92	54362,92
	2018 Реконструкція будівлі Житломирської міської гімназії №3 за адресою: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 8	4716310												54362,92	54362,92
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X				X			54362,92	54362,92
	Повнення щодо робіт/зобов'язань між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми, у зв'язку з значними обсягами та складністю виконання робіт. Роботи планується продовжити в 2018 р.														
	Реконструкція частини приміщень КУ "Житломирська міська стоматологічна поліклініка №2" під амбулаторно-свічного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Покровська 159	4716310				60,00	60,00		59,10	59,10				-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		-	60,00	60,00	X	59,10	59,10	X			-	-
	Повнення щодо робіт/зобов'язань між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми, у зв'язку з виконанням робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації буд. м'яшкою, ніж було розрахунково заплановано														
	Будівництво зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення на території КІТ "Парк" Житломирської міської ради (територія Гідропарку)	4716310			360,02	360,02			7,75	7,75				-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		360,02	360,02	X		7,75	7,75	X			-	-

602400	Контри, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X								X										X	30,00	30,00
Повищення щодо робочих місць між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортними бюджетної програми, у зв'язку з обмеженнями в часі на укладання договору з проектною організацією. Роботи плануються продовжити в 2018 році.																						
Реконструкція території: благоустрою з влаштуванням прохідської інтернет-бібліотеки "Веселова книга" на Бульварі Поньківському																						
602400	Контри, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X								X										X	40,00	40,00
2018 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням прохідської інтернет-бібліотеки "Веселова книга" на Бульварі Поньківському																						
602400	Контри, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X								X										X	40,00	40,00
Повищення щодо робочих місць між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортними бюджетної програми, у зв'язку з обмеженнями в часі на укладання договору з проектною організацією. Роботи плануються продовжити в 2018 році.																						
Реконструкція території: благоустрою з влаштуванням екокамер на Старому Бульварі																						
602400	Контри, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X								X										X	20,00	20,00
2018 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням екокамер на Старому Бульварі																						
602400	Контри, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X								X										X	20,00	20,00
Повищення щодо робочих місць між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортними бюджетної програми, у зв'язку з обмеженнями в часі на укладання договору з проектною організацією. Роботи плануються продовжити в 2018 році.																						
Усього																						
				17 666,22	50 622,88			35 940,86	35 940,86			26 864,43	26 864,43							X	115 375,50	115 375,50

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
² Значачотся усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми
³ Пункт 8 затверджується тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

В.О. Начальника управління капітального будівництва

Головний бухгалтер

В.В. Глазунюк

Т.І. Романюк

Вик Сергійчук

44-57-16