

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1	1500000	Україніня капітального будівництва Житомирської міської ради	(КПЄВК МБ)	(найкраще вичем гошового репордальне)	
2	1510000	Україніня капітального будівництва Житомирської міської ради	(КПЄВК МБ)	(найкраще вичем відордального вичемало)	
3	1511010	0910 «Надання дошкільної освіти»	(КПЄВК МБ)	(КПЄВК)1	(найкраще вичем бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	6 906,01	6 906,01	-	6 833,67	6 833,67	-	-72,34	-72,34

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1511010	0910	Завдання 1: Відновлення благоустрою території дошкільних навчальних закладів	-	45,64	45,64	-	45,48	45,48	-	-0,16	-0,16	Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкт завершено. Економія коштів становить 0,16 тис.грн.	
2	1511010	0910	Завдання 2: Здійснення капітального ремонту об'єкта дошкільної освіти	-	6 860,37	6 860,37	-	6 788,19	6 788,19	-	-72,18	-72,18	Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкт завершено. Економія коштів становить 72,18 тис.грн.	
			Усього	-	6 906,01	6 906,01	-	6 833,67	6 833,67	-	-72,34	-72,34		

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Відхилення		
									8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"											Роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено. Економія коштів становить 72.34 тис.грн.
Усього			6906,01	6906,01	-	6833,67	6833,67	-	-72,34	-72,34	
7. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період											
Завдання 1: Відновлення благоустрою території дошкільних навчальних закладів											
1		заграти	Одиниця викиру	Держсво інформаші	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення		Відхилення		
1.1	1511010	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту благоустрою території дошкільних навчальних закладів	тис. грн	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	45,64	45,48			-0,16		
2		Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено. Економія коштів становить 0,16 тис.грн.									
2		продумку									
2.1	1511010	кількість дошкільних навчальних закладів на яких планується капітальний ремонт території благоустрою	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	2	2			-		
3		ефективності									
3.1	1511010	середні витрати на капітальний ремонт благоустрою території одного дошкільного навчального закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	22,82	22,74			-0,08		
4		Роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено.									
4		якості									
4.1	1511010	рівень готовності об'єктів благоустрою території дошкільних навчальних закладів	%	розрахунок	100,00	99,65			-0,35		
		Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено. Економія коштів становить 0,16 тис.грн.									
		Завдання 2: Зміцнення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти									
1		заграти									
1.1	1511010	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту об'єктів дошкільної освіти	тис. грн	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	6860,37	6788,19			-72,18		
2		Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено. Економія коштів становить 72,18 тис.грн.									
2		продумку									
2.1	1511010	кількість об'єктів дошкільної освіти на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	3	3			-		
3		ефективності									
3.1	1511010	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту дошкільної освіти	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	2286,79	2262,73			-24,06		
4		Роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено.									
4		якості									

4.1	1511010	рівень готовності об'єктів дошкільної освіти	%	розрахунок	100,00	98,95	-1,05
		Роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено. Економія коштів становить 72,18 тис. грн.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													
	Усього													
	Усього													


<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів ( програм).

Начальник управління капітального будівництва

Головний бухгалтер

  
(підпис)

В.В.Гладунов

Т.Й.Романюк

Вик.Сержук

44-57-16