

ЗВІТ									
про результат виконання									
Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018–2020 роки»									
за 2020 рік									
Рішення Житомирської міської ради від 26.06.2018 № 1037									
Управління капітального будівництва									
1. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.	Річний обсяг фінансування тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
<b>1. Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі»</b>									
1.1.	Поліпшити теплотехнічні характеристики огорожувальних конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста	1.1.1.14. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі Житомирського центру розвитку дитини №68, за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10 (виготовлення ПКД)	2020	УКБ	57,25 місцевий бюджет	57,25	57,14	100	Виготовлено ПКД
					125,00 кошти GIZ	125,00	125,00		
		1.2.6 Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	2018-2020	УКБ міської ради	200,00	200,00	117,08	65	Здійснюється авторський та технічний нагляди на об'єктах
<b>2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів освіти</b>									
2.1.	Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів освіти	2.1.1.2. Будівництво харчоблоку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул. Чуднівська, 48 в м. Житомирі	2020	УКБ; Управління освіти	60,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
2.2.	Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти	2.2.4. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ЗОШ №6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м. Житомирі	2020	УКБ; Управління освіти	1735,4	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.5. Капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ №29 за адресою, вул. Перемоги, 47 а в м. Житомирі	2020	УКБ; Управління освіти	783,1	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.6. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ №70 за адресою, вул. Мазепи, 1 а в м. Житомирі	2020	УКБ; Управління освіти	258,7	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.7 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №6 по вул. Старочуднівській, 4 в м. Житомирі	2020	УКБ; Управління освіти	729,36	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.8 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №29 за адресою, вул. Перемоги, 47 а в м. Житомирі	2020	УКБ; Управління освіти	532,25	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		2.2.9 Будівля вечірньої загальноосвітньої школи II-III ступенів Житомирської міської ради за адресою: вул. І.Кочерги, 11 в м. Житомирі (виконання демонтажних робіт)	2020	УКБ; Управління освіти	856,1	699,70	699,70	100	Роботи завершено
		2.2.17. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського, 10 в м.Житомирі	2019-2020	УКБ; Управління освіти	6000,00 місцевий бюджет	6000,00	5973,12	88	Роботи продовжуються
					14000,00 державний бюджет	14000,00	14000,00		
		2.2.19. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського центру розвитку дитини №5 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	744,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.20.Капітальний ремонт футбольного майданчика в Житомирському навчально-виховному комплексі №11 за адресою: м.Житомир, вул.Західна,110 (в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1496,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.21.Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	2620,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.22.Капітальний ремонт по відновленню 4-х групових приміщень ЖДНЗ №21 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	2184,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.23.Капітальний ремонт частини під'їзної дороги до овочесховища ЖДНЗ №26 за адресою: вул. Крошенська, 34 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	122,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.24.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖДНЗ №32 за адресою: вул.Г.Самойловича,16 (в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1385,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.25.Капітальний ремонт покрівлі ЖНВК №34 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	2680,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.26.Капітальний ремонт покрівлі та мереж Житомирського спеціального центру розвитку дитини санаторного типу №41 за адресою: м. Житомир, пр-т Миру, 20 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	1913,16	1913,16	1661,07	100	Роботи завершено
		2.2.27. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №45 по вул. Трипільська, 14-а в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	2005,95	1497,60	1497,60	100	Роботи завершено

		2.2.28. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ №46 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1024,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.29. Капітальний ремонт інженерних мереж ЖДНЗ №51 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	846,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.30. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського центру розвитку №55 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	2720,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.31. Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського спеціалізованого навчально-виховного комплексу №59 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	748,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.32. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖНВК №65 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	925,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.33. Капітальний ремонт санвузлів та інженерних мереж Житомирського центру розвитку №68 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	685,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.34. Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського центру розвитку №68 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	780,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.35. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖДНЗ №71 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	882,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.37. Капітальний ремонт санвузлів із заміною інженерних мереж та сантехнічного обладнання ліцею №2 м.Житомира за адресою: вул. Саєнка, 56 (в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1227,6	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.38. Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	2745,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.40. Капітальний ремонт туалетів та рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка по вул.Короленка,7 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1500,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		2.2.41.Капітальний ремонт обідньої зали Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир,майдан Короленка ,7(в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1380,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.42.Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир, майдан Короленка, 7	2020	УКБ; Управління освіти	1726,8	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.43.Капітальний ремонт дворового фасаду з вимощенням бруківкою Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м.Житомира за адресою: майдан Згоди,5(в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	3620,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.44.Капітальний ремонт санвузлів Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 ( завершення)	2020	УКБ; Управління освіти	840,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.45. Капітальний ремонт фойє із заміною підлоги Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1200,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.46. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за адресою: вул. Київська, 49 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1620,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.47.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	840,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.49.Капітальний ремонт спортивного залу Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.51..Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30(в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	822,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.53. Капітальний ремонт інженерних мереж міського колегіуму блоку Б,В (завершення) (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	644,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		2.2.54.Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 за адресою: вул.І.Мазепи, 95а	2020	УКБ; Управління освіти	988,5	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.55.Капітальний ремонт балконів головного фасаду Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №36 по вул. Домбровського, 21 в м.Житомирі	2020	УКБ; Управління освіти	125,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.56.Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі Житомирського ліцею при ЖДТУ за адресою: м.Житомир, Проспект Миру, 26	2020	УКБ; Управління освіти	294,1	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.57.Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ №1 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1620,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.58. Капітальний ремонт санвузлів ДЮСШ №1 за адресою: м.Житомир, вул. Домбровського, 11а	2020	УКБ; Управління освіти	648,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.59.Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі бухгалтерської служби департаменту освіти Житомирської міської ради (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1245,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.60. Капітальний ремонт системи опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м.Житомир за адресою: вул. Троянівська ,26	2020	УКБ; Управління освіти	2400,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.61.Капітальний ремонт огорожі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул.Чуднівська, 48 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	475,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.63. Капітальний ремонт покрівлі будівлі міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14	2020	УКБ; Управління освіти	4500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.64. Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	101806,23	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.2.73. Будівництво спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	2953,36	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
					6891,18	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		2.2.80. Реконструкція покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу №73 за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 82-а (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ	2863,51	2863,51	2852,87	100	Роботи завершено
		2.2.81. Реконструкція покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу №56 за адресою: м. Житомир, вул. Гагаріна, 31 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ	1829,77	1829,77	1612,88	100	Роботи завершено
		2.2.83. Капітальний ремонт території благоустрою та вхідної групи будівлі Житомирського екологічного ліцею №24 за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 105 б (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ	2510,00	2510,00	2499,72	100	Роботи завершено
		2.2.84. Капітальний ремонт території благоустрою загальноосвітньої школи I-III ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (виготовлення ПКД)	2020	УКБ	89,00	89,00	88,11	100	Виготовлено ПКД
		2.2.85. Капітальний ремонт перекриття будівлі старого корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ	1600,00	1600,00	1415,12	100	Роботи завершено
		2.2.86. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	449,01	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
					1047,68	0,00	0,00		
		2.2.87. Капітальний ремонт приміщень ідальні Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	1382,25	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
					3225,25	0,00	0,00		
		2.2.88. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №30, за адресою: пров. Шкільний, 4 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	449,51	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
					1048,86	0,00	0,00		
		2.2.89. Капітальний ремонт приміщень ідальні Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №30, за адресою: пров. Шкільний, 4 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	2834,05	2834,05	2156,20	80	Роботи на завершальному етапі
					1070,83	1070,83			

		2.2.90. Будівлі «літ.А», «літ.Б», «літ.В», «літ.Г», «літ.К», «літ.Е», «літ.Д», навчально-виховного комплексу №11 за адресою: м. Житомир, провулок Річковий, 12-в (виконання демонтажних робіт) (в т.ч. проєкт виконання робіт)	2019-2020	УКБ;	900,00	528,16	486,31	100	Роботи завершено
		2.2.91. Реконструкція існуючих відкритих спортивних майданчиків на території ліцею №25 за адресою: вул. Мала Бердичівська, 18, м. Житомир, Житомирської області	2020	УКБ;	2999,84	2999,84	2567,5	80	Роботи на завершальному етапі
		2.2.92. Реконструкція вхідної групи та ідальні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 (виготовлення ПКД)	2020	УКБ;	100,00	0,00	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.2.93. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21, за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 6-а (виготовлення ПКД)	2020	УКБ;	49,90	48,60	48,60	100	Виготовлено ПКД
		2.2.94. Ремонтно-реставраційні роботи будинку школи (літера «А-П») Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ;	15000,00	1000,00	0,0	0	Укладено договір на проведення науково-проєктних робіт
2.4.	Забезпечити заміну віконних блоків в будівлях закладів освіти	2.4.1. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в будівлях закладів освіти в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ;	10000,00	0,00	0,0	0	Відсутність фінансування
		<b>3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я</b>							
3.1.	Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів охорони здоров'я	3.1.1.2 Реконструкція частини приміщень за адресою: вул. Дмитра Донцова, 3 в м. Житомирі під амбулаторію сімейного лікаря	2020	УКБ	60,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.1.1.5. Реконструкція приміщення під дитячу стоматологічну поліклініку за адресою: м.Житомир, проспект Миру,1а	2020		80,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.3 Капітальний ремонт приміщень операційного блоку хірургічного корпусу КУ ЦМЛ №2 за адресою: вул. Р.Шухевича,2а в м. Житомирі	2018-2020		4558,83	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.4 Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральна міська лікарня №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70( в т.ч.виготовлення ПКД)	2018-2020		9463,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		3.2.5 Реконструкція будівлі КУ ЦДМЛ № 1 по вул. В.Бердичівська, 70, м.Житомир	2020		3902,2	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.8.Капітальний ремонт прибудинкової території дитячої поліклініки №1 Корольовського району КУ ЦДМЛ по вул. С.Ріхтера, 23 в м.Житомирі	2020		1418,4	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.10. Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки №2 КП «Лікарня №1» ЖМР за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2 (виготовлення ПКД)	2020		29,50 місцевий бюджет	29,50	25,60	100	Виготовлено ПКД
					65,00 кошти GIZ	65,00	65,00		
		3.3.2. Реконструкція частини приміщень поліклініки лікарів загальної практики комунальної установи «Центральна міська лікарня №2» під амбулаторію загальної практики – сімейної медицини за адресою: м. Житомир, майдан Визволення,1» (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020		20,00	20,00	20,00	20	Роботи розпочались
					12100,00	2429,18	2429,18		
		3.4.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі	2019-2020		2000,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.5.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. С.Параджанова,87 ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020		2087,09	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		<b>4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів культури</b>							
4.1.	Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів культури	4.1.2 Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту(1-ша черга)( в т.ч.виготовлення ПКД) (співфінансування державної Програми підтримки секторальної політики Розпорядження КМУ від 22.08.2018 №569-р)	2018-2020	УКБ, управління культури	1386,89 місцевий бюджет	1386,89	1349,57	70	Продовжуються роботи по облаштуванню території благоустрою
					12482,01 державний бюджет	0,00	0,00		
		4.2.3. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на території КП «Парк» в м. Житомирі (територія Гідропарку) (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ	1500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
4.5.	Провести реконструкцію кінотеатру "Жовтень"	4.5.1.Реконструкція кінотеатру «Жовтень» під кіноконцертний комплекс на земельній ділянці постійного користування в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ, управління культури	68595,40	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування



		4.6.1. Реконструкція території благоустрою з організацією скверу «Музей каменю Житомирщини» в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ	250,00 обласний бюджет	0,00	0,00	90	Роботи на завершальному етапі
					647,81 місцевий бюджет	647,81	628,66		
<b>5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об'єктів</b>									
5.2.	Забезпечити розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом	5.2.1 Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу " Полісся" в м.Житомирі	2018-2020	УКБ; Управління у справах сім'ї, молоді та спорту.	838,42 місцевий бюджет	838,42	656,41	100	Роботи завершено
					7545,81 державний бюджет	7545,81	7545,81		
		5.2.2 Будівництво станції водних видів спорту в м.Житомирі ( в т.ч.коригування ПКД)	2020		1500,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5.2.3 Будівництво парку екстремальних видів спорту( в т.ч.виготовлення ПКД)	2020		1500,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5.2.7 Реконструкція спортивного дитячого майданчика по вул. Чуднівська, 108-Б в м.Житомирі	2019-2020		852,69	852,69	843,56	100	Роботи завершено
		5.2.9 Реконструкція спортивного майданчика по вул.Вітрука, 49-55 в м.Житомирі	2020		271,5	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5.2.14. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м.Житомир, пров.3-й Березівський, 6	2020		1920,5	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5.2.17. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Крошенська, 38,39,40,43 в м.Житомирі	2020		2210,485	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5.2.18. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Велика Бердичівська, 52 в м.Житомирі	2020		1530,245	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5.2.19. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Рильського, 5 в м. Житомирі ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2018-2020		716,14	716,14	620,83	100	Роботи завершено
		5.2.20. Реконструкція спортивного майданчика по пров. Сікорського, 4 в м. Житомирі ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2018-2020		438,11	438,11	154,91	100	Роботи завершено
5.3.	Будівництво Палацу спорту	5.3.1. «Будівництво Палацу спорту» (за адресою: Житомирська область, м. Житомир, бульвар Старий, 14-а) (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020		0,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
					0,00	0,00	0,00		

6. Удосконалення інфраструктури міста									
		6.1.1.9.Капітальний ремонт вулиці Лятошинського в м.Житомирі	2020	УКБ міської ради	300,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.2.1 Будівництво злітної смуги аеропорту "Житомир"	2019-2020	УКБ міської ради	30000,00 місцевий бюджет	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
					200000,00 державний бюджет	0,00	0,00		
		6.2.2. Будівництво індустріального парку по шосе київському в м.Житомирі	2020	УКБ міської ради	200,00 місцевий бюджет	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
					27000,00 державний бюджет	0,00	0,00		
6.3.	Сприяти розвитку пішохідного руху та пішохідних просторів	6.3.1 Капітальний ремонт вул.Михайлівської та майдану ім.С.П.Корольова в м.Житомирі (П-черга)(в т.ч.коригування ПКД)	2018-2020	УКБ міської ради	13480,048	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.3.5. Будівництво Бульвару Тетерівського в м.Житомирі (в т.ч. завершення проектних робіт)	2020	УКБ міської ради	10120,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.3.9.Капітальний ремонт з організацією благоустрою території бульвару Польського в м.Житомирі ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ міської ради	3924,36	3000,00	3000,00	75	Роботи продовжуються
		6.3.10. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Домбровського) в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ міської ради	13029,51	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.3.11. Капітальний ремонт тротуару та скверу по вул. Театральній (від вул. Київська до вул. В. Бердичівська) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	4500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.3.12. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та Київська в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	2000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.3.13. Реконструкція території благоустрою майдану Мистецькі Ворота в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	5000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.3.14. Капітальний ремонт території благоустрою майдану ім. С.П. Корольова в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	530,00	530,00	50,00	75	Виготовлення ПКД на завершальному етапі

		6.3.15. Реконструкція території благоустрою бульвару Нового в місті Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	18569,60	18569,60	6993,82	50	Роботи виконуються
		6.3.17. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Цюлковського, 1, 3, 5, 7 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.3.18. Капітальний ремонт тротуарів в Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) м.	2020	УКБ міської ради	3000,00	3000,00	2696,28	95	Роботи на завершальному етапі
		6.3.19. Реконструкція території благоустрою скверу (біля пам'ятника Жертвам Голодомору) за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський (виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	100,00	49,75	49,75	100	Виготовлено ПКД
		6.3.20. Реконструкція території благоустрою з улаштуванням скейт-парку за адресою: м. Житомир, бульвар Новий (виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	50,00	50,00	49,28	100	Виготовлено ПКД
		6.3.21. Реконструкція території благоустрою з улаштуванням скейт-парку за адресою: м. Житомир, бульвар Новий	2020	УКБ міської ради	1600,00	1600,00	699,78	60	Роботи продовжуються
		<b>7. Забезпечення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення</b>							
7.2.	Забезпечити безперешкодний доступ для маломобільних груп населення до житлових та адміністративних будівель	7.2.5.Облаштування житлових будинків та жилих приміщень, в яких проживають особи з обмеженими можливостями засобами доступності ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ, департамент соціальної політики	250,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		7.2.6. Реконструкція вхідної групи з влаштуванням елементів доступності до під'їзду №3 багатоповерхового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Сурина Гора, 30 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	156,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		<b>8. Інші заходи</b>							
8.2.	Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж	8.2.1 Реставраційний ремонт даху будівлі Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі (капітальний ремонт)	2020	УКБ міської ради	2500,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.2.2 Капітальний ремонт каналізаційної мережі та території благоустрою за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі ( в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ міської ради	300,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.2.3 Реконструкція окремих приміщень будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м. Житомирі (сесійна зала міської ради з облаштуванням сцени та розведенням електричних мереж, депутатські кімнати та інші приміщення, які використовуються для виконання функцій міської ради)	2020	УКБ міської ради	1500,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

	Утримання у належному стані приміщень	8.2.5. Капітальний ремонт частини приміщень 1-го поверху житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 9 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	1606,00	48,00	48,00	5	Виготовлено ПКД
		8.2.6. Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Житомир, вул. І. Франка, 19 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	290,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
8.5.	Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"	8.5.1 Створення регіонального центру надання адміністративних послуг у м.Житомирі, підтримка його функціонування та облаштування по об'єкту: "Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м.Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, площа Польова, 8 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2018-2020	УКБ, департамент соціальної політики	12091,52	12091,52	12082,02	100	Роботи завершено
		8.5.2."Реконструкція приміщень адміністративної будівлі м.Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги, 55 (в т.ч. виготовлення ПКД та дизайн-проекта)	2019-2020	УКБ, департамент соціальної політики	3483,89	0,00	0,00	5	Виготовлено ПКД. Укладено договір на виконання будівельних робіт. Відсутність фінансування.
		8.8.3. Спорудження пам'ятника Воїнам Житомирщини – захисникам Вітчизни у збройному конфлікті на сході України, з благоустроєм території навколо нього, за адресою: сквер – вул. Перемоги, 2	2020	УКБ міської ради	6500,00	1500,00	0,00	5	Роботи розпочалися
		8.10.2. Нове будівництво малого групового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	49,28 місцевий бюджет	49,28	49,28	5	Виготовлено ПКД. Укладено договір на виконання будівельних робіт. Відсутність фінансування.
					11900,00 державний бюджет	0,00	0,00		
8.11.	Будівництво під'їздної дороги	8.11.1. Будівництво під'їздної дороги від вул.Світинської до земельних ділянок, які виділені учасникам АТО 9 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ міської ради	60,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
8.12.	Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів	8.12.1.1. Капітальний ремонт вул.Перемоги (від м-ну Соборного до майдану Короленка) в м.Житомирі	2019-2020	УКБ міської ради	8058,22	8058,22	8058,22	100	Роботи завершено

		8.12.1.4. Капітальний ремонт вул.Кооперативна в м. Житомирі	2019-2020	УКБ міської ради	9543,72	7366,15	7366,15	100	Роботи завершено
		8.12.1.5.Капітальний ремонт вул.Західна (від вул. Св. Йоана Павла II до вул.Каховської) в м. Житомирі	2019-2020	УКБ міської ради	111,09	111,09	111,09	100	Роботи завершено
		8.12.1.7. Капітальний ремонт вул. В.Бердичівська (від Бульвару Старого до вул.Довженка) в м. Житомирі	2019-2020	УКБ міської ради	27954,93	22920,16	22920,16	100	Роботи завершено
		8.12.1.8. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Вересівський шлях та дороги Житомир - Вереси до перехрестя з дорогою Київ - Чоп в м. Житомирі	2019-2020	УКБ міської ради	25629,87	16258,93	16258,93	100	Роботи завершено
		8.12.1.9. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Леха Качинського в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ міської ради	20,00	20,00	20,00	100	Виготовлено ПКД.
		8.12.1.10. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чуднівська в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ міської ради	323,68	323,68	318,68	100	Виготовлено ПКД.
		8.12.1.12. Реконструкція проїзду Шпаковського в м. Житомирі	2019-2020	УКБ міської ради	4464,87	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.12.1.13. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Велика Бердичівська (вул. Довженка – перехрестя вул. Льва Толстого та вул. Жуйка) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ міської ради	24250,00	24250,00	23384,02	100	Роботи завершено
		8.12.1.14. Капітальний ремонт вул. Київська (від майдану Соборного до вул. Небесної Сотні) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ міської ради	22143,00	22143,00	22140,00	100	Роботи завершено
8.13.	Провести реконструкцію каналу осушувальної системи	8.13.1. Реконструкція частини каналу осушувальної (меліоративної) системи в с. Вереси Житомирського району, Житомирської області	2020	УКБ	1285,15	1285,15	1216,57	100	Роботи завершено

Нальник управління

В.В. Глазунов