

5. Фінансування та виконання заходів програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018–2020 роки»

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний загальний обсяг фінанс. відповідно до програми, тис. грн	Фактично профін. за весь період дії програми, тис. грн	Інформація про виконання заходу або причини його невиконання
1	2	3	4	5	7	9	10
		1. Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі»					
1.1.	Поліпшити теплотехнічні характеристики огорожувальних конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста	1.1.1 Впровадження проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Житомира» (НЕФКО)	2018-2020	УКБ міської ради, виконавчі органи ради			Будівлі бюджетної сфери з високим класом енергоефективності
		1.1.1.2.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанация) будівлі спеціалізованої загальноосвітньої школи №12 за адресою: м.Житомир, Старий Бульвар, 4	2018-2019		238,58 тис.Євро	168,73	Роботи завершено
		1.1.1.3.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанация) будівлі загальноосвітньої школи №15 за адресою: м.Житомир, вул. Максютова, 261 (Головна будівля)	2018-2019		81,99 тис.Євро	54,98	Роботи завершено

	1.1.1.4.Капітальний ремонт (енергоєфективна термосанація) будівлі загальноосвітньої школи №15 за адресою: м.Житомир, вул. Максютова, 203 (Початкова школа)	2018-2019		52,25 тис.Євро	2,79	Роботи завершено
	1.1.1.5.Капітальний ремонт (енергоєфективна термосанація) будівлі міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м.Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 (Нова будівля)	2018-2019		186,26 тис.Євро	186,26 тис.Євро	Роботи завершено
	1.1.1.6.Капітальний ремонт (енергоєфективна термосанація) будівлі міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м.Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 (Стара будівля)	2018-2019		75,04 тис.Євро	15,02	Роботи завершено
	1.1.1.7. Капітальний ремонт (енергоєфективна термосанація) будівлі пологового відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська,70	2019		0,0	0,0	Відсутність фінансування
	1.1.1.8. Капітальний ремонт (енергоєфективна термосанація) будівлі терапевтичного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70	2018-2019		123,73 тис.Євро	42,47	Роботи завершено
	1.1.1.9. Капітальний ремонт (енергоєфективна термосанація) будівлі травматологічного та урологічного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська,70	2019		0,00	0,0	Відсутність фінансування

		1.1.1.10.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70	2018-2019		27,31 тис.Євро	27,31 тис.Євро	Роботи виконано
		1.1.1.11.Встановлення нового та модернізованого існуючого обладнання індивідуальних теплових пунктів, балансування та промивка внутрішніх систем опалення, теплоізоляція трубопроводів та встановлення приладів обліку теплової енергії в закладах бюджетної сфери (в т.ч. обладнання та матеріалів) : пологове, терапевтичне, інфекційне, травматологічне та урологічне відділення КУ ЦМЛ №1, гімназія №23 (нова будівля), гімназія №23 (стара будівля), ЗОШ №15 (головна будівля), ДНЗ № 6, 26, 29,42, 43, 57, 66, 70, ЖЦРД №69, ЗОШ №6, 12, 14, 17	2018		107,84 тис.Євро	107,84 тис.Євро	Роботи виконано
		1.1.1.12.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі ЗОШ №14 за адресою: м.Житомир, вул. Кибальчича, 7	2018-2019		6563,52	6563,52	Роботи виконано
		1.1.1.13.Капітальний ремонт будівель закладів освіти : ДНЗ №26, 29, 57, 66, НВК№ 59, ЖЦРД №69 (енергоефективна термосанація) у т.ч.виготовлення ПКД	2019		0,00	0,0	Відсутність фінансування
		1.1.1.14. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі Житомирського центру розвитку дитини №68, за адресою: м. Житомир, проїзд	2020	УКБ	57,14	57,14	Виготовлено ПКД

		Академіка Тутковського, 10 (виготовлення ПКД)	2020	УКБ	125,00	125,00	Виконано
1.2.	Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO)	1.2.1.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №44 за адресою: м. Житомир, вул Вітрука,17	2018-2019	УКБ міської ради, виконавчі органи ради	130,46 тис. Шв.Фр.	130,46 тис. Шв.Фр.	Роботи завершено
		1.2.2.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №46 за адресою: м. Житомир, провулок Шкільний, 6	2018-2019		134,50 тис. Шв.Фр.	134,50 тис. Шв.Фр.	Роботи завершено
		1.2.3.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №52 за адресою: м. Житомир, вул. Максютова,11-а	2018-2019		194,34 тис. Шв.Фр.	194,34 тис. Шв.Фр.	Роботи завершено
		1.2.4.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №56 за адресою: м. Житомир, вул. Гагаріна,31	2018-2019		131,18 тис. Шв.Фр.	131,18 тис. Шв.Фр.	Роботи завершено
		1.2.5.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №73 за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 82-а	2018-2019		163,66 тис. Шв.Фр.	163,66 тис. Шв.Фр.	Роботи завершено
		1.2.6 Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	2018-2020	УКБ міської ради	1668,8	878,22	Здійснюється авторський та технічний нагляд на об'єктах

1.3.	Впровадження проекту "Термореновація будівель бюджетних закладів міста Житомира"	1.3.1. Впровадження проекту "Термореновація будівель бюджетних закладів міста Житомира" (64 будівлі)	2018-2020	УКБ міської ради, виконавчі органи ради	42000,0	0,0	Відсутність фінансування
		2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів освіти					
2.1.	Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів освіти	2.1.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів освіти	2018-2020	УКБ; Управління освіти			
		2.1.1.1. Капітальний ремонт покрівлі будівель міської гуманітарної гімназії №23 ім.М.Й.Очерета за адресою: м.Житомир, вул. Б.Лятошинського,14	2018	УКБ; Управління освіти	121,63	120,0	Виготовлено ПКД
		2.1.1.2. Будівництво харчоблоку загальноосвітньої школи I-III ступенів №32 по вул. Чуднівська, 48 в м. Житомирі	2020	УКБ; Управління освіти	60,0	0,0	Відсутність фінансування
2.2.	Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти	2.2.1. Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи I-III ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37	2018-2020	УКБ; Управління освіти	11119,66	8863,85	Роботи виконано

	2.2.2 Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б	2018	УКБ; Управління освіти	4510,00	4481,71	Роботи виконано
	2.2.3 Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою м. Житомир, вул. М. Грушевського, 8	2018	УКБ; Управління освіти	73614,16	51122,30	Роботи виконано
	2.2.4. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ЗОШ №6 за адресою, вул. Короленка,7 в м.Житомирі	2020	УКБ; Управління освіти	1735,4	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.5. Капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ №29 за адресою, вул. Перемоги, 47 а в м.Житомирі	2020	УКБ; Управління освіти	783,1	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.6. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ №70 за адресою, вул. Мазепи, 1 а в м.Житомирі	2020	УКБ; Управління освіти	258,7	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.7 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №6 по вул.Старочуднівській, 4 в м.Житомирі	2020	УКБ; Управління освіти	729,36	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.8 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №29 за адресою, вул.Перемоги,47 а в м.Житомирі	2020	УКБ; Управління освіти	532,25	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.9 Будівля вечірньої загальноосвітньої школи II-III ступенів Житомирської міської ради за адресою: вул. І.Кочерги, 11 в м. Житомирі (виконання демонтажних робіт)	2020	УКБ; Управління освіти	706,10	699,7	Будівлю демонтовано
	2.2.10 Капітальний території благоустрою ДНЗ №29 за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 47-а	2018	УКБ; Управління освіти	43,34	43,18	Роботи виконано

		2.2.11 Капітальний ремонт території благоустрою ДНЗ № 6 за адресою: м.Житомир, вул.Старочуднівська,4	2018	УКБ; Управління освіти	2,30	2,30	Роботи виконано
		2.2.12 Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №32 за адресою: вул. Гетьмана Самойловича,16	2018	УКБ; Управління освіти	2332,1	2272,05	Роботи виконано
		2.2.13 Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №37 за адресою: вул. Небесної Сотні, 33	2018	УКБ; Управління освіти	2158,7	2151,45	Роботи виконано
		2.2.14 Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №40 за адресою: вул. Ю.Тютюнника, 17а	2018	УКБ; Управління освіти	2369,6	2364,67	Роботи виконано
		2.2.15 Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №6 за адресою: м.Житомир, майдан Короленка,7 (в т.ч.коригування ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	2750,00	2642,82	Роботи виконано
		2.2.16 Капітальний ремонт території благоустрою Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 15 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2018	УКБ; Управління освіти	299,85	293,45	Роботи виконано
		2.2.17. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського,10 в м.Житомирі	2019-2020	УКБ; Управління освіти	28750,82	28750,82	Роботи виконано на 88 %

		2.2.18. Капітальний ремонт огорожі ЖДНЗ №3 по вул. Слобідській, 7 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	650,00	593,78	Роботи завершено
		2.2.19.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського центру розвитку дитини №5 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	744,00	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.20.Капітальний ремонт футбольного майданчика в Житомирській початковій школі №11 Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.Західна,110 (в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1496,00	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.21.Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	2620,00	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.22.Капітальний ремонт по відновленню 4-х групових приміщень ЖДНЗ №21 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	2184,00	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.23.Капітальний ремонт частини під'їзної дороги до овочесховища ЖДНЗ №26 за адресою: вул. Крошенська, 34 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	122,0	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.24.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖДНЗ №32 за адресою: вул.Г.Самойловича,16 (в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1385,0	0,0	Відсутність фінансування

		2.2.25.Капітальний ремонт покрівлі Житомирського закладу дошкільного освіти №34 Житомирської міської ради (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	2680,0	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.26.Капітальний ремонт покрівлі та мереж Житомирського спеціального центру розвитку дитини санаторного типу №41 за адресою: м. Житомир, пр-т Миру, 20 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	1913,16	1661,07	Роботи завершено
		2.2.27. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №45 по вул. Трипільська, 14-а в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	3005,95	2435,09	Роботи завершено
		2.2.28. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ №46 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1024,0	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.29. Капітальний ремонт інженерних мереж ЖДНЗ №51 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	846,0	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.30.Капітальний ремонт покрівлі Житомирського центру розвитку №55 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	2720,0	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.31.Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського спеціального закладу дошкільної освіти №59 Житомирської міської ради (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	748,0	0,0	Відсутність фінансування

	2.2.32. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського закладу дошкільного освіти №65 Житомирської міської ради(в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	925,0	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.33. Капітальний ремонт санвузлів та інженерних мереж Житомирського центру розвитку №68 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	685,0	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.34.Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського центру розвитку №68 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	780,0	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.35.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖДНЗ №71 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	882,0	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.36.Капітальний ремонт вхідної групи (тамбуру блоку А) будівлі Житомирської гуманітарної гімназії №1 за адресою: м.Житомир, вул. Вітрука, 55	2019	УКБ; Управління освіти	469,81	468,19	Роботи завершено
	2.2.37. Капітальний ремонт санвузлів із заміною інженерних мереж та сантехнічного обладнання ліцею №2 м.Житомира за адресою: вул. Саєнка, 56 (в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1227,6	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.38.Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	2745,00	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.39 Капітальний ремонт із заміною віконних блоків на металопластикові конструкції в будівлі КУ «Другий інклюзивно-ресурсний центр»	2019	УКБ; Управління	196,20	190,15	Роботи завершено

		Житомирської міської ради за адресою: вул. В. Бердичівська, 52 в м. Житомирі		освіти			
		2.2.40.Капітальний ремонт туалетів та рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка по вул.Короленка,7 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1500,0	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.41.Капітальний ремонт обідньої зали Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир,майдан Короленка ,7(в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1380,0	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.42.Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир, майдан Короленка, 7	2020	УКБ; Управління освіти	1726,8	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.43.Капітальний ремонт дворового фасаду з вимощенням бруківкою Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м.Житомира за адресою: майдан Згоди,5(в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	3620,0	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.44.Капітальний ремонт санвузлів Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 (завершення)	2020	УКБ; Управління освіти	840,0	0,0	Відсутність фінансування

	2.2.45. Капітальний ремонт фойє із заміною підлоги Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1200,0	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.46. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №17 за адресою: вул. Київська, 49 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1620,0	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.47.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №19 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	840,0	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.48. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №22 за адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 36	2019	УКБ; Управління освіти	400,00	387,51	Роботи завершено
	2.2.49.Капітальний ремонт спортивного залу Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №27 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1500,0	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.50.Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи I-III ступенів №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця,17 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	10955,78	99,99	Виготовлено ПКД. Відсутність фінансування.
	2.2.51..Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №30(в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	822,0	0,0	Відсутність фінансування

		2.2.52.Капітальний ремонт покрівлі з улаштуванням вимощення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул.Чуднівська, 48 в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	3312,52	90,00	Виготовлено ПКД. Відсутність фінансування.
		2.2.53. Капітальний ремонт інженерних мереж міського колегіуму блоку Б,В (завершення) (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	644,0	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.54.Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 за адресою: вул.І.Мазепи, 95а	2020	УКБ; Управління освіти	988,5	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.55.Капітальний ремонт балконів головного фасаду Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №36 по вул. Домбровського, 21 в м.Житомирі	2020	УКБ; Управління освіти	125,0	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.56.Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі Житомирського ліцею при ЖДТУ за адресою: м.Житомир, Проспект Миру, 26	2020	УКБ; Управління освіти	294,1	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.57.Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ №1 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1620,0	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.58. Капітальний ремонт санвузлів ДЮСШ №1 за адресою: м.Житомир, вул. Домбровського,11а	2020	УКБ; Управління освіти	648,0	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.59.Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі бухгалтерської служби департаменту освіти Житомирської міської ради (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	1245,0	0,0	Відсутність фінансування

	2.2.60. Капітальний ремонт системи опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м.Житомир за адресою: вул. Троянівська ,26	2020	УКБ; Управління освіти	2400,0	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.61.Капітальний ремонт огорожі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 м. Житомира за адресою вул. Чуднівська, 48 (в т.ч. коригування ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	500,00	498,14	Роботи завершено
	2.2.62.Будівництво водозабору підземних вод із бурової розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення технічних потреб Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 в м. Житомирі по вул. Вільський Шлях, 203	2019	УКБ; Управління освіти	786,30	343,13	Роботи завершено
	2.2.63. Капітальний ремонт покрівлі будівлі міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14	2020	УКБ; Управління освіти	4500,00	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.64. Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	11056,08	1517,18	Виготовлено ПКД. Відсутність фінансування.
	2.2.65. Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	3809,50	3780,47	Роботи завершено

		2.2.66. Будівництво свердловини в Вересівській ЗОШ I-III ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	345,00	342,49	Роботи завершено
		2.2.67. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків рекреацій Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи I-III ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 15	2019	УКБ; Управління освіти	400,00	387,41	Роботи завершено
		2.2.68. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 ім. В.В. Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	2019	УКБ; Управління освіти	203,80	199,24	Роботи завершено
		2.2.69. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків в Житомирській початковій школі №11 ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Західна, 110	2019-2020	Управління освіти	80,00	79,61	Роботи завершено
		2.2.70. Капітальний ремонт спортивної зали Житомирської спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 20 за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 65 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	1499,98	1484,12	Роботи завершено
		2.2.71. Капітальний ремонт спортивної зали Вересівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	2985,73	2827,48	Роботи завершено

		2.2.72. Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	64,26	60,00	Виготовлено ПКД
		2.2.73. Будівництво спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	10094,31	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.74.Будівництво спортивної зали СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий бульвар, 4 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	249,77	249,77	Виготовлення ПКД
		2.2.75.Будівництво спортивної зали Житомирського міського ліцею при ЖДТУ за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 26 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	246,35	246,35	Виготовлено ПКД
		2.2.76. Капітальний ремонт спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: м. Житомир вул. Троянівська, 26 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	86,40	86,40	Виготовлено ПКД
		2.2.77. Реконструкція спортивного залу з метою влаштування евакуаційного виходу з приміщення ЗОШ №26 за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 59 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	39,64	37,47	Роботи завершено

		2.2.78. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бражеського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ; Управління освіти	92,82	92,82	Виготовлено ПКД
		2.2.79. Реконструкція території благоустрою загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 49» (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	3016,97	2896,34	Роботи завершено
		2.2.80. Реконструкція покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу №73 за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 82-а (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ	3265,29	3254,65	Роботи завершено
		2.2.81. Реконструкція покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу №56 за адресою: м. Житомир, вул. Гагаріна, 31 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ	1938,91	1722,02	Роботи завершено
		2.2.82. Реконструкція системи пожежної сигналізації корпусу навчально-виховного комплексу №25 по вул. Б.Тена, 84-а в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	300,00	248,69	Роботи завершено
		2.2.83. Капітальний ремонт території благоустрою та вхідної групи будівлі Житомирського екологічного ліцею №24 за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 105 б (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ	2507,85	2499,72	Роботи завершено

	2.2.84. Капітальний ремонт території благоустрою загальноосвітньої школи I-III ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (виготовлення ПКД)	2020	УКБ	89,00	88,11	Виготовлено ПКД
	2.2.85. Капітальний ремонт перекриття будівлі старого корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (виготовлення ПКД)	2020	УКБ	1600,00	1415,12	Роботи завершено
	2.2.86. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	1496,69	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.87. Капітальний ремонт приміщень їдальні Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	4607,50	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.88. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №30, за адресою: пров. Шкільний, 4 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	1498,37	0,0	Відсутність фінансування
	2.2.89. Капітальний ремонт приміщень їдальні Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №30, за адресою: пров. Шкільний, 4 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ; Управління освіти	3904,88	2156,20	Роботи виконано на 80%

		2.2.90. Будівлі «літ.А», «літ.Б», «літ.В», «літ.Г», «літ.К», «літ.Е», «літ.Д», навчально-виховного комплексу №11 за адресою: м. Житомир, провулок Річковий, 12-в (виконання демонтажних робіт) (в т.ч. проєкт виконання робіт)	2020	УКБ;	900,00	486,31	Будівлі демонтовано
		2.2.91. Реконструкція існуючих відкритих спортивних майданчиків на території ліцею №25 за адресою: вул. Мала Бердичівська, 18, м. Житомир, Житомирської області	2020	УКБ;	2999,84	2567,50	Роботи виконано на 80%
		2.2.92. Реконструкція вхідної групи та їдальні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 (виготовлення ПКД)	2020	УКБ;	100,00	0,0	Відсутність фінансування
		2.2.93. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21, за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 6-а (виготовлення ПКД)	2020	УКБ;	49,90	48,60	Виготовлено ПКД
		2.2.94. Ремонтно-реставраційні роботи будинку школи (літера «А-ІІ») Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ;	15000,00	0,0	Укладено договір на проведення науково-проектних робіт
2.3.	Забезпечити технічне обстеження закладів освіти	2.3.1. Технічне обстеження будівель та споруд (гімназія №1, 23, ЗОШ №7, 27, 30, 32, міський колегіум, ліцей №2, ДНЗ №30, 33, 39, НВК №25, ЖЦРД №55)	2019	УКБ; Управління освіти	699,08	699,08	Обстеження проведено

2.4.	Забезпечити заміну віконних блоків в будівлях закладів освіти	2.4.1. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в будівлях закладів освіти в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ; Управління освіти	10000,00	0,0	Відсутність фінансування
		3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я					
3.1.	Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів охорони здоров'я	3.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я		УКБ управління охорони здоров'я міської ради			
		3.1.1.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі (завершення проекту)	2018		140,00	0,0	Відсутність фінансування
		3.1.1.2 Реконструкція частини приміщень за адресою: вул. Дмитра Донцова, 3 в м. Житомирі під амбулаторію сімейного лікаря	2020		60,00	0,0	Відсутність фінансування
		3.1.1.3. Капітальний ремонт педіатричного відділення №2 стаціонару КУ ЦДМЛ по вул.Шевченка,2 в м.Житомирі	2018		49,61	0,0	Відсутність фінансування
		3.1.1.4. Капітальний ремонт педіатричного відділення №3 стаціонару КУ ЦДМЛ по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі	2018		49,61	0,0	Відсутність фінансування
		3.1.1.5. Реконструкція приміщення під дитячу стоматологічну поліклініку за адресою: м.Житомир, проспект Миру,1а	2020		80,00	0,0	Відсутність фінансування

3.2.	Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я	3.2.1 Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ № 1 за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70	2018	УКБ міської ради, управління охорони здоров'я міської ради	4235,00	4025,65	Роботи завершено
		3.2.2 Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70	2018-2019		4186,39	4004,75	Роботи завершено
		3.2.3 Капітальний ремонт приміщень операційного блоку хірургічного корпусу КУ ЦМЛ №2 за адресою: вул. Р.Шухевича,2а в м. Житомирі	2018-2020		5858,83	0,0	Відсутність фінансування
		3.2.4 Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральна міська лікарня №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70(в т.ч.виготовлення ПКД)	2018-2020		9568,0	0,0	Відсутність фінансування
		3.2.5 Реконструкція будівлі КУ ЦМЛ № 1 по вул. В.Бердичівська, 70, м.Житомир	2020		3902,2	0,0	Відсутність фінансування
		3.2.6 Реконструкція частини приміщень КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2" під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Покровська 159	2019		5026,8	5026,8	Роботи завершено

		3.2.7.Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу №1 стаціонару КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019		1298,77	1126,96	Роботи завершено
		3.2.8.Капітальний ремонт прибудинкової території дитячої поліклініки №1 Корольовського району КУ ЦДМЛ по вул. С.Ріхтера, 23 в м.Житомирі	2020		1418,4	0,0	Відсутність фінансування
		3.2.9. Реконструкція системи опалення будівлі Вересівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, вул. Покровська, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019		240,00	217,65	Роботи завершено
		3.2.10. Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки №2 КП «Лікарня №1» ЖМР за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2 (виготовлення ПКД)	2020		90,60	90,60	Виготовлено ПКД
3.3.	Забезпечити доступність первинної медичної допомоги	3.3.1 Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: вул. Старочуднівська, 12/77	2018		809,36	809,36	Роботи виконано
		3.3.2. Реконструкція частини приміщень поліклініки лікарів загальної практики комунальної установи «Центральна міська лікарня №2» під амбулаторію загальної практики – сімейної медицини за	2020		12120,00	2449,18	Роботи розпочаті

		адресою: м. Житомир, майдан Визволення,1» (в т.ч. виготовлення ПКД)					
3.4.	Провести реконструкцію приміщення для створення Хоспісу	3.4.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі	2019-2020		2000,00	0,0	Відсутність фінансування
3.5.	Провести капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин"	3.5.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. С.Параджанова,87(в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020		2112,09	25,00	Виготовлено ПКД. Відсутність фінансування.
		4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів культури					
		4.1.2 Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту(І-ша черга)(в т.ч.виготовлення ПКД) (співфінансування державної Програми підтримки секторальної політики Розпорядження КМУ від 22.08.2018 №569-р)	2018-2020	УКБ, управління культури	39732,71	22922,40	Продовжуються роботи по облаштуванню території благоустрою.
4.2.	Забезпечити належною інженерною інфраструктурою та благоустроєм території парків	4.2.1 Будівництво зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення на території КП "Парк" (територія гідропарку)	2018	УКБ, управління культури	600,0	562,15	Роботи виконано

		4.2.2 Реконструкція благоустрою навколо будівлі туалету з підведенням мереж водопостачання та водовідведення на території КП "Парк" Житомирської міської ради (територія Гідропарку) (в т.ч. виготовлення ПКД)	2018	УКБ, управління культури	300,0	300,0	Роботи виконано
		4.2.3. Капітальний ремонт території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на території КП «Парк» в м. Житомирі (територія Гідропарку) (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ	1500,00	0,0	Відсутність фінансування
4.4.	Забезпечити реалізацію проєктних пропозицій в рамках проєкту "Бюджет участі"	4.4.1 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного майданчику "Натхнення" на Бульварі Польському	2018-2019	УКБ, управління культури	950,00	892,14	Роботи завершено
		4.4.2 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському	2018-2019	УКБ, управління культури	997,00	990,16	Роботи завершено
		4.4.3 Капітальний ремонт будівлі КП СМНЗ музична школа №3 за адресою: м.Житомир, вул.В.Бердичівська, 122 (Музична школа-симфонія дитячих мрій)	2018	УКБ, управління культури	990,00	984,87	Роботи завершено
		4.4.4 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням екоскверу на Старому Бульварі (за адресою: Старий Бульвар,7 у м.Житомирі)	2018	УКБ, управління культури	485,99	485,57	Роботи завершено

		4.4.5. Будівництво фонтану "Лотос Небесної Сотні" на розі вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошинського в м. Житомирі (Реалізація проекту бюджету участі – «Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошинського "Лотос Небесної Сотні»» (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	401,00	348,98	Роботи завершено
4.5.	Провести реконструкцію кінотеатру "Жовтень"	4.5.1.Реконструкція кінотеатру «Жовтень» під кіноконцертний комплекс на земельній ділянці постійного користування в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ, управління культури	68595,40	0,0	Відсутність фінансування
4.6.	Створити сквер «Музей каменю Житомирщини»	4.6.1. Реконструкція території благоустрою з організацією скверу «Музей каменю Житомирщини» в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ	1497,81	1247,81	Роботи на завершальному етапі
		5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об'єктів					
5.1.	Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт спортивних об'єктів	5.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт спортивних об'єктів	2018-2020	УКБ; Управління у справах сім'ї, молоді та спорту.			
		5.1.1.1 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 7	2018		20,00	20,00	Виготовлено ПКД

		5.1.1.2 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська,153-155 в м.Житомирі	2018		33,50	33,50	Виготовлено ПКД
		5.1.1.3 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м.Житомир, пров.3-й Березівський, 6	2018		20,00	20,00	Виготовлено ПКД
		5.1.1.4 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м.Житомир, вул. Бориса Тена, 100-102	2018		30,00	30,00	Виготовлено ПКД
		5.1.1.5.Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м.Житомирі	2018		33,50	33,50	Виготовлено ПКД
5.2.	Забезпечити розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом	5.2.1 Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу " Полісся" в м.Житомирі	2018-2020	УКБ; Управління у справах сім'ї, молоді та спорту.	52499,87	52499,87	Роботи завершено
		5.2.2 Будівництво станції водних видів спорту в м.Житомирі (в т.ч.коригування ПКД)	2020		1500,0	0,0	Відсутність фінансування
		5.2.3 Будівництво парку екстремальних видів спорту(в т.ч.виготовлення ПКД)	2020		1500,0	0,0	Відсутність фінансування
		5.2.4 Реконструкція спортивного майданчику для ігрових видів спорту за адресою: м.Житомир, вул. Героїв Десантників,11(в т.ч. виготовлення ПКД)	2018-2020		1612,80	1351,25	Роботи завершено

	5.2.5 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 7	2018-2019		2262,39	2262,39	Роботи завершено
	5.2.6 Реконструкція спортивного інклюзивного майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2018-2020		2689,73	2677,46	Роботи завершено
	5.2.7 Реконструкція спортивного дитячого майданчика по вул. Чуднівська, 108-Б в м.Житомирі	2019-2020		862,19	843,56	Роботи завершено
	5.2.8 Реконструкція баскетбольного майданчика по вул. Бальзаківська, 2 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2018-2020		1076,81	1050,00	Роботи завершено
	5.2.9 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 49-55 в м.Житомирі	2020		271,5	0,0	Відсутність фінансування
	5.2.10 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 41-43 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2018-2019		1231,58	1164,53	Роботи завершено
	5.2.11 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 31 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2018-2019		2768,80	2768,22	Роботи завершено
	5.2.12 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м.Житомир, Бульвар Польський, 13	2018-2019		498,2	487,86	Роботи завершено

	5.2.13. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська, 153-155 в м. Житомирі	2018-2019		1472,02	1472,02	Роботи завершено
	5.2.14. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, пров. 3-й Березівський, 6	2020		1920,50	0,0	Відсутність фінансування
	5.2.15. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 100-102	2018-2019		2214,25	2166,03	Роботи завершено
	5.2.16. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м. Житомирі	2018-2019		1349,70	1349,70	Роботи завершено
	5.2.17. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Крошенська, 38,39,40,43 в м. Житомирі	2020		2210,485	0,0	Відсутність фінансування
	5.2.18. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Велика Бердичівська, 52 в м. Житомирі	2020		1530,245	0,0	Відсутність фінансування
	5.2.19. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Рильського, 5 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2018-2020		1564,88	1434,93	Роботи завершено
	5.2.20. Реконструкція спортивного майданчика по пров. Сікорського, 4 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2018-2020		2005,12	1687,28	Роботи завершено
	5.2.21. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 41-43 (виготовлення ПКД)	2020		90,00	0,0	Відсутність фінансування

		5.2.22. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 35 (виготовлення ПКД)	2020		30,00	29,87	Виготовлено ПКД
5.3.	Будівництво Палацу спорту	5.3.1. «Будівництво Палацу спорту» (за адресою: Житомирська область, м. Житомир, бульвар Старий, 14-а) (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020		1793,75	1793,75	Виготовлено ПКД. Відсутність фінансування.
		6. Удосконалення інфраструктури міста					
6.1.	Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт	6.1.1.3 Реконструкція пішохідних доріжок по вул. Покровській (від вул. Парникова до проспекту Незалежності) в м. Житомирі	2018	УКБ міської ради	269,00	269,00	Виготовлено ПКД
		6.1.1.4. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Небесної Сотні (вул.Київська - вул. Небесної Сотні буд.15, праворуч) в м.Житомирі	2018	УКБ міської ради	48,40	48,40	Виготовлено ПКД
		6.1.1.5. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Небесної Сотні (вул. Небесної Сотні буд.15-вул. Лятошинського, праворуч) в м.Житомирі	2018	УКБ міської ради	36,10	36,10	Виготовлено ПКД
		6.1.1.6 Будівництво сміттепереробного заводу (розробка проекту техніко-економічного обґрунтування)	2018	УКБ міської ради	0,0	0,0	Відсутність фінансування
		6.1.1.9.Капітальний ремонт вулиці Лятошинського в м.Житомирі	2020	УКБ міської ради	300,0	0,0	Відсутність фінансування
6.2.	Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті	6.2.1 Будівництво злітної смуги аеропорту "Житомир"	2019-2020	УКБ міської ради	230000,0	0,0	Відсутність фінансування
		6.2.2. Будівництво індустріального парку по шосе київському в м.Житомирі	2020	УКБ міської ради	27200,0	0,0	Відсутність фінансування

				роки			фінансування
6.3.	Сприяти розвитку пішохідного руху та пішохідних просторів	6.3. Забезпечення вільного доступу на території парку ім. Ю. Гагаріна (у т.ч. до Набережної річки Тетерів)	2020	УКБ міської ради	500,000	0,0	Відсутність фінансування
		6.3.1 Капітальний ремонт вул.Михайлівської та майдану ім.С.П.Корольова в м.Житомирі (П-черга)(в т.ч.коригування ПКД)	2018-2020	УКБ міської ради	13532,86	0,0	Відсутність фінансування
		6.3.2 Капітальний ремонт тротуарів і скверів по вул. Бердичівській, вул. Київській, вул. Театральній(від площі Соборної до вул. Старий бульвар, від площі Соборної до вул. Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги), в тому числі виготовлення ПКД (коригування)	2018-2019	УКБ міської ради	16728,62	7214,22	Роботи завершено
		6.3.3 Капітальний ремонт території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 106	2018	УКБ міської ради	246,0	246,0	Роботи завершено
		6.3.4 Капітальний ремонт благоустрою території проведення археологічних досліджень за адресою: вул. В.Бердичівська,3 в м.Житомирі	2018	УКБ міської ради	187,68	172,23	Роботи завершено
		6.3.5. Будівництво Бульвару Тетерівського в м.Житомирі (в т.ч. завершення проектних робіт)	2020	УКБ міської ради	10120,0	0,0	Відсутність фінансування
		6.3.6. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Небесної Сотні буд.15, праворуч ; вул. Небесної Сотні буд.15-вул. Лятошинського, праворуч) в м. Житомирі	2019	УКБ міської ради	4059,81	3734,00	Роботи завершено

	6.3.7. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Клосовського, 18/9, 3, 10, 14, 6 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2019-2020	УКБ міської ради	558,00	518,41	Роботи завершено
	6.3.8. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Героїв Пожежних (провулок Взуттєвий – вул. Березівська, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ міської ради	510,66	427,29	Роботи завершено
	6.3.9.Капітальний ремонт з організацією благоустрою території бульвару Польського в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ міської ради	4602,13	3603,16	Роботи виконано на 75 %
	6.3.10. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Домбровського) в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ міської ради	13346,00	0,0	Відсутність фінансування
	6.3.11. Капітальний ремонт тротуару та скверу по вул. Театральній (від вул. Київська до вул. В. Бердичівська) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	4500,00	0,0	Відсутність фінансування
	6.3.12. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та Київська в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	2000,00	0,0	Відсутність фінансування
	6.3.13. Реконструкція території благоустрою майдану Мистецькі Ворота в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	5000,00	0,0	Відсутність фінансування
	6.3.14. Капітальний ремонт території благоустрою майдану ім. С.П. Корольова в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	530,00	50,00	Укладено договір на виготовлення ПКД

		6.3.15. Реконструкція території благоустрою бульвару Нового в місті Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	23960,37	6993,82	Роботи виконано на 50 %
		6.3.17. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Цюлковського, 1, 3, 5, 7 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	500,00	0,0	Відсутність фінансування
		6.3.18. Капітальний ремонт тротуарів в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	3000,00	2696,28	Роботи виконано на 95%
		6.3.19. Реконструкція території благоустрою скверу (біля пам'ятника Жертвам Голодомору) за адресою: м. Житомир, майдан Пуятинський (виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	100,00	49,75	Виготовлено ПКД
		6.3.20. Реконструкція території благоустрою з улаштуванням скейт-парку за адресою: м. Житомир, бульвар Новий (виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	50,00	49,28	Виготовлено ПКД
		6.3.21. Реконструкція території благоустрою з улаштуванням скейт-парку за адресою: м. Житомир, бульвар Новий	2020	УКБ міської ради	1600,00	699,78	Роботи виконано на 60 %
6.4.	Покращити зовнішнє освітлення в місті	6.4.2 Будівництво мереж електропостачання по вул. Митрополита Андрія Шептицького (в.т.ч. виготовлення ПКД)	2018	УКБ міської ради	625,34	625,34	Роботи завершено
6.5.	Покращити стан водовідвідних лотків вздовж р.Тетерів	6.5.1. Капітальний ремонт водовідвідних лотків вздовж р.Тетерів на території КП "Парк" в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2018-2019	УКБ міської ради	3103,67	2916,1	Роботи завершено
7. Забезпечення безперешкодного доступу для маломобільних груп							

7.2.	Забезпечити безперешкодний доступ для маломобільних груп населення до житлових та адміністративних будівель	7.2.2 Реконструкція квартири № 2 в житловому будинку за адресою: м.Житомир, вул. Вітрука, 57, з метою влаштування окремого входу з пандусом	2018	УКБ, департамент соціальної політики	170,66	170,66	Роботи виконано
		7.2.3 Реконструкція фасаду будівлі з влаштуванням елементів доступності до житлового приміщення за адресою вул. Івана Мазепи 96 кв. 21 в м.Житомирі	2018	УКБ міської ради	10,0	10,0	Виготовлено ПКД
		7.2.4 Капітальний ремонт туалетної кімнати для забезпечення доступності маломобільних груп населення в будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі (в т.ч.коригування ПКД)	2019	УКБ міської ради	400,00	393,5	Роботи виконано
		7.2.5.Облаштування житлових будинків та жилих приміщень, в яких проживають особи з обмеженими можливостями засобами доступності (в т.ч.виготовлення ПКД)	2020	УКБ, департамент соціальної політики	250,00	0,0	Відсутність фінансування
		7.2.6. Реконструкція вхідної групи з влаштуванням елементів доступності до під'їзду №3 багатоповерхового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Сурина Гора, 30 (в т.ч виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	156,00	0,0	Відсутність фінансування
		8. Інші заходи					
8.2.	Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж	8.2.1 Реставраційний ремонт даху будівлі Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі (капітальний ремонт)	2020	УКБ міської ради	2500,0	0,0	Відсутність фінансування

		8.2.2 Капітальний ремонт каналізаційної мережі та території благоустрою за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі (в т.ч.коригування ПКД)	2020	УКБ міської ради	300,0	0,0	Відсутність фінансування
		8.2.3 Реконструкція окремих приміщень будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м. Житомирі (сесійна зала міської ради з облаштуванням сцени та розведенням електричних мереж, депутатські кімнати та кабінет відділу організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради (2 поверх), управління транспорту і зв'язку міської ради (3 поверх))	2020	УКБ міської ради	1500,0	0,0	Відсутність фінансування
	Утримання у належному стані приміщень	8.2.4. Капітальний ремонт приміщення за адресою: вул. Покровська, 6 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2019	УКБ міської ради	600,00	562,19	Роботи завершено
		8.2.5. Капітальний ремонт частини приміщень 1 поверху житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 9 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	1606,00	48,0	Виготовлено ПКД
		8.2.6. Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Житомир, вул. І. Франка,19 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	290,00	0,0	Відсутність фінансування
8.3.	Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію	8.3.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об'єкту	2018-2020	УКБ міської ради	277,00	92,97	Отримані сертифікати готовності

8.4.	Створити регіональний Центр надання адміністративних послуг	8.4.1 Нове будівництво регіонального Центру з надання адміністративних послуг за адресою: м.Житомир, майдан Перемоги, 10	2018	УКБ міської ради	0,0	0,0	Відсутність фінансування
8.5.	Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"	8.5.1 Створення регіонального центру надання адміністративних послуг у м.Житомирі, підтримка його функціонування та облаштування по об'єкту:"Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м.Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, площа Польова, 8 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2018-2020	УКБ, департамент соціальної політики	80913,87	70313,87	Роботи завершено
		8.5.2."Реконструкція приміщень адміністративної будівлі м.Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги,55 (в т.ч. виготовлення ПКД та дизайн-проекта)	2019-2020	УКБ, департамент соціальної політики	3981,78	497,83	Виготовлено ПКД. Відсутність фінансування.
8.6.	Збереження об'єктів комунальної власності	8.6.1 Капітальний ремонт приміщення комунальної установи "Трудовий архів м.Житомира" за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 42/7 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2018	УКБ міської ради	299,5	285,90	Роботи завершено

		8.6.2. Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: урочище Соколова гора, 8 Іванівської сільської ради (попередня адреса: м. Житомир, вул. Привітна,13) (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ міської ради	682,37	678,32	Роботи завершено
8.7.	Фінансова підтримка	8.7.1 Фінансова підтримка КП "Житомирбудзамовник"	2018	Виконавчий комітет	85,2	85,2	Захід виконано
8.8.	Будівництво пам'ятних знаків	8.8.1 Будівництво пам'ятних знаків на честь загиблих учасників АТО-десантників 95-ї окремої десантно-штурмової бригади	2018	УКБ міської ради	420,0	0,0	Відсутність фінансування
		8.8.2.Спорудження (створення) пам'ятника Степану Бандері	2019	УКБ міської ради	300,00	0,0	Відсутність фінансування
		8.8.3. Спорудження пам'ятника Воїнам Житомирщини – захисникам Вітчизни у збройному конфлікті на сході України, з благоустроєм території навколо нього, за адресою: сквер – вул. Перемоги, 2	2020	УКБ міської ради	6500,00	0,0	Роботи розпочались
8.10	Будівництво гуртожитку	8.10.1. Будівництво гуртожитку на території обласного наркодиспансеру за адресою: шосе Бердичівське,3, с.Зарічани, Житомирського району, Житомирської області	2019-2020	УКБ міської ради	24800,0	0,0	Відсутність фінансування
	Нове будівництво малого групового будинку	8.10.2. Нове будівництво малого групового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020	УКБ міської ради	11949,28	49,3	Виготовлено ПКД. Відсутність фінансування.

8.11.	Будівництво під'їздної дороги	8.11.1. Будівництво під'їздної дороги від вул.Світинської до земельних ділянок, які виділені учасникам АТО 9 (в т.ч виготовлення ПКД)	2019-2020	УКБ міської ради	60,0	0,0	Відсутність фінансування
8.12.	Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів	8.12.1.1. Капітальний ремонт вул.Перемоги (від м-ну Соборного до майдану Короленка) в м.Житомирі	2019-2020	УКБ міської ради, департамент регіонального розвитку ЖОДА	13949,08	9949,08	Роботи виконано
		8.12.1.2.Капітальний ремонт вул. Корольова в м. Житомирі (виготовлення ПКД)			247,91	247,91	Виготовлено ПКД.
		8.12.1.3. Капітальний ремонт майдану Короленка в м. Житомирі			3725,71	3725,71	Роботи виконано
		8.12.1.4. Капітальний ремонт вул.Кооперативна в м. Житомирі			9825,29	7647,71	Роботи виконано
		8.12.1.5.Капітальний ремонт вул.Західна (від вул. Св. Йоана Павла II до вул.Каховської) в м. Житомирі			2563,0	2563,0	Роботи виконано
		8.12.1.6. Капітальний ремонт вул. Купальна в м.Житомирі			687,01	687,01	Роботи виконано
		8.12.1.7. Капітальний ремонт вул. В.Бердичівська (від Бульвару Старого до вул.Довженка) в м. Житомирі			28211,96	23177,19	Роботи виконано

		8.12.1.8. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Вересівський шлях та дороги Житомир - Вереси до перехрестя з дорогою Київ - Чоп в м. Житомирі			25927,64	16556,70	Роботи виконано
		8.12.1.9. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Леха Качинського в м. Житомирі			195,40	195,40	Виготовлено ПКД
		8.12.1.10. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чуднівська в м. Житомирі			743,87	743,87	Виготовлено ПКД
		8.12.1.11. Капітальний ремонт вул.В.Бердичівська (від м-ну Соборного до Бульвару Старого) в м. Житомирі			337,92	337,92	Виготовлено ПКД
		8.12.1.12. Реконструкція проїзду Шпаковського в м. Житомирі			4594,29	0,00	Відсутність фінансування
		8.12.1.13. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Велика Бердичівська (вул. Довженка – перехрестя вул. Льва Толстого та вул. Жуйка) в м. Житомирі			24249,34	23384,02	Роботи завершено
		8.12.1.14. Капітальний ремонт вул. Київська (від майдану Соборного до вул. Небесної Сотні) в м. Житомирі			22141,87	22140,00	Роботи завершено
		8.12.1.15. Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Івана Багряного в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)			660,37	0,0	Відсутність фінансування
		8.12.1.16. Капітальний ремонт Київського шосе в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2020		1450,00	0,0	Укладено договір на виготовлення ПКД

		8.12.1.17.Капітальний ремонт вул. Театральна (вул. В. Бердичівська – вул. Київська) в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2020		300,00	0,0	Укладено договір на виготовлення ПКД
		8.12.1.18. Капітальний ремонт вул. Б. Лятошинського в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2020		420,00	0,0	Укладено договір на виготовлення ПКД
		8.12.1.19.Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (площа Житній ринок – вул. Житній Базар) в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2020		180,00	0,0	Укладено договір на виготовлення ПКД
8.13.	Провести реконструкцію каналу осушувальної системи	8.13.1. Реконструкція частини каналу осушувальної (меліоративної) системи в с. Вереси Житомирського району, Житомирської області	2020		1285,15	1216,57	Роботи завершено
10. Реалізація проектів бюджету участі							
10.1.	Забезпечити реалізацію проектних пропозицій в рамках проекту "Бюджет участі"	10.1.1. Капітальний ремонт прибудинкових територій благоустрою за адресами: вул. Бориса Тена, 92, 96, 100-100Б, 102, 104; проїзд Академіка Тутковського, 12-14/52, 15; вул. Івана Сльоти, 60, 62, 64; вул. Вітрука, 10, 12; вул. Шевченка, 107. (Реалізація проекту бюджету участі – «Благоустрій прибудинкових територій») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	1000,0	984,66	Роботи завершено
		10.1.2. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131. (Реалізація проекту бюджету участі – «Європейський сквер на Крошні!») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	1500,0	1453,82	Роботи завершено

	10.1.3. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням алеї за адресою: м. Житомир, Бульвар Польський, 13. (Реалізація проекту бюджету участі – «Алея здоров'я») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	500,0	471,27	Роботи завершено
	10.1.4. Капітальний ремонт території благоустрою між мікрорайоном Крошня та вул. Вільський Шлях в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – « <i>Благоустрій стежки між Крошнею та Вільським Шляхом (колишня Максютова)</i> ») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	470,19	470,19	Роботи завершено
	10.1.5. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 104. (Реалізація проекту бюджету участі – « <i>Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)</i> ») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	694,98	682,05	Роботи завершено
	10.1.6. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – « <i>Територія здоров'я на Мальованці</i> ») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	500,0	500,0	Роботи завершено
	10.1.7. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – « <i>Дитяча мрія - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері</i> ») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	473,1	473,1	Роботи завершено

		10.1.8. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 102. (Реалізація проекту бюджету участі – «Сучасна зупинка») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	499,22	497,64	Роботи завершено
		10.1.9. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Зеленого лабіринту" на території парку культури та відпочинку ім. Ю.О. Гагаріна в м.Житомирі (Реалізація проекту бюджету участі – «Перший в Житомирській області "Зелений Лабіринт"») (в т.ч. виготовлення ПКД)	2019	УКБ	1435,00	1419,02	Роботи завершено

В.о. начальника управління капітального будівництва

О.В. Діхтяр

6. Оцінка ефективності виконання Програми

№ з/п	Найменування показника	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	Показники затрат				
	Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів	1403060,00 тис. грн	567900,00 тис. грн	Відсутність фінансування	Подано пропозиції до місцевого бюджету, щодо виділення коштів для реалізації об'єктів
2	Показники продукту				
	Кількість об'єктів, які планується побудувати, відремонтувати	267	120	Відсутність фінансування	Подано пропозиції до місцевого бюджету, щодо виділення коштів для реалізації об'єктів