

Заключний звіт
про результати виконання Комплексної цільової Програми «Ефективне та
надійне житлове господарство – мешканцям міста на 2018-2020 роки»
Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

1. Основні дані

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:
від 18.12.2017 №859, від 01.03.2018 №940, від 26.06.2018 №1046, від 21.08.2018
№1110, від 27.09.2018 №1168, від 18.12.2018 №1282, від 07.02.2019 №1344, від
23.04.2019 №1403, від 20.06.2019 №1485, від 17.09.2019 №1563, від 18.12.2019
№1702, від 03.04.2020 №1792, від 18.06.2020 №1884, від 30.07.2020 №1954, від
28.09.2020 №2005, від 17.12.2020 №19

2. Відповідальний виконавець Програми: управління житлового господарства
міської ради

3. Термін реалізації Програми: 2018 – 2020 роки

4. Мета та результати її досягнення

Мета Програми – Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства в м. Житомирі на засадах задоволення потреб споживачів житлово-комунальних послуг, створення безпечних і комфортних умов їх проживання, використання енергоефективних технологій при проведенні робіт із капітального ремонту, запобігання виникнення небезпечних ситуацій у функціонуванні систем життєзабезпечення, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, шляхом зміни форм і методів управління багатоквартирними будинками міста.

Реалізація зазначених завдань і заходів Програми дозволила:

- створити прозорий механізм співфінансування капітального ремонту житлового фонду міста;
- зменшити видатки з міського бюджету на проведення капітального ремонту житлового фонду за рахунок використання коштів співвласників;
- забезпечити належні умови для проживання мешканців міста, покращити якість послуг та подовжити термін експлуатації наявного житлового фонду, його інженерних мереж та прибудинкових і внутрішньоквартальних територій;
- покращити умови відпочинку мешканців;
- покращити технічний стан житлових будинків шляхом проведення поточного та капітального ремонтів житлових будинків;
- покращити благоустрій та технічний стан асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів;
- утримувати в належному санітарному стані дворові території;
- забезпечити естетичний та привабливий зовнішній вигляд міста;
- створити безпечні умови проживання мешканців при користуванні ліфтами у житлових будинках;

- покращити якість питної води у шахтних колодязях загального користування.

5. Фінансування заходів Програми. (Додаток 1).

6. Оцінка ефективності виконання Програми. (Додаток 2).

Начальник управління житлового господарства
міської ради

А.В. Гуменюк

5.Фінансування заходів Програми

Додаток 1

№ п/п	Завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоду, тис.грн.	Інформація про виконання заходу або причини його невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ 4.1. Ремонт, реконструкція житлового фонду та благоустрій прибудинкових територій та проїздів, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, забезпечення енергоефективності та енергозбереження у багатоквартирних будинках							
1.	Провести капітальний ремонт житлового фонду, прибудинкових та внутрішньо-квартальних територій м. Житомира	1.1.Капітальний ремонт житлових будинків та їх конструктивних елементів, а саме: капремонт та заміна електричного освітлення, силових проводок, приладів обліку, розподільчих щитів в житлових будинках, в т.ч. виготовлення ПКД та технічної документації (в т.ч. за пропозиціями депутатів)	2018-2020 роки	УЖГ міської ради	249,3	95,7	Проведено капремонт на 1 об'єкті (вул.Шевченка, 43)
		1.2.Капітальний ремонт житлових будинків, в т.ч. ветхих і аварійних, та окремих конструктивних елементів, з них:			10412,2	5373,0	Завершено капремонт на 7 об'єктах
		капітальний ремонт зливової каналізації житлового будинку за адресою: пров.3-й Березівський, 6			250,0	247,0	Проведено капітальний ремонт лівневої каналізації житлового будинку за адресою: пров.3-й Березівський, 6
		капітальний ремонт сис-теми водозливу покрівлі житлового будинку за адресою вул.Генерала Всеволода Петріва, 17			139,6	126,2	Проведено капітальний ремонт системи водозливу покрівлі житлового будинку за адресою вул.Генерала Всеволода Петріва,17

капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі холодного водопостачання, в т.ч. насосного обладнання для підвищення тиску води у житловому будинку за адресою: вул.Лермонтовська, 20 (виготовлення ПКД здійснити за рахунок коштів співвласників ОСББ)	120,0	120,0	Проведено капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі холодного водопостачання, в т.ч. насосного обладнання для підвищення тиску води у житловому будинку за адресою: вул.Лермонтовська, 20
капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі холодного водопостачання, в т.ч. насосного обладнання для підвищення тиску води у житловому будинку за адресою: просп.Миру, 12	170,0	0,0	Перехідний об'єкт на 2021 рік
капітальний ремонт сходів у підвал житлового будинку по вул. Велика Бердичівська, 3 у м. Житомирі (на умовах співфінансування)	150,0	118,7	Проведено капітальний ремонт сходів у підвал житлового будинку по вул.Велика Бердичівська, 3 у м.Житомирі
1.4.Реконструкція нежитлових приміщень під житло для учасників бойових дій в зоні АТО та інших пільгових категорій населення, в т.ч. на ПКД, а саме:	2310,0	1074,4	
в житловому будинку по вул. І Гонти, 2 на виконання робіт та виготовлення ПКД	268,0	261,9	Проведена реконструкція нежитлового приміщення під житло у житловому будинку по вул.І.Гонти, 2
в житловому будинку по пров. Паперовий, 16 на виконання робіт та виготовлення ПКД	992,0	812,5	Проводяться роботи в житловому будинку по пров.Паперовому, 16 (перехідний об'єкт на 2021 рік)

	1.5.Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та проїздів, в т.ч. ОСББ, та з відновленням підпірних стінок, в т.ч. за пропозиціями депутатів,	2019-2020 роки	УЖГ міської ради	28975,2	24766,6	Проведено капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій 27 житлових будинків
	з них: обласний бюджет			1350,0	1350,0	
	1.6. Капітальний ремонт території благоустрою з встановленням дитячих майданчиків за адресами: пров. Вацківський, 9 вул. Бориса Тена, 96 просп. Миру, 12 вул. Бориса Тена, 104 вул. Вітрука, 13 вул. Вітрука, 55 вул. Гоголівська, 73 майдан Мистецькі Ворота, 7 проїзд Академіка Тутковського, 12	2019 рік	УЖГ міської ради	1620,0	1618,0	Проведено капітальний ремонт території благоустрою з встановленням дитячих майданчиків
	з них: обласний бюджет			1620,0	1618,0	
Провести капітальний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування	1.7.Капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування (кошти співвласників не менше 30%, а решта (різниця) - кошти місцевого бюджету), а саме:	2019-2020 роки	УЖГ міської ради	4577,0	1883,1	Обмеженість фінансування
	капітальний ремонт ліфтів			1771,4	1764,2	Проведено капітальний ремонт 53 ліфтів
	інші види капітального ремонту			2805,6	118,9	Проведено капітальний ремонт загальнобудинкової мережі централізованого тепlopостачання ОСББ "Перший Фабричний - 5". Перехідні 4 обекти на 2021 рік

2.	Забезпечити надійну та безперебійну експлуатацію ліфтів в житловому фонді, в т.ч. ОСББ	2.1. Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду, в т.ч. житлових будинків ОСББ, з них:	2018-2020 роки	УЖГ міської ради			Виконаний капітальний ремонт 42 ліфтів
		обласний бюджет			3990,0	2636,4	Проведено ремонтні роботи 4-х ліфтів в житловому будинку
		2.2. Проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ (передпроектні роботи)			150,0	149,0	Проведена експертна оцінка технічного стану 393 ліфтів
3.	Провести капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Житомира	3.1. Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ, в т.ч. виготовлення ПКД	2018-2020 роки	УЖГ міської ради	25000,0	11034,4	У 2018-2019 роках виконано капітальний ремонт в 17 житлових будинках ОСББ. В місцевому бюджеті на 2020 рік кошти не передбачені
4.	Забезпечити ремонт житлового фонду, прибудинкових територій, елементів та їх облаштування, інші заходи	4.1. Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт в житлових будинках, елементів прибудинкових територій, проведення ремонтних робіт (реконструкції), облаштування прибудинкових територій житлового фонду підприємств комунальної власності, ЖБК, ОСББ та ін. (в т.ч. за пропозиціями депутатів), з них:	2018-2020 роки	УЖГ міської ради	6215,0	5683,9	Виконувались заходи на потреби виборчих округів за пропозиціями депутатів міської ради
		обласний бюджет					

4.2.Придбання, встановлення та ремонт дитячих і спортивних ігрових майданчиків (комплексів) та їх елементів, /в т.ч. за пропозиціями депутатів/, з них:	2018-2020 роки	УЖГ міської ради, КП "Інспекція з благоустрою" міської ради	2207,7	2149,5	Виконувались заходи на потреби виборчих округів за пропозиціями депутатів міської ради
обласний бюджет			252,6	252,6	
4.3.Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів на прибудинкових територіях житлового фонду/в т.ч. за пропозиціями депутатів/, з них:	2018-2020 роки	УЖГ міської ради	541,2	540,8	Облаштовано 14 контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів, придбано контейнери для ОСББ "Перспект миру, 12"
обласний бюджет			25,0	25,0	
4.6.Виготовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду м.Житомира (II черга)	2018-2020 роки		218,8	217,6	Виготовлено електронну карту-довідник та проводились роботи з надання послуг з технічної підтримки сайту, домену та хостингу електронної карти-довідника житлового фонду м.Житомира
4.8.Виготовлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків на фасади житлових будинків	2018-2020 роки		481,3	459,0	Виготовлено 1532 покажчики (таблички) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків на фасади житлових будинків
4.9.Встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	2018-2020 роки		158,0	157,6	Встановлено 1532 покажчики (таблички) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків на фасади житлових будинків

4.10. Капітальний ремонт, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія" за адресою: Бульвар Польський, 7 м. Житомир	2018-2020 роки
4.11. Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків	2019 рік
4.12. Поточний ремонт приміщень із встановленням вікон в місцях загального користування в житлових будинках за адресами: вул. Д. Донцова, 1/11, вул. Л. Качинського, 1, вул. Шевченка, 21, вул. В Бердичівська, 7, вул. Небесної Сотні, 7/20, вул. Гоголівська, 104, вул. М. Бердичівська, 1	
4.13. Забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів, з них: з несанкціонованих звалищ ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ	
4.14. Обробка дерев'яних конструкцій вогнезахисними сумішами об'єктів комунальної власності, де розташовані дитячі будинки сімейного типу (провул. Скельний, 3)	2020 рік

1307,6	953,2	Проведено капітальний ремонт, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія" за адресою Бульвар Польський, 7 м. Житомир
28660,0	28159,7	Проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлового фонду на 251 об'єктах.
300,0	300,0	Проведено поточний ремонт приміщень із встановленням вікон в місцях загального користування в житлових будинках
1710,0	1705,2	
810,0	810,0	Вивезено 9031 куб.м. побутових відходів з 2-х несанкціонованих звалищ
900,0	895,2	Проводилась ліквідація безхазяйних звалищ, з яких вивезено 9981 куб.м. відходів
20,0	0,0	В місцевому бюджеті кошти не передбачені

4.15. Капітальний ремонт частини житлового будинку за адресою: м. Житомир, провул. Скельний, 3 кв.2	2020 рік
4.16. Поточний ремонт нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках	2020 рік
4.17. Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків за адресами: вул. Троянівська, 18 та вул. Володимирська, 3; вул. Івана Мазепи, 79; вул. І. Сльоти, 2; вул. Білоруська (навпроти будинків №36 та №38); вул. Перемоги, 54 на умовах співфінансування 70/30, в т.ч за рахунок коштів, передбачених для забезпечення потреб виборчого округу м.Житомира за пропозиціями депутатів та коштів цільового фонду	2020 рік
4.18.Виготовлення ПКД на будівництво дитячого ігрового майданчика по провул. 3-й Селецький в м. Житомирі	2020 рік

360,0	358,3	Проводені роботи по капітальному ремонту частини житлового будинку по пров.Скельному, 3 кв.2
658,0	654,6	Проведено поточний ремонт 14 нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках
300,9	227,0	Придбано та встановлено 5 дитячих ігрових майданчиків за адресами: вул.Троянівська, 18 та вул.Володимирська, 3; вул.Івана Мазепи, 79, вул.І.Сльоти, 2; вул Білоруська (навпроти будинків №36 та №38); вул.Перемоги, 54
25,0	0,0	Перехідний об'єкт на 2021 рік

		4.19.Капітальний ремонт віконних блоків у місцях загального користування житлового будинку за адресою: м.Житомир, вул.Чорновола, 6 на умовах співфінансування за рахунок коштів, передбачених для забезпечення потреб виборчого округу м.Житомира за пропозиціями депутатів	2020 рік		300,0	279,9	Проведено капітальний ремонт віконних блоків у місцях загального користування житлового будинку за адресою: м.Житомир, вул.Чорновола, 6
5.	Забезпечити енергоефективність та енергозбереження у багатоквартирних	5.1. Капітальний ремонт віконних і дверних блоків у місцях загального користування житлових будинків	2019 рік		4000,0	3989,9	Проведено роботи по ремонту віконних і дверних блоків у місцях загального користування житлових будинків
7.	Запобігти та ліквідувати надзвичайні ситуації та наслідки стихійного лиха	7.1. Демонтаж (розбирання, знесення) будівель	2018-2020 роки	УЖГ міської ради	110,0	39,6	Виконані роботи по демонтажу (розбирання, знесення) 1 об'єкта
		7.2. Придбання дезінфікуючих засобів для прибирання місць загального користування в багатоквартирних будинках та обробки контейнерів для сміття	2020 рік	УЖГ міської ради, КАТП-0628	200,9	200,9	Проведена дезінфекція місць загального користування в багатоквартирних будинках та оброблені контейнери для сміття
Розділ 4.2. Підтримка діяльності житлово-комунальних підприємств							
1.	Фінансове забезпечення житлово-комунальних підприємств, їх розвиток	1.1.Внески до Статутних капіталів підприємств комунальної власності на:			0,0	0,0	
		Погашення заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуваннями КП "ЖВПАР" Житомирської міської ради		УЖГ міської ради	1105,0	0,0	

	1.2. Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату для КП "ЖВΠΑР" Житомирської міської ради
	Фінансова підтримка на відшкодування витрат з виплати основної заробітної плати та сплати податків і зборів на зарплату для КАТП 0628 Житомирської міської ради
	1.3. Фінансова допомога КП "ВЖРЕП №11" для відшкодування понесених витрат КАТП 0628 за виконані роботи з вивезення та захоронення побутових відходів з території КП "ВЖРЕП №9" та КП "ВЖРЕП №11"
	1.4. Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату для КП "ВЖРЕП №11" Житомирської міської ради
	1.5. Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату для КП "ВЖРЕП №14" Житомирської міської ради

2018-2020
роки

УЖГ міської ради	1100,0	1100,0	Надана фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату для КП "ЖВПАР" Житомирської міської ради
УЖГ міської ради	545,0	545,0	Надана фінансова підтримка на відшкодування витрат з виплати основної заробітної плати та сплати податків і зборів на зарплату для КАТП 0628 Житомирської міської ради
УЖГ міської ради	900,0	899,9	Надана фінансова допомога КП "ВЖРЕП №11" для відшкодування понесених витрат КАТП 0628 за виконані роботи з вивезення та захоронення побутових відходів з території КП "ВЖРЕП №9" та КП "ВЖРЕП №11"
УЖГ міської ради	299,5	299,5	Надана фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату для КП "ВЖРЕП №11" Житомирської міської ради
УЖГ міської ради	379,5	379,5	Надана фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату для КП "ВЖРЕП №14" Житомирської міської ради

		1.6. Фінансова підтримка для погашення боргу КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради перед КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради за тепlopостачання		УЖГ міської ради	49,2	49,2	Надана фінансова підтримка для погашення боргу КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради перед КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради за тепlopостачання
		1.7. Фінансова підтримка на виплату заборгованості по заробітній платі та сплату податків і зборів на зарплату для КП "ВЖРЕП №15" Житомирської міської ради		УЖГ міської ради	350,0	349,0	Надана фінансова підтримка на виплату заборгованості по заробітній платі та сплату податків і зборів на зарплату для КП "ВЖРЕП №15" Житомирської міської ради
		1.8. Фінансова підтримка на виплату заборго-ваності по заробітній платі та сплату податків і зборів на зарплату для КП "ВЖРЕП №16" Житомирської міської ради		УЖГ міської ради	119,0	119,0	Надана фінансова підтримка на виплату заборгованості по заробітній платі та сплату податків і зборів на зарплату для КП "ВЖРЕП №16" Житомирської міської ради
		1.9. Фінансова підтрим-ка на виплату заборго-ваності по заробітній платі та сплату податків і зборів на зарплату для КП "ВЖРЕП №5" Житомирської міської ради		УЖГ міської ради	1473,6	250,0	Частково надана фінансова підтримка на виплату заборгованості по заробітній платі та сплату податків і зборів на зарплату для КП "ВЖРЕП №5" Житомирської міської ради
		1.10. Фінансова підтримка на виплату заборгованості по заробітній платі та сплату податків і зборів на зарплату для КП "ВЖРЕП №13" Житомирської міської ради		УЖГ міської ради	738,7	250,0	Частково надана фінансова підтримка на виплату заборгованості по заробітній платі та сплату податків і зборів на зарплату для КП "ВЖРЕП №13" Житомирської міської ради
		1.11. Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	2020 рік	УЖГ міської ради	253,7	221,9	Відшкодовано витрати на оплату послуг з утримання 5 нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках

2.	Оновити матеріально-технічну базу житлово-комунальних підприємств	2.1. Придбання вантажного автомобіля малої тоннажності для КП "ВЖРЕП №6" та КП "ВЖРЕП №9" Житомирської міської ради	2018-2020 роки	УЖГ міської ради	1200,0	0,0	
		2.2. Придбання спецобладнання для КП "ЖВПАР" (прочищення каналізації)			60,0	0,0	
Розділ 4.3. Виконання робіт з очищення шахтних колодязів загального користування							
1.	Виконати роботи з очищення шахтних колодязів загального користування	1.1. Очищення шахтних колодязів загального користування	2018-2020 роки	УЖГ міської ради	364,6	364,6	Проводилась очистка 28 шахтних колодязів загального користування на території міста
Розділ 4.4. Забезпечення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради							
1.	Здійснювати контроль за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства	1.1. Утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства	2018-2020 роки	УЖГ міської ради	1730,4	1638,5	Відділом технагляду забезпечувався контроль за ремонтними роботами на об'єктах житлового фонду
Розділ 4.5. Виготовлення документації на житловий фонд та землю							
1.	Виготовити технічну документацію	1.1. Виготовлення технічної документації на житловий фонд, який переданий /або передається/ в управління ОСББ, управителям багатоквартирних будинків та інших документів (актів, схем, паспортів) відповідно до п.2.2 наказу Мінжи-глокомунгоспу України від 02.02.2009 №13	2018-2020 роки	УЖГ міської ради	2024,0	0,0	
	2.	Обстежити технічний стан житлових будинків			2.1. Обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків	409,8	334,9
Розділ 4.6. Створення сприятливого для життєдіяльності населення міста довкілля							

1.	Забезпечити збереження та утримання в належному стані зелених насаджень на прибудинкових територіях	2.1. Догляд за деревами і кущами (обрізання крон дерев, вирізування сухих гілок, знешкодження омели). Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, садіння нових дерев і кущів, знешкодження омели, з них:	2019-2020 роки	УЖГ міської ради	1053,0	1044,8	На прибудинкових територіях житлового фонду кронувано 213 одиниць та видалено 355 зелених насаджень
2.1.1. Видалення засохлих, пошкоджених дерев		0,0			0,0		
2.1.2. Кронування дерев		198,0			198,0		

Начальник управління житлового господарства міської ради

А.В. Гуменюк

№ п/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Ремонт, реконструкція житлового фонду та благоустрій прибудинкових територій та проїздів, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, забезпечення енергоефективності та енергозбереження у багатоквартирних будинках						
Завдання 1. Провести капітальний ремонт житлового фонду, прибудинкових та внутрішньоквартальних територій м.Житомира						
II	Показники продукту програми					
1.	Кількість будинків, які планується капітально відремонтувати, з них:	один.	79	42	Обмеженість фінансування	
	електрощитові, розподільчі щити, силові проводки, прилади обліку	один.	7	6	Обмеженість фінансування	
2.	Кількість будинків, в т.ч. ветхих та аварійних та їх конструктивних елементів, в яких планується проведення капітального ремонту	один.	25	11	Обмеженість фінансування	
3.	Кількість нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту	один.	7	4	Обмеженість фінансування	
4.	Площа прибудинкових територій та проїздів, на якій планується проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій та проїздів з відновленням підпірних стінок	кв.м.	40243,4	32004,75	Коригувались ПКД та відновлювались (монтаж, демонтаж) підпірні станки на 2-х об'єктах	
5.	Кількість ліфтів в житловому фонду, що планується капітально відремонтувати на умовах співфінансування	один.	39	53	За результатами конкурсного відбору	
6.	Кількість будинків, які планується капітально відремонтувати на умовах співфінансування	один.	9	1	За результатами конкурсного відбору	4 об'єкти перехідні на 2021 рік
7.	Кількість територій благоустрою, які планується капітально відремонтувати з встановленням дитячих майданчиків	один.	9	9		
IV	Показники якості програми					
1.	Відновлення житлового фонду	%	0,008	0,007		
2.	Покращення експлуатаційних показників будинків	%	0,64	0,54		

3.	Зменшення частки ветхих і аварійних об'єктів	%	1,9	1,2		
4.	Створення умов мешканцям для комфортного проживання	%	7833	11000		
Завдання 2.Забезпечити надійну та безперерійну експлуатацію ліфтів в житловому фонді, в т.ч. ОСББ						
II	Показники продукту програми					
1.	Кількість ліфтів в житловому фонді, що планується капітально відремонтувати, в т.ч. будинках ОСББ	один.	139	126	Обмеженість фінансування	
2.	Кількість ліфтів, на які планується провести експертну оцінку технічного стану, в т.ч в будинках ОСББ	один.	427	393	Вчасно не подані документи від ОСББ	
IV	Показники якості програми					
1.	Зменшення зношених ліфтів	%	14	12,5		
Завдання 4.Забезпечити ремонт житлового фонду, прибудинкових територій, елементів та їх облаштування, інші заходи						
II	Показники продукту програми					
1.	Кількість будівель, в яких планується проведення ремонтних робіт та облаштування прибудинкових територій	один.	336	328	Уточнення ПКД	
2.	Кількість будинків, в яких планується проведення ремонту та влаштування дитячих ігрових майданчиків	один.	60	59		
3.	Кількість контейнерних майданчиків, які планується влаштувати на прибудинкових територіях	один.	37	14	Уточнення ПКД	
4.	Кількість відходів, що планується зібрати, видалити, знешкодити і захоронити	куб.м.	19065,67	19012,0		
5.	Кількість електронних карт-схем прибудинкових територій, що планується виготовити	один.	1	1		
6.	Кількість житлових будинків, де планується виготовити покажчики (таблички) назви вулиці, провулка, площі та номерні знаки	один.	1459	1532	За результатами проведеного тендеру	
7.	Кількість житлових будинків, де планується встановити покажчики (таблички) назви вулиці, провулка, площі та номерні знаки	один.	1459	1532		

8.	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт, влаштування ігрового та спортивного простору «Дитячий парк «Моя дитяча мрія» за адресою: Бульвар Польський, 7 м. Житомир	один.	1	1		
9.	Площа дворових територій, на якій планується проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття	кв.м.	59708,4	58666,0	Коригування ПКД	
10.	Кількість житлових будинків, в яких планується провести капітальний ремонт віконних і дверних блоків у місцях загального користування	один.	28	28		
11.	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт дитячого будинку сімейного типу	один.	1	1		
12.	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках	один.	14	14		
13.	Кількість дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити на умовах співфінансування 70/30	один.	5	5		
14.	Кількість ПКД на будівництво дитячих майданчиків, яку планується виготовити	один.	1			Перехідні видатки на 2021 рік
IV	Показники якості програми					
1.	Зменшення втрат тепла у будинках	%	2,5	2,5		
2.	Рівень поліпшення стану житлового фонду та прибудинкових територій	%	0,02	0,02		
3.	Динаміка площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення поточного ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	179,4	176,3		
4.	Створення умов для комфортного проживання в будинках ОСББ	осіб	30800	30000		
5.	Створення умов для комфортного проживання в дитячих будинках сімейного типу	осіб	45	45		
Завдання 7. Запобігти та ліквідувати надзвичайні ситуації та наслідки стихійного лиха						
II	Показники продукту програми					

1.	Кількість житлових будинків, де планується провести демонтаж (розбирання, знесення)	один.	1	1		
2.	Кількість ємностей (5 літрів) дезінфікуючого засобу, який планується придбати	один.	350	350		
IV	Показники якості програми					
1.	Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій	%	100	100		
Розділ 4.2. Підтримка діяльності житлово-комунальних підприємств						
Завдання 1. Фінансова підтримка житлово-комунальних підприємств						
II	Показники продукту програми					
1.	Обсяг фінпідтримки комунальних підприємств Житомирської міської ради	тис.грн.	5954,5	4241,1	Обмеженість фінансування	
2.	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень, по яких буде проводитись оплата	один.	5	5		
IV	Показники якості програми					
1.	Відсоток зменшення заборгованості в комунальних підприємствах, яким надано фінансову підтримку, по заробітній платі, сплаті податків і зборів на заробітну плату, по теплопостачанню, за виконані роботи	%	100,0	71,2		
2.	Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності	%	100,0	100,0		
Розділ 4.3. Виконання робіт з очищення шахтних колодязів						
Завдання 1. Виконання робіт з очищення шахтних колодязів						
II	Показники продукту програми					
1.	Кількість очищень шахтних колодязів, що планується здійснити	разів	168	168		
IV	Показники якості програми					
1.	Відсоток кількості шахтних колодязів, які планується очистити, до кількості шахтних колодязів, що потребують очищення	%	100	100		
2.	Забезпечення населення приватного сектору якісною питною водою	%	100	100		

Розділ 4.5. Виготовлення документації на житловий фонд та землю						
Завдання 1. Обстежити технічний стан житлових будинків						
II	Показники продукту програми					
1.	Запланована кількість житлових будинків, в яких планується обстежити технічний стан конструкцій	один.	12	9	Відсутність у проектному інституті обладнання для проведення обстеження технічного стану конструкцій	
IV	Показники якості програми					
1.	Питома вага запланованих заходів до потреби	%	100	75		
Розділ 4.6. Створення сприятливого для життєдіяльності населення довкілля						
Завдання 1. Забезпечення поліпшення благоустрою прибудинкових територій						
II	Показники продукту програми					
1.	Кількість видалених засохлих та пошкоджених дерев, кронваних дерев, дерев, на яких планується знешкодити омелу, з них:	один.	549	568	За результатами проведеного тендеру	
IV	Показники якості програми					
1.	Питома вага запланованих заходів до потреби	%	75	78		

Начальник управління житлового господарства міської ради

А.В. Гуменюк