

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **15000000** (код) **Управління капітального будівництва Житомирської міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** (код) **Управління капітального будівництва Житомирської міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. **1516011** (код) **0610 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду"** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Досягнення належної та безперебійної роботи об'єктів житлового фонду

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень.

1	Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: урочище Соколова гора, 8 Іванівської сільської ради (попередня адреса: м.Житомир, вул.Привітня, 13)	-	682 371,84	682 371,84	682 371,84	-	678 321,84	678 321,84	-	-4 050,00	-4 050,00
	Усього	-	682 371,84	682 371,84	682 371,84	-	678 321,84	678 321,84	-	-4 050,00	-4 050,00

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 678 321,84 грн., оплату в сумі 4050,00 грн. планується здійснити у 2020 році.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	-	682 371,84	682 371,84	-	678 321,84	678 321,84	-	-4 050,00	-4 050,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I												
1 <i>запити</i>												
1.1	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту житлових будинків	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	682 371,84	682 371,84	-	678 321,84	678 321,84	-	-4 050,00	-4 050,00
Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 678 321,84 грн., оплату в сумі 4050,00 грн. планується здійснити у 2020 році.												
2 <i>продукту</i>												
2.1	кількість житлових будинків на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	1	1	-	-	-

3 ефективності										
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	682 371,84	682 371,84	-	678 321,84	678 321,84	-4 050,00
Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 678 321,84 грн., оплату в сумі 4050,00 грн. планується здійснити у 2020 році.										
4 якості										
4.1	рівень готовності житлових будинків	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	99,4	99,4	-0,6
Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даного заходу. Об'єкт завершено. Фактично виконано робіт на 678 321,84 грн., оплату в сумі 4050,00 грн. планується здійснити у 2020 році.										
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2019 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, крім видатків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування.										


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з капітального ремонту житлового будинку, що діє в рамках КПКВК 1516011.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

В.В.Глазунов
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.І.Ромазанович
(ініціали та прізвище)