

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			36072499 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)			36072499 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	"Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану транспортної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення покращення об'єктів транспортної інфраструктури

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Капітальний ремонт вул. Перемоги (від майдану Соборного до майдану Короленка) в м. Житомирі	-	8 058 220,21	8 058 220,21	-	8 058 220,21	8 058 220,21	-	-	-
2	Капітальний ремонт вулиці Кооперативна в м. Житомирі	-	7 366 152,64	7 366 152,64	-	7 366 152,64	7 366 152,64	-	-	-
3	Капітальний ремонт вул. Західна (від вул. Святого Йоана Павла II до вул. Каховської) в м. Житомирі	-	111 093,18	111 093,18	-	111 093,18	111 093,18	-	-	-
4	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лева Качинського в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
5	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Чуднівська в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	-	323 678,00	323 678,00	-	318 678,00	318 678,00	-	-5 000,00	-5 000,00
6	Капітальний ремонт вул. Київська (від майдану Соборного до вул. Небесної Сотні) в м. Житомирі (коригування ПКД)	-	141 868,00	141 868,00	-	141 868,00	141 868,00	-	-	-
7	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Велика Бердичівська (вул. Довженка – перехрестя вул. Льва Толстого та вул. Жуйка) в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	-	249 338,00	249 338,00	-	249 338,00	249 338,00	-	-	-
8	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Вересівський шлях та дороги Житомир - Вереси до перехрестя з дорогою Київ - Чоп в м. Житомирі	-	7 350 223,91	7 350 223,91	-	7 350 223,91	7 350 223,91	-	-	-
9	Капітальний ремонт вул. Велика Бердичівська (від бульвару Старого до вул. Довженка) в м. Житомирі	-	11 058 199,84	11 058 199,84	-	11 058 199,84	11 058 199,84	-	-	-
	Усього	-	34 678 773,78	34 678 773,78	-	34 673 773,78	34 673 773,78	-	-5 000,00	-5 000,00

Відхилення виникли, у зв'язку з ненаданням вчасно підрядником актів виконаних робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	-	34 678 773,78	34 678 773,78	-	34 673 773,78	34 673 773,78	-	-5 000,00	-5 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

4.2	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	99,3	99,3	-	-0,7	-0,7
-----	--	---	------------	---	-------	-------	---	------	------	---	------	------

Відхилення виникли, у зв'язку з ненаданням вчасно підрядником актів виконаних робіт. Об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2020 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, крім видатків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із ненаданням вчасно підрядником актів виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок проведених робіт надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них було поліпшено транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, забезпечені безпечні та зручні умови для руху транспортних засобів.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.В.Глазунов
(ініціали, прізвище)

Т.І.Ромазанович
(ініціали, прізвище)