

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36072499	(код за ЄДРПОУ)					
	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	36072499	(код за ЄДРПОУ)					
2.	1511021	Надання загальної середньої освіти закладками загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)					
3.	1511021	Ціль державної політики	(найменування програмної записки з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми									
5.	Мета бюджетної програми									
Підтримка, збереження та відновлення об'єктів загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Забезпечення капітального ремонту закладу освіти									
2	Проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти									
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:										
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
Гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укріплення) в будівлі Лівею №21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Річтера, 6-а	0,00	14981978,46	14981978,46	0,00	14006768,01	14006768,01	0,00	-975210,45	-975210,45
2	Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00

7	рівень готовності об'єкта капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	витрати на капітальний ремонт об'єкта закладу освіти	грн.	Станом на 01.01.2025 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 975210,45 грн.)								
2	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти внесено до переліку пріоритетних напрямів на 2025 рік	грн.	Станом на 01.01.2025 року проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти внесено до переліку пріоритетних напрямів на 2025 рік								
	Продукту										
3	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.								
4	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	од.	Роботи по 3 об'єктам не розпочалися.								
	Ефективності										
5	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Станом на 01.01.2025 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 975210,45 грн.)								
6	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн.	Станом на 01.01.2025 року проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти внесено до переліку пріоритетних напрямів на 2025 рік.								
	Якості										
7	рівень готовності об'єкта капітального ремонту	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.								
8	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів закладів освіти	відс.	Станом на 01.01.2025 року проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти внесено до переліку пріоритетних напрямів на 2025 рік.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2024 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, крім вилатків, які перенесені на наступний рік.

10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти, що діє в рамках КПКВК 1511021.

*** Занявляються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються покращення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ
(Підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Тетяна РОМАЗАНОВИЧ
(Підпис)