

По управлінню капітального будівництва
станом на 01.11.2018р

№ з/п	Назва проекту - переможця	Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис.грн.			Виконані роботи		Отриманий результат	
				Плановий	Фактичний	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис.грн		
								Планово		Фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Екосквер на Старому бульварі	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням екоскверу на Старому Бульварі (за адресою: Старий Бульвар,7 у м.Житомирі.	Завершено	485,99	482,02	3,97	Встановлено альтанку "Екосквер"	485,99	482,02	Альтанка для житомирян
2	Вуличний сценічний майданчик "Натхнення" на Бульварі Польському	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням з влаштуванням вуличного сценічного майданчику "Натхнення" на Бульварі Польському.	Виконання будівельно-монтажних робіт	950,00	9,00	941,00	—	950,00	—	—
3	Громадська інтернет-бібліотека "Велесова книга"	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському.	Виконання будівельно-монтажних робіт	997,00	12,00	985,00	—	997,00	—	—
4	Музична школа - симфонія дитячих мрій	Капітальний ремонт будівлі КП СМНЗ музична школа №3 за адресою: м.Житомир, вул.В.Бердичівська,122 (Музична школа - симфонія дитячих мрій)	Роботи завершуються	990,00	661,60	328,40	Утеплено будівлю, влаштовано покрівлю	990,00	661,60	Відремонтована музична школа