

Управління капітального будівництва міської ради

За 2018

№ з/п	Назва проекту-переможця	Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.		Залишок станом на початок звітного періоду	Виконані роботи		Отриманий результат	
				План	Факт		Найменування робіт	Вартість, тис. грн.		
								План		Факт
1	Вуличний сценічний майданчик «Натхнення» на Бульварі Польському	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного майданчику «Натхнення» на Бульварі Польському.	Проектно-кошторисну документацію подано на експертизу	950,0	298,90	651,1	Змонтовано Фундамент	950,0	298,90	Роботи припинено, у зв'язку з несприятливими погодними умовами, продовження робіт планується з покращенням погодних умов.
2	Громадська інтернет-бібліотека «Велесова книга»	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки «Велесова книга» Бульварі Польському.	Проектно-кошторисну документацію подано на експертизу	997,0	322,339	674,7	Змонтовано фундамент	997,0	322,339	Роботи припинено, у зв'язку з несприятливими погодними умовами, продовження робіт планується з покращенням погодних умов.
3	Музична школа – симфонія дитячих мрій	Капітальний ремонт будівлі КП СМНЗ музична школа №3 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська, 122 (Музична школа-симфонія дитячих мрій).	Виконуються будівельно-монтажні роботи	990,0	984,871	5,1291	Замінено покрівлю, розпочато утеплення фасаду	990,0	984,871	Роботи продовжуються
4	Ексквер на Старому бульварі	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням ескверу на Старому Бульварі.	Підготовка введення в експлуатацію	485,993	485,567	0,000	Виконано комплекс будівельних робіт	485,993	485,567	Роботи виконано на 100%

В.о. начальника управління
капітального будівництва

Діхтяр О.В.