

ЗВІТ
про результат виконання
Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2023 роки
за I півріччя 2021 року

Рішення Житомирської міської ради від 17.06.2021 №189

Управління транспорту і зв'язку

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. Утримання									
1	Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.	1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло", інші суб'єкти господарювання	3 644,00	2 855,77	1 484,24	50%	Виконується: здійснюється ТО щомісяця та аварійний ремонт у випадку поломки. Замінюються лампи. За I півріччя замінено 615 ламп.
		1.2. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	2018-2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло", інші суб'єкти господарської діяльності	1 941,00	1 618,46	897,41	50%	Здійснюється заміна знаків у разі їх неналежного технічного стану. Встановлюються нові. Замінено 900 знаків та встановлено 227 нових.
		1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	2018-2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло", інші суб'єкти господарювання	1 225,00	640,00	252,15	50%	Використано 72043 кВт електроен.
		1.4. Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	890,00	500,00	161,70	50%	Виконується: здійснюється заміна та ремонт, в т.ч. фарбування пошкоджених секцій. Встановлюються нові секції за заявками, рішеннями комісії з БДР. Відремонтовано та пофарбовано 1642 м.п. турнікетного огороження.
		1.5. Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	300,00	203,60	0,00	50%	Виконується: встановлено 623 секції пристроїв, 31 адреса. Встановлюються на виконання рішень комісії з БДР
		1.6. Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: - "напівсферичні кулі" - стовпчики	2018-2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	120,00	103,31	0,00	0%	Антипаркувальні пристрої не встановлювались. Встановлюються відповідно до заявок, в т.ч. рішень комісії з БДР.

		1.7. Нанесення дорожньої розмітки	2018-2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання	4 800,00	3 351,50	120,41	5%	Нанесено розмітки 1282,6 м.кв.
		1.8. Поточний ремонт вулиць та доріг	2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання	80 000,00	40 850,00	9 401,12	23%	Відремонтовано 18624 м. кв.
		1.9. Утримання вулиць та доріг	2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання	45 000,00	42 960,36	17 863,63	42%	Здійснюється прибирання дорожнього змету, косіння трави.
2. Удосконалення									
3	Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів.	2.2.6.«Організація дорожнього руху по провул.1-й Богунський в м. Житомирі (в частині реконструкції змін напрямків руху)»	2021	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО Міськвітло", КП "УАШ" міської ради, УТІЗ міської ради, інші суб'єкти господарювання	25,00	0,00	0,00	100%	Виготовлено схему силами КП, впроваджено односторонній рух.
		2.2.7. Виготовлення комплексної схеми організації дорожнього руху в м. Житомирі	2021-2023		1 500,00	0,00	0,00	0%	Відсутнє фінансування.
		2.2.8. "Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи (від проспекту Незалежності до вул. М. Грушевського в частині реконструкції змін напрямків руху)"	2021		50,00	48,50	0,00	10%	Замовлено проектну документацію.
		2.2.9. "Організація дорожнього руху по вул. Тараса Бульби-Боровця (від пров. 1-й Індустріальний до вул. Вільський шлях в частині реконструкції змін напрямків руху)"	2021		35,00	0,00	0,00	20%	Виготовлено схему силами КП, надано на погодження в УПП.
		2.2.10. "Організація дорожнього руху по вул. Ольжича (від вул. Володимирської до вул. Старовільської в частині реконструкції змін напрямків руху)"	2021		30,00	0,00	0,00	100%	Впроваджено односторонній рух господарським способом за рахунок власних коштів КП.

4	Впорядкувати розміщення дорожніх знаків, дорожньої розмітки, організувати дорожній рух відповідно до встановлених норм.	2.3. Паспортизація вулиць м. Житомира: Івана Мазепи, Східна, Жуйка, Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Лесі Українки, Домбровського, Івана Сльоти, Радивілівська, Героїв Пожежних, Мала Бердичівська, Театральна, Дмитра Донцова, Фещенка-Чопівського, Пушкінська, Селецька, Промислова, Космонавтів, Цюлковського, Святослава Ріхтера, Корольова, Івана Гонти, Королєнка, Соснова, шосе Київське, Князів Острозьких, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагаріна, м-н Соборний, м-н Перемоги, Леся Качинського, Чуднівська, проспект Незалежності, Хлібна, Вітрука, Небесної Сотні, проспект Миру, Троянівська, Вокзальна, Героїв Базару, Св. Йоана Павла II, Параджанова, Велика Бердичівська, Київська, вул. Перемоги, Михайла Грушевського, Покровська.	2018-2023	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло», КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	834,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовуватись за наявності фінансування.
6	Придбати транспорт, обладнання для ремонту доріг	2.7. Придбання транспортного обладнання	2020-2022	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	15000,00	0,00	0,00	0%	Надано дозвіл КП УАШ на укладання договору лізингу для придбання прибирально-підміт. машини.
3. Створення нових об'єктів									
7.	Побудувати нові світлофорні об'єкти. Замінити старі на нові економічні та запровадити "Зелену хвилю"	3.1. Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч.:	2018-2023 роки	Виконком ЖМР, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР, інші суб'єкти господарювання	3 960,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовуватись за наявності фінансування.
		на перехрестях вулиць:							
		шосе Київське та Поліський проїзд			770,00				
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			50,00				
		Східної та Героїв Крут;			550,00				
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			50,00				
		Київської та Князів Острозьких;			580,00				
в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	50,00								

8	Убезпечити перегин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах.	Селецької та Космонавтів	2021-2023 роки	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП УАШ, інші суб'єкти господарювання	2 060,00				Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в місцевому бюджеті	
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			60,00					
		3.3. Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі:			2790,00					
		–по проспекту Миру			1330,00	0,00	0,00	0%		
		в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи								
		–по проспекту Незалежності			1400,00	0,00	0,00	0%		
	в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи	60,00								
9	Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту	3.4. Придбання дорожнього обладнання: (в т.ч. за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира)	2018-2022 роки	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання	1 530,00	525,00	0,00			
		3.4.1. пристроїв примусового зниження швидкості;			230,00	230,00	0,00	100%	Придбано 378 секцій	
		3.4.2. антипаркувальних пристроїв:								
		–стовпчиків;			100,00	100,00	0,00	0%	Оголошено повторно тендерну закупівлю.	
		–протитаранних стовпчиків (стаціонарних боллардів)			1000,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті	
		–"напівсферичних куль"			65,00	60,00	0,00	100%	Придбано 190 напівсфер.	
		3.4.3. дорожніх конусів, гідробар'єрів інших засобів регулювання дорожнього руху			135,00	135,00	0,00	50%	Придбано 21 велопарковку.	
11.	Забезпечення виконання функцій утримання доріг в належному стані	3.6. Придбання асфальтозмішувальної установки (АБЗ) (на умовах фінансового лізингу)	2021-2023 рр.	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ" ЖМР, інші суб'єкти господарювання	10 000,00	0,00				
12.	Упорядкування паркування в місті	3.7. Організація паркування автотранспорту в м. Житомирі	2021-2023 рр.	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "Житомиртранс" ЖМР, інші суб'єкти господарювання	0,00	0,00	0,00	0%	Впроваджуватиметься без фінансування з бюджету. На стадії внесення змін до нормативної бази та розробки необхідних проєктів рішень. Рішенням ЖМР від 17.06.21 №190 затверджено перелік зем. ділянок для платного паркування.	

		3.8. Впровадження інспекторів з паркування		Виконком ЖМР, Муніципальна інспекція ЖМР, інші суб'єкти господарювання	10 000,00	0,00	0,00		
13.	Запровадити "Зелену хвилю"	3.9. Придбання ПЗ АСУД	2021-2023 рр.	Виконком ЖМР, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР, інші суб'єкти господарювання	499,85	499,85	499,85	100%	Придбано.
14.	Модернізація світлофорів, дорожніх знаків, обладнання для освітлення	3.10. Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	2021-2023 рр.	Виконком ЖМР, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР, інші суб'єкти господарювання	2 000,00	595,00	0,00	24%	Потреба у придбанні контролерів для світлофорів складає 17 шт. Виділено фінанс. на придбання 4 шт.
4. Превентивна діяльність									
15	Встановити пано з витягом із ПДР щодо переходу дороги перед нерегульованими пішохідними переходами.	4.1. Придбання інформаційних панно (для розміщення їх біля нерегульованих пішохідних переходів в м. Житомирі)	2018-2023 роки	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР, УТІЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання	95,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
17	Розмістити банери як соціальну рекламу в ЗМІ	4.3. Розміщення банерів в місті (сіті-лайт, білборд) із соціальною рекламою щодо безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі	2018-2023 роки	УЗГ міської ради, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарювання	25,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
5. Безпека дорожнього руху в м. Житомирі									
19	Визначити точки концентрації ДТП та їх причини	5.1. Аналітичне дослідження проблематики ДТП в м. Житомирі	2021	УТІЗ, виконком ЖМР, КП УАШ, інші суб'єкти господарської діяльності	75,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
Всього					186 368,85	94 751,35	30 680,51		

/ Начальник управління

Виконавець Марина Поплавська



Костянтин ПІДПОКРОВНИЙ