

ЗВІТ									
про результат виконання									
Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021–2023 роки»									
за III квартал 2021 року									
Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 № 43									
Управління капітального будівництва									
1. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Преоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн.	Річний обсяг фінансування тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>1. «Енергоефективність в м. Житомирі»</b>							
1.1.	Поліпшити теплотехнічні характеристики конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста	1.1.4. Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	2018-2021	УКБ	84,24	84,24	0,00	5	Роботи розпочинаються
		<b>2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів освіти</b>							
2.1.	Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти	2.1.1. Будівництво харчоблоку загальноосвітньої школи I-III ступенів №32 по вул. Чуднівська, 48 в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2021	УКБ; Управління освіти	100,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.2. Капітальний ремонт покрівлі з улаштуванням вимощення загальноосвітньої школи I-III ступенів №32 по вул. Чуднівська, 48 в м. Житомирі	2021	УКБ; Управління освіти	2952,02	2952,02	0,0	0	Проведено тендер на виконання будівельних робіт

		2.1.3. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г. Короленка за адресою: м.Житомир, майдан Короленка ,7	2021	УКБ; Управління освіти	1735,40	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.5. Капітальний ремонт обідньої зали Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир, майдан Короленка, 7 (в т.ч. коригування ПКД)	2021	УКБ; Управління освіти	1138,45	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.14. Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4А (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ; Управління освіти	2620,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.18. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського дошкільного навчального закладу №32 за адресою: вул.Г.Самойловича,16 (в т.ч. коригування ПКД)	2021	УКБ; Управління освіти	1095,88	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.19. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського закладу дошкільної освіти № 34 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, проїзд Юрія Кондратюка, 13 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ; Управління освіти	2680,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.36. Капітальний ремонт території благоустрою загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7	2021	УКБ; Управління освіти	6910,30	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.37. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 за адресою: вул. Київська, 49 (в т.ч. коригування ПКД)	2021	УКБ; Управління освіти	1497,40	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.48. Капітальний ремонт спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: м. Житомир вул. Троянівська, 26	2021	УКБ; Управління освіти	3413,23	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування

		2.1.49. Капітальний ремонт покрівель будівлі міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14	2021	УКБ; Управління освіти	4588,25	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.50. Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14	2021-2022	УКБ; Управління освіти	11056,08	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
					99504,75	0,0	0,0	0	
		2.2.52. Капітальний ремонт приміщень їдальні Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ; Управління освіти	4607,50	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.53. Ремонтно-реставраційні роботи будинку школи (літера «А-П») Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ; Управління освіти	31480,96	13000,00	7596,59	20	Роботи тривають
		2.1.54. Будівництво спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48	2021-2022	УКБ; Управління освіти	10152,37	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.55. Будівництво спортивної зали СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий бульвар, 4	2021-2022	УКБ; Управління освіти	11193,40	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.56. Будівництво спортивної зали Житомирського міського ліцею при ЖДТУ за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 26	2021-2022	УКБ; Управління освіти	9954,54	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування

		2.1.61. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи I-III ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 15 (виготовлення ПКД)	2021	УКБ; Управління освіти	100,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.62. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 26 за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 59 (виготовлення ПКД)	2021	УКБ; Управління освіти	100,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.65.Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 21, за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 6-а	2021	УКБ; Управління освіти	2138,26	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
					4989,28	0,0	0,0		
		2.1.66. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в будівлях закладів освіти в м. Житомирі (гімназія №1, ЗОШ № 5, 16, 20, 22) (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ; Управління освіти	5000,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.67. Реконструкція вхідної групи та їдальні загальноосвітньої школи I-III ступенів №10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 (виготовлення ПКД)	2021	УКБ; Управління освіти	100,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.70. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського,10 в м.Житомирі	2019-2021	УКБ	5000,00	4215,26	3333,10	96	Роботи на завершальному етапі
		2.1.71. Капітальний ремонт приміщень їдальні Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 30, за адресою: пров. Шкільний, 4	2020-2021	УКБ	2368,68	2368,68	2299,99	100	Роботи завершено
		2.1.72. Реконструкція існуючих відкритих спортивних майданчиків на території ліцею №25 за адресою: вул. Мала Бердичівська, 18, м. Житомир, Житомирської області	2020-2021	УКБ	432,32	432,32	415,00	100	Роботи завершено

		2.1.73. Капітальний ремонт частини приміщень Житомирської гуманітарної гімназії №1 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 55	2021	УКБ	333,23	333,23	95,44	20	Роботи розпочато
					777,55	0,0	0,0		
		2.1.74. Реконструкція спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: м. Житомир, вул.Олександра Клосовського, 12 (в т.ч. ПКД)	2021	УКБ	1500,00	1500,00	0,0	5	Виготовлено ПКД. Триває підготовка документів для проведення тендеру
		2.1.75. Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирського міського колегіуму за адресою: м. Житомир, вул. І. Мазепи, 18 (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	90,00	90,00	0,0	0	Триває підготовка документів для проведення спрощеної закупівлі проектних робіт
		2.1.76. Реконструкція спортивного майданчика на території загальноосвітньої школи I-III ступенів № 21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6а (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	49,90	49,90	0,0	0	Триває підготовка договору на виготовлення ПКД
		2.1.77. Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Клосовського, 16 (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	49,00	49,00	0,0	0	Триває підготовка договору на виготовлення ПКД
		<b>3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я</b>							
3.1.	Визначити кошторисну вартість будівельних робіт об'єктів закладів охорони здоров'я	3.1.1. Реконструкція приміщення під дитячу стоматологічну поліклініку за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 1а (виготовлення ПКД)	2021	УКБ; Управління охорони здоров'я	80,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування

3.2.	Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я	3.2.1. Капітальний ремонт приміщень операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: вул. Р.Шухевича, 2а в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2021	УКБ; Управління охорони здоров'я	4558,83	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		3.2.3. Реконструкція будівлі КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради по вул. В.Бердичівська, 70, м.Житомир (в т.ч. коригування ПКД)	2021	УКБ; Управління охорони здоров'я	3902,21	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		3.2.4. Капітальний ремонт прибудинкової території дитячої поліклініки №1 Корольовського району КП "Дитяча лікарня" Житомирської міської ради по вул. С.Ріхтера, 23 в м.Житомирі	2021	УКБ; Управління охорони здоров'я	1498,10	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		3.2.5. Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки №2 КП «Лікарня №1» ЖМР за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2	2021	УКБ; Управління охорони здоров'я	888,17	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		3.2.6. Капітальний ремонт корпусу офтальмологічного відділення КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул. В. Бердичівська, 70 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ; Управління охорони здоров'я	3875,50	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		3.2.7. Капітальний ремонт частини приміщень 1 поверху поліклініки КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Л. Українки, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ; Управління охорони здоров'я	1600,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		3.2.8. Капітальний ремонт покрівлі терапевтичного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ; Управління охорони здоров'я	1500,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування

		3.2.9. Капітальний ремонт приміщень на 1-му поверсі КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка" Житомирської міської ради за адресою: вул. Р. Шухевича, 2а в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ; Управління охорони здоров'я	1800,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		3.2.10. Капітальний ремонт приміщень міського центру ішемічної хвороби та некоронарогенних захворювань серця КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка" Житомирської міської ради за адресою: вул. Р. Шухевича, 2а в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ; Управління охорони здоров'я	1450,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		3.2.11. Капітальний ремонт педіатричного відділення № 3 стаціонару КП "Дитяча лікарня" Житомирської міської ради по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ; Управління охорони здоров'я	2500,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
3.3.	Забезпечити доступність первинної медичної допомоги	3.3.1. Реконструкція частини приміщень поліклініки лікарів загальної практики комунальної установи «Центральна міська лікарня №2» під амбулаторію загальної практики – сімейної медицини за адресою: м. Житомир, майдан Визволення,1	2020-2021	УКБ	10000,00	5606,17	5606,17	53	Роботи тривають
3.4.	Провести реконструкцію приміщення для створення Хоспісу	3.4.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі	2021-2022	УКБ; Управління охорони здоров'я	10000,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
3.5.	Провести капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин"	3.5.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. С.Параджанова,87	2021	УКБ; Управління охорони здоров'я	2087,09	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування

		<b>4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів культури</b>							
4.1.	Забезпечити належну інженерною інфраструктурою та благоустроєм території парків	4.1.1. Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту(1-ша черга)( в т.ч.виготовлення ПКД) (співфінансування державної Програми підтримки секторальної політики Розпорядження КМУ від 22.08.2018 №569-р)	2019-2021	УКБ	11500,00	11489,92	5585,17	90	Роботи на завершальному етапі
		4.1.2. Реконструкція території Гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ, управління культури, КП "Парк" ЖМР	100000,00	49,90	0,0	0	Збір даних для укладання договору на виготовлення ПКД
		4.1.3. Реконструкція території благоустрою з організацією скверу «Музей каменю Житомирщини» в м. Житомирі	2019-2021	УКБ	250,00	250,00	219,96	100	Роботи завершено
		4.1.4. Реконструкція парку ім. Ю. Гагаріна КП "Парк" Житомирської міської ради (в т.ч.виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ, управління культури, КП "Парк" ЖМР	1000,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		4.1.5. Реконструкція центральної алеї в Гідропарку (1-ша черга будівництва) в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2021	УКБ	3000,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
4.3.	Реконструкція кінотеатру "Жовтень"	4.3.1. Реконструкція кінотеатру «Жовтень» за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 11 (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	1000,00	1000,00	0,00	0,0	Підготовка документації для проведення спрощеної закупівлі на виготовлення ПКД
		<b>5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об'єктів</b>							
5.1.	Забезпечити розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом	5.1.1. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Чехова, 35 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	500,00	500,00	176,29	20	Роботи розпочались



		5.1.2. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 35	2021	УКБ	2536,00	2536,00	556,51	40	Роботи розпочались. Триває влаштування покриття майданчика.
		5.1.3. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 41-43 (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	90,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		5.1.4. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 12-14 ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	850,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		5.1.5. Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям «СДЮШОР" з футболу «Полісся» ЖМР» за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 79-а (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	49,90	49,90	0,0	0	Збір даних для укладання договору на виготовлення ПКД
		5.1.6. Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м. Житомир, вулиця Пушкінська, 17	2021	УКБ	40,00	40,00	39,95	100	Виготовлено ПКД
		5.1.7. Реконструкція спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м. Житомир, вулиця Пушкінська, 17	2021	УКБ	2210,00	2210,00	0,0	40	Роботи розпочались. Триває влаштування покриття майданчика.
		5.1.8. Будівництво фізкультурно-спортивних майданчиків за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (в т.ч. ПКД)	2021	УКБ	100000,00	500,00	0,0	0	Триває підготовка документів для проведення спрощеної закупівлі проектних робіт
5.3.	Забезпечити простір для розвитку спорту в громаді	5.3.1. Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою: бульвар Старий, 14-А в м. Житомир (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	5000,00	50,00	0,0	0,00	Збір даних для укладання договору на виготовлення ПКД

		5.3.2. Будівництво льодової арени за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-А (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	500,00	500,00	0,0	0	Триває підготовка документів для проведення спрощеної закупівлі проектних робіт
5.4.	Будівництво памп-треку	5.4.1. Будівництво памп-треку в м. Житомир (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	5600,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
						0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
5.5.	Розвиток водних видів спорту	5.5.1. Реконструкція човнової станції (влаштування бази водних видів спорту) в Гідропарку, м. Житомир (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	5800,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		<b>6. Удосконалення інфраструктури міста</b>							
6.1.	Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті	6.1.1. Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ міської ради	4833,83	2222,22	687,00	5	Проводиться тендер на виконання будівельних робіт
					43504,48	0,00	0,0		
6.2.	Сприяти розвитку пішохідного руху та пішохідних просторів	6.2.1. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Домбровського) в м.Житомирі	2021	УКБ міської ради	13029,51	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		6.2.2. Реконструкція пішохідних доріжок по вул. Покровській (від вул. Парникова до проспекту Незалежності) в м. Житомирі	2021	УКБ міської ради	10977,85	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		6.2.3. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 96 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	400,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		6.2.4. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 100 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	550,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування

	6.2.5. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 104 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	600,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
	6.2.6. Капітальний ремонт тротуарів за адресами: вул. Вокзальна, 16,18,20,22 в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	500,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
	6.2.7. Капітальний ремонт тротуарів по провулку Крилова в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	2000,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
	6.2.8. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	4100,00	2833,00	2520,20	95	Роботи на завершальному етапі
	6.2.9. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м. Житомир, вул. Льва Толстого, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	450,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
	6.2.10. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: 2-й проїзд Польового майдану, 3 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	400,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
	6.2.11. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: 2-й проїзд Польового майдану, 5 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	400,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
	6.2.12. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Героїв Пожежних (вул. Святого Йоана Павла II – вул. Кармелюка, ліворуч) в м. Житомирі	2020-2021	УКБ міської ради	97,26	97,26	97,26	100	Роботи завершено
	6.2.13. Капітальний ремонт тротуару від вул. В. Бердичівська до вул. Пушкінська (ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	2532,02	2532,02	49,62	2	Розпочаті будівельні роботи
	6.2.14. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Гонти (вул. Івана Гонти буд. 84 – вул. Івана Гонти буд. 70, праворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	500,00	500,00	0,0	50	Тривають роботи по влаштуванню асфальтобетонного покриття

		6.2.15. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Гонти (вул. Івана Гонти буд. 70 – вул. Івана Гонти буд. 46, праворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	500,00	500,00	0,0	0	Триває підготовка документів для проведення спрощеної закупівлі на будівельні роботи
6.3.	Створення комфортних зон відпочинку	6.3.3. Реконструкція території благоустрою скверу (біля пам'ятника Жертвам Голодомору) за адресою: м. Житомир, майдан Пушкінський	2021	УКБ міської ради	5085,77	4652,1	3963,79	95	Роботи на завершальному етапі
		6.3.4. Капітальний ремонт території благоустрою майдану ім. С.П. Корольова в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ міської ради	10000,00	1480,00	480,00	100	Виготовлено ПКД
		6.3.5. Реконструкція території благоустрою бульвару Нового в місті Житомирі	2020-2021	УКБ міської ради	12904,21	12904,21	9208,27	90	Роботи на завершальному етапі
		6.3.6. Капітальний ремонт з організацією благоустрою території бульвару Польського в м.Житомирі	2019-2021	УКБ міської ради	924,36	924,36	760,23	88	Роботи на завершальному етапі
		6.3.7. Реконструкція території благоустрою з улаштуванням скейт-парку за адресою: м. Житомир, бульвар Новий	2020-2021	УКБ міської ради	950,00	900,73	820,76	100	Роботи завершено
		6.3.8. Реконструкція території благоустрою з встановленням архітектурних форм за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 14 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	500,00	500,00	0,00	0	Виготовляється ПКД
		6.3.9. Реконструкція території благоустрою комунального закладу «Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича» за адресою: м. Житомир, бульвар Новий, 4 (виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	100,00	100,00	0,00	0	Збір даних для укладання договору на виготовлення ПКД

		6.3.10. Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі (в т. ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	15336,85	700,00	448,20	0	Виготовляється ПКД
		6.3.11. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 9 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020-2021	УКБ	3449,39	2500,00	0,00	0	Оголошено тендер на виконання будівельних робіт
		6.3.12. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вул. Перемоги та майдану Короленка в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	3000,00	2000,00	0,00	0	Виготовляється ПКД
		6.3.13. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на перехресті вулиць Троянівська та Радивилівська в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021	УКБ	2000,00	2000,00	0,00	0	Виготовляється ПКД
		6.3.14. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та М. Грушевського в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021	УКБ	400,00	400,00	111,25	50	Роботи тривають
		6.3.15. Капітальний ремонт частини території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 103 (в т. ч. ПКД)	2021	УКБ	517,50	517,50	271,36	95	Роботи на завершальному етапі
		6.3.16. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу в с. Вереси, Житомирського району, Житомирської області (в т.ч. ПКД)	2021	УКБ	1500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.3.17. Ремонтно-реставраційні роботи Старого бульвару з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021	УКБ	100000,00	1000,00	0,00	0	Підготовка документації для проведення спрощеної закупівлі на виготовлення ПКД

		6.3.18. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Шевченка та Івана Сльоти в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	49,90	49,90	0,00	0	Триває підготовка договору на виготовлення ПКД
		6.3.19. Капітальний ремонт скверу «Замкова гора» в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	500,00	500,00	0,00	0	Підготовка документації для проведення спрощеної закупівлі на виготовлення ПКД
6.4.	Реконструкція аеродромного комплексу	6.4.1. Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	500000,00	30000,00	9,00	0	Оголошено тендер на виконання проєктних та будівельних робіт
		<b>7. Інші заходи</b>							
7.1.	Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж	7.1.1 Реставраційний ремонт даху будівлі Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі (капітальний ремонт)	2021	УКБ міської ради	3751,55	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
7.2.	Утримання у належному стані приміщень	7.2.1. Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Житомир, вул. І. Франка, 19 ( в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	290,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		7.2.2. Капітальний ремонт частини приміщень 1 поверху житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 9	2021	УКБ міської ради	2372,80	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		7.2.3. Реконструкція опалення будівлі комплексно-приймального пункту за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Вересн, вул. Покровська, 16 (в т. ч. ПКД)	2021	УКБ міської ради	150,00	150,0	0,0	0	Підготовка договору на виготовлення ПКД
7.3.	Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію	7.3.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об'єкту	2021-2023	УКБ міської ради	158,00	158,00	10,94	7	Придбано 1 сертифікат

7.4.	Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"	7.4.1."Реконструкція приміщень адміністративної будівлі м.Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги,55	2021-2022	УКБ, департамент соціальної політики	3981,72	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
					35835,50	0,0	0,0		
7.5.	Будівництво групового будинку	7.6.1. Нове будівництво малого групового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70	2020-2021	УКБ	11900,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
7.7.	Спорудження пам'ятних знаків	7.7.1. Спорудження пам'ятника Воїнам Житомирщини – захисникам Вітчизни у збройному конфлікті на сході України, з благоустроєм території навколо нього, за адресою: сквер – вул. Перемоги, 2	2020-2021	УКБ	7528,24	7528,24	4530,21	98	Роботи на завершальному етапі
7.8.	Встановлення прапорця Державного прапора України	7.8.1. Реконструкція скверу на Майдані Соборному у м. Житомирі зі встановленням прапорця Державного прапора України	2021	УКБ	8500,00	8500,00	13962,80	100	Роботи завершено
					8000,00	8000,00			
7.9.	Демонтаж будинку	7.9.1. Одноповерховий будинок за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 7 (виконання демонтажних робіт) (в т. ч. виготовлення ПВР)	2021	УКБ	300,00	300,00	0,0	0	Триває збір даних для виготовлення ПВР
<b>8. Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів</b>									
8.1.	Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів	8.1.1. Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	500000,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		8.1.2. Капітальний ремонт Київського шосе в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	75000,00	5537,20	950,00	5	Виготовлено ПКД

		8.1.3..Капітальний ремонт вул. Театральна (вул. В. Бердичівська – вул. Київська) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	5453,75	5453,75	1640,00	40	Тривають роботи по влаштуванню покриття тротуарною плиткою
		8.1.4. Капітальний ремонт вул. Б.Лятошинського в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	10800,00	180,00	48,17	0	Триває виготовлення ПКД
		8.1.5. Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (площа Житній ринок – вул. Житній Базар) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	4500,00	126,09	126,09	5	Виготовлено ПКД
		8.1.6. Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Івана Багряного в м. Житомирі	2021	УКБ	660,37	0,00	0,0	0	Відсутність фінансування
		8.1.7. Капітальний ремонт частини вулиці Тараса Бульби-Борвця з влаштуванням пішохідних доріжок та зупинок громадського транспорту у м.Житомирі	2020-2021	УКБ	6999,26	3600,00	2425,27	50	Тривають роботи по влаштуванню покриття тротуарною плиткою
		8.1.8. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чуднівська в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2020-2021	УКБ	5,00	5,00	0,0	100	Виготовлено ПКД
		8.1.9. Реконструкція шляхопроводів по Київському шосе	2021	УКБ	300000,00	0,00	0,0	0	Відсутність фінансування
		8.1.10. Капітальний ремонт вул. Київська (від вул. Небесної Сотні до шляхопроводу по Київському шосе) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	4272,98	4272,98	1150,00	5	Виготовлено ПКД
					42729,83	42729,83			

Начальник управління капітального будівництва

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ