

ЗВІТ									
про результат виконання									
Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2024 роки									
за 2021 рік									
Рішення Житомирської міської ради від 23.09.2021 №293									
Управління транспорту і зв'язку									
I. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
<b>1. Утримання</b>									
1	Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.	1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло", інші суб'єкти господарювання	3 644,00	2 858,44	2 858,44	100%	Здійснюється ТО щомісяця та аварійний ремонт у випадку поломки. Замінено 1204 лампи.
		1.2. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	2018-2024	Виконком ЖМР, УТЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло", інші суб'єкти господарської діяльності	1 941,00	1 798,46	1 798,46	100%	Здійснюється заміна знаків у разі їх неналежного технічного стану. Встановлюються нові. Замінено 1180 знаків та встановлено 561 новий.
		1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	2018-2024	Виконком ЖМР, УТЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло", інші суб'єкти господарювання	1 225,00	718,16	692,63	100%	Використано 170498 кВт.г електроен.
		1.4. Утримання та обслуговування турнікнетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	890,00	500,00	500,00	100%	Відремонтовано та пофарбовано 3666 м.п. турнікнетного огороження.
		1.5. Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	300,00	203,60	203,60	100%	У 2021 р. на вулицях міста після зимого демонтажу було встановлено 1063 сек. "лежачих поліцейських". Всього за 77 адресами в м. Житомирі у 2021 році було наявно 1521 сек. гумових "лежачих поліцейських" та 16 пристроїв з асфальтобетону (а/б).
		1.6. Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: - "напівсферичні кулі" - стовпчики	2018-2024	Виконком ЖМР, УТЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	120,00	103,31	103,31	100%	Встановлено 120 стовпчиків, з них 81 з нерж. сталі (було замінено старі металеві), встановлено 120 напівсфер.
		1.7. Нанесення дорожньої розмітки	2018-2024	Виконком ЖМР, УТЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання	4 800,00	3 151,50	3 151,50	51%	Нанесено 23544 м кв. (з них 1068,35 м кв. пластиком) (заг. потреба 43349 м кв.)
		1.8. Поточний ремонт вулиць та доріг	2020-2024	Виконком ЖМР, УТЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання	80 000,00	40 611,83	40 367,68	77%	Відремонтовано 83,76 тис. м кв. а/б покриття (план на рік 107,77 тис. м кв.)
		1.9. Утримання вулиць та доріг	2020-2024	Виконком ЖМР, УТЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання	45 000,00	43 136,14	43 136,14	100%	Здійснюється прибирання дорожнього сміття, косіння трави.
<b>2. Удосконалення</b>									
2	Підняти пішохідні переходи до рівня тротуара та зробити їх у формі "лежачих поліцейських"	2.1. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі: Лесі Українки-Юрка Тютюнника в т.ч. виготовлення ПКД Князів Острозьких-Шевченка в т.ч. виготовлення ПКД	2018-2020	Виконком ЖМР, УКБ міської ради, УТЗ міської ради, інші суб'єкти господарювання	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
3	Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів.	2.2. Організація дорожнього руху в м. Житомирі в т.ч.:	2018-2020	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло", КП					
		2.2.1.«Організація дорожнього руху по провулку 1-й Винокурний в м. Житомирі (Проспект Миру до вул. Олександра Косовського в частині реконструкції зміни напрямків руху)»			0,00	0,00	0,00		
		в т.ч. виготовлення ПКД;							
		2.2.2.«Організація дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул.Вільський Шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху)»			0,00	0,00	0,00		
		в т.ч. виготовлення ПКД							
		2.2.3.«Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи та вул. Східній в частині реконструкції та впровадження одностороннього руху транспорту»			0,00	0,00	0,00		
в т.ч. виготовлення ПКД									
2.2.4. "Схема організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі"	0,00	0,00	0,00						
2.2.5 "Розробка циклограми світлофорних об'єктів та схеми ОДР на основі підрахунку та комп'ютерного моделювання транспортних потоків на перехрестях вул. Жуйка, В.Бердичівської, Св. Ріхтера і Гагаріна"	0,00	0,00	0,00						

		2.2.6.«Організація дорожнього руху по провул. 1-й Богунський в м. Житомирі (в частині реконструкції змін напрямків руху)»	2021	"УАШ" міської ради, УТЗ міської ради, інші суб'єкти господарювання	25,00	0,00	0,00	100%	Захід виконано. Впроваджено односторонній рух.
		2.2.7. Виготовлення комплексної схеми організації дорожнього руху в м. Житомирі	2021-2024		1 500,00	0,00	0,00	0%	Відсутнє фінансування.
		2.2.8. "Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи (від проспекту Незалежності до вул. М. Грушевського в частині реконструкції змін напрямків руху)"	2021		50,00	50,00	48,50	100%	Захід виконано. Впроваджено двосторонній рух
		2.2.9. "Організація дорожнього руху по вул. Тараса Бульби-Боровця (від пров. 1-й Індустріальний до вул. Вільський шлях в частині реконструкції змін напрямків руху)"	2021		35,00	0,00	0,00	100%	Захід виконано. Впроваджено односторонній рух.
		2.2.10. "Організація дорожнього руху по вул. Ольжича (від вул. Володимирської до вул. Старовільської в частині реконструкції змін напрямків руху)"	2021		30,00	0,00	0,00	100%	Захід виконано. Впроваджено односторонній рух.
4	Впорядкувати розміщення дорожніх знаків, дорожньої розмітки, організувати дорожній рух відповідно до встановлених норм.	2.3. Паспортизація вулиць м. Житомира: Івана Мазепи, Східна, Жуйка, Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Лесі Українки, Домбровського, Івана Сльоти, Радивілівська, Героїв Пожежних, Мала Бердичівська, Театральна, Дмитра Донцова, Феценка-Чопівського, Пушкінська, Селецька, Промислово,Космонавтів, Цюлковського, Святослава Ріхтера, Корольова, Івана Гонти, Короленка, Соснова, шосе Київське, Князь Острозьких, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагаріна, м-н Соборний, м-н Перемоги, Лева Качинського, Чуднівська, проспект Незалежності, Хлібна, Вітрука, Небесної Сотні, проспект Миру, Троянівська, Вокзальна, Героїв Базару, Св. Іоана Павла II, Параджанова, Велика Бердичівська, Київська, вул. Перемоги, Михайла Грушевського, Покровська.	2018-2023	Виконком міської ради, УТЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло», КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	834,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовуватись за наявності фінансування.
5	Придбати дорожнє обладнання для якісного та своєчасного нанесення дорожньої розмітки по місту	2.4. Придбання дорожньої розміточної машини 2.5. Придбання лафета 2.6. Придбання ботового вантажно-пасажирського транспортного засобу	2020-2022	Виконком міської ради, УТЗ міської ради, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	0,00	0,00	0,00		
6	Придбати транспорт, обладнання для ремонту доріг	2.7. Придбання транспортного обладнання	2020-2024	Виконком міської ради, УТЗ міської ради, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	35000,00	0,00	0,00		
<b>3. Створення нових об'єктів</b>									
7.	Побудувати нові світлофорні об'єкти. Замінити старі на нові економічні та запровадити "Зелену хвилю"	3.1. Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч.: <b>на перехрестях вулиць:</b> просп. Миру та вул. Богунської в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи <i>шосе Київське та вул. Авіаторів</i> в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи <i>шосе Київське та Поліський проїзд</i> в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи <i>Князь Острозьких та Шевченка</i> в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи Східної та Героїв Крут; в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи <i>Східної та Домбровського;</i> в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи Київської та Театральної; в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи Київської та Покровської; в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	2018-2024 роки	Виконком ЖМР, УТЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР, інші суб'єкти господарювання	4 635,00	0,00	0,00	20%	Буде реалізовуватись за наявності фінансування. Протягом 2021р. Планувалось побудувати або реконструювати 5 об'єктів. Побудовано 1.
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					770,00				
					50,00				
					0,00				
					0,00				
					550,00				
					50,00				
					675,00				Побудовано.
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				

		Київської та Небесної Сотні; в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			0,00				
		Київської та Хлібної; в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			0,00				
		Київської та Князів Острозьких; в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			580,00				
		В.Бердичівської та Театральної; в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			50,00				
		В.Бердичівської та Михайлівської; в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			0,00				
		В.Бердичівська та І.Кочерги; в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			0,00				
		В.Бердичівської та І.Франка; в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			0,00				
		В.Бердичівської та Шевченка. в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			0,00				
		Селецької та Космонавтів в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			2 060,00				
		Добровольчих батальйонів та Гоголівської в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			60,00				
		<b>по вулицях:</b>			0,00				
		<i>по вул. Параджанова, 72</i> в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			0,00				
		<i>по вул. Чуднівська, 113</i> в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			0,00				
		<i>по вул. Київське шосе, 126</i> в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			0,00				
		<i>по вул. Вільський шлях, 14</i> в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			0,00				
					0,00				
8	Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах.	<b>3.2. Будівництво освітлення нерегульованих пішохідних переходів</b> в т.ч. виготовлення ПКД	2021	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міський" ЖМР, УТЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання	0,00	0,00	0,00		
		<b>3.3. Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі:</b> —по проспекту Миру в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи —по проспекту Незалежності в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи —по шосе Київському в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи —по вул. Івана Гонти в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи	2021-2023 роки	Виконком ЖМР, УТЗ, КП УАШ, інші суб'єкти господарювання	1330,00	0,00	0,00	0%	
					1400,00	0,00	0,00	0%	
					60,00				
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
									Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в місцевому бюджеті
9	Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту	<b>3.4. Придбання дорожнього обладнання:</b> (в т.ч. за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира) 3.4.1. пристроїв примусового зниження швидкості; 3.4.2. антипаркувальних пристроїв: —стовпчиків; —протитаранних стовпчиків (стаціонарних боллардів) —"напівсферичних куль" 3.4.3. дорожніх конусів, гідробар'єрів інших засобів регулювання дорожнього руху 3.4.4. декоративних скульптур (попереджувальних манекенів) 3.4.5. придбання роздільників смуг руху (делініаторів)	2018-2022 роки	Виконком ЖМР, УТЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання	1530,00	444,17	390,29		
					230,00			100%	Придбано 378 секцій
					100,00			100%	Придбано 100 шт.
					1000,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
					65,00			100%	Придбано 190 напівсфер.
					135,00		0,00	100%	Придбано 21 велопарковку.
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
10	Прийняти в експлуатацію об'єкти завершені будівництвом	<b>3.5. Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації</b>	2018-2020 роки	Виконком ЖМР, УТЗ, інші суб'єкти господарювання	0,00	0,00	0,00		
11.	Забезпечення виконання функцій утримання доріг в належному стані	<b>3.6. Придбання асфальтозмішувальної установки (АБЗ) (на умовах фінансового лізингу)</b>	2021-2023 рр.	Виконком ЖМР, УТЗ, КП "УАШ" ЖМР, інші суб'єкти господарювання	10000,00	0,00	0,00		

12.	Упорядкування паркування в місті	3.7. Організація паркування автотранспорту в м. Житомирі	2021-2023 рр.	Виконком ЖМР, УТЗ, КП "Житомиртранс" ЖМР, інші суб'єкти господарювання	0,00	0,00	0,00	70%	Прийнято нормативну базу: 1. Регulatorний акт - рішення МВК від 03.11.21 №1246 про внесення змін рішення від 22.12.2016 № 1162 Про організацію паркування транспортних засобів на території міста Житомира, 2. Рішення ЖМР від 17.06.21 №192 затверджено перелік зем. Ділянок для платних парковок. 3. Рішення МВК від 05.05.21 про визначення балансоутримувача майданчиків для паркування. Розроблено та оприлюднено проекти рішень: 1. Про передачу спец. Зем. Ділянок балансоутримувачу майданчиків. 2. Про затвердження коефіцієнту завантаженості майданчиків для паркування. 3. Про встановлення режиму роботи майданчиків для паркування. На геопорталі міста створено мапу розміщення паркувальних майданчиків.
		3.8. Впровадження інспекторів з паркування		Виконком ЖМР, Муниципальна інспекція ЖМР, інші суб'єкти господарювання	10000,00	0,00	0,00		
13.	Запровадити "Зелену хвилю"	3.9. Придбання ПЗ АСУД	2021-2023 рр.	Виконком ЖМР, УТЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР, інші суб'єкти господарювання	499,85	499,85	499,85	100%	Придбано.
14.	Модернізація світлофорів, дорожніх знаків, обладнання для освітлення	3.10. Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	2021-2023 рр.		2000,00	595,00	0,00	24%	Потреба у придбанні контролерів для світлофорів складає 17 шт. Виділено фінанс. на придбання 4 шт.
<b>4. Превентивна діяльність</b>									
15	Встановити панно з витягом із ПДР щодо переходу дороги перед нерегульованими пішохідними переходами.	4.1. Придбання інформаційних панно (для розміщення їх біля нерегульованих пішохідних переходів в м. Житомирі)	2018-2023 роки	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР, УТЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання	95,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в місцевому бюджеті
16	Нагадати водіям ПДР	4.2. Інформаційна кампанія серед водіїв м. Житомира про дотримання ПДР	2018-2023 роки	Виконком ЖМР, Упр-ня патрульної поліції Житом. обл., УЗГ міської ради, УТЗ	0,00	0,00	0,00		
17	Розмістити банери як соціальну рекламу в ЗМІ	4.3. Розміщення банерів в місті (сіті-лайт, білборд) із соціальною рекламою щодо безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі	2018-2023 роки	УЗГ міської ради, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарювання	25,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в місцевому бюджеті
18	Навчити правилам дорожнього руху велосипедистів	4.4. Відкриті лекції "Правила безпеки для велосипедистів" (велешкола)	2018-2023 роки	Упр-ня патрульної поліції Житом. обл., УТЗ, виконком ЖМР	0,00	0,00	0,00		
<b>5. Безпека дорожнього руху в м. Житомирі</b>									
19	Визначити точки концентрації ДТП та їх причини	5.1. Аналітичне дослідження проблематики ДТП в м. Житомирі	2021	УТЗ, виконком ЖМР, КП УАШ, інші суб'єкти господарської діяльності	75,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в місцевому бюджеті
<b>Всього</b>					<b>206 983,85</b>	<b>94 226,30</b>	<b>93 360,12</b>		

Начальник управління

Костянтин ПІДПОРОВНИЙ

Виконавець Марина Поплавська

## 2. Виконання результативних показників Програми

Назва показника	Показник	Одиниця виміру	План (по програмі)	Факт	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	<b>I. Показники затрат:</b> – обсяг видатків на утримання, обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів ;	тис.грн.	3 644,00	2 858,44		
	кількість перехресть обладнаних світлофорами	перехр.	117	118	Збудовано новий світлофорний об'єкт Східна-Домбровського	
	<b>III. Показники ефективності:</b> - середні видатки на обслуговування одного світлофорного об'єкту;	тис. грн.	31,15	24,22		
1.2. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	<b>I. Показники затрат:</b> – обсяг видатків на утримання, обслуговування, ремонт, монтаж, заміну дорожніх знаків.	тис.грн.	1 941,00	1 798,46		
	кількість дорожніх знаків в місті, що потребують обслуговування.	шт	5 021	1 682	Відремонтовано, замінено на нові	
	<b>III. Показники ефективності:</b> середні видатки на обслуговування одного дорожнього знаку.	тис. грн.	0,387	1,069	По факту вказана ціна з врахуванням заміни на нові знаки, по плану тільки ремонт.	
	середні видатки на виготовлення та встановлення дорожнього знаку на металевій стійці	тис. грн.	3 650,00	3 500,00		
1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	<b>I. Показники затрат:</b> – обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи світлофорних об'єктів	тис. грн.	1 225,00	692,63	Завдяки повній заміні ламп розжарювання на лед-лампи у світлофорах вдалось отримати економію на використанні кВт.г. електроенергії.	
	обсяг необхідної електроенергії для забезпечення безперебійної роботи світлофорних об'єктів.	кВт.г	206500	170 498		
	<b>III. Показники ефективності:</b> середній обсяг спожитої електроенергії одним перехр., обладн. світлофором	кВт.г	1 764,96	1444,90		
	середні видатки на забезпечення електроенергією одного перехрестя, обладнаного світлофором	тис. грн.	10,47	5,87		

	Кількість викидів CO2 при виробленні електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	тон	181,72	150,04	Завдяки економії використання електроенергії вдалось скоротити викиди CO2	
	<b>Зниження викидів CO2 до значення базового 2017р. (рівень викидів складав 354,34т )</b>	тон	172,62	204,30		Завдяки економії використання електроенергії вдалось скоротити викиди CO2
	<b>IV Показники якості:</b> -динаміка споживання електроенергії одним перехрестям, обладн. світлофором порівняно з попереднім роком	%	222,8	124,9	Економія використаної електроенергії	
	– динаміка витрат ( в кВт) електроенергії на роботу 1перехр., обладн. світлоф. ;	%	109,3	89,48		
	– темп приросту (зменшення) витрат (в грошах) на електроенергію. (базовий рік для порівняння 2017р. 402664кВт, 1106675,84грн.)	%	110,69	62,59		
<b>1.4.</b> Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	<b>I. Показники затрат:</b> обсяг видатків на заміну, встановлення та ремонт металевого огороження та велопарковок	грн.	890,00	500,00		
	<b>II Показники продукту:</b> кількість метрів, що планується замінити, відремонтувати, встановити нових та пофарбувати металевого огороження та велопарковок	м	3 235	3666	Відремонтовано, пофарбовано. Нові турнікети не встановлювались,	
<b>1.5.</b> Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	<b>I. Показники затрат:</b> обсяг видатків на встановлення 1 елементу "лежачого поліцейського"	грн.	202,70	132,00		
	загальна кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (влаштування та демонтаж)	елемент	1480	1063	У 2021 р. на вулицях міста після зимого демонтажу було встановлено 1063 сек. "лежачих поліцейських". Всього за 77 адресами в м. Житомирі у 2021 році було наявно 1521 сек. гумових "лежачих поліцейських" та 16 пристроїв з асфальтобетону (а/б).	

<b>1.6.</b> Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: - стовпчики - "напівсферичні кулі"	<b>II Показники продукту:</b> –кількість стовпчиків, що планується встановити –кількість протитаранних стовпчиків (стаціонарних боллардів), що планується встановити –кількість "напівсферичних кулі", що планується встановити	шт.	55	120	Стовпчики встановлювались відповідно до потреб в організації безпеки руху та відповідно до рішень комісії з безпеки руху.
		шт.	7	0	
	–кількість "напівсферичних кулі", що планується встановити	шт.	260	120	
	<b>III. Показник ефективності:</b> <b>середні видатки на влаштування одного антипаркувального пристрою:</b> –стовпчик –"напівсферична куля"	грн.	136,40	119,00	
		грн.	174,00	95,00	
<b>1.7.</b> Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки	<b>I. Показники затрат:</b> загальна протяжність дорожньої розмітки, що потребує оновлення	м.кв.	43349	43349	
	загальний обсяг видатків для нанесення дорожньої розмітки, що планується влаштувати	тис. грн.	4800,00	3171,50	
	<b>II. Показники продукту:</b> загальна протяжність горизонтальної дорожньої розмітки, що планується влаштувати	м кв.	43349	23544	Наносилась розмітка не тільки фарбою, але й пластиком, який дорожче, тому менше м.кв.
	<b>III. Показник ефективності:</b> Середі видатки на нанесення 1 м кв дорожньої розмітки	грн.	9,03	7,42	
	<b>IV. Показник якості:</b> питома вага оновленої 1.1, 1.2,1.3,1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	100,0	54,3	
<b>Ключовий показник результатів комплексної реалізації заходів Програми. (зниження кількості ДТП з травмованими та загиблими)</b>	Кількість ДТП за 11 місяців на 100 тис. населення	од.	91	79	В колонці План показники за 11 міс. 2020 рік для порівняння
	Кількість травмованих у ДТП за 11 місяців на 100 тис. населення	осіб	99	98	
	Кількість загиблих у ДТП за 11 місяців на 100 тис. населення	осіб	5	3	

Начальник управління

Костянтин ПІДПОРОВНИЙ

Виконавець Марина Поплавська

### **3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми.**

З метою покращення ситуації в частині зменшення кількості травмованих та загиблих під час ДТП є необхідність у продовженні реалізації проєктів та заходів, які вплинуть на підвищення безпеки руху.

Для порівняння кількість ДТП за 11 місяців 2019 року становить 265 випадків, під час яких 318 травмованих, 9 загиблих, у 2020 році кількість ДТП за 11 місяців склала 243 випадків, під час яких травмовано 263 осіб, загинуло 14 осіб, у 2021 році сталося 210 випадків ДТП, під час яких 261 особа травмувалась та 9 осіб загинуло.

Виходячи з аналізу статистики, можна помітити поступове зниження кількості ДТП з тяжкими наслідками. Так, у 2021 році за останні 2 роки (2019-2020) кількість ДТП знизилась на 20%, кількість травмованих знизилась на 17%, показник кількості загиблих, на жаль, не зменшується.

**Показник КРІ за 11 місяців 2021р.** на 100 тис. населення міста Житомира складає:

- Кількість ДТП – 79 випадків
- Кількість травмованих – 98 осіб
- Кількість загиблих – 3 особи

**Показник КРІ за 11 місяців 2020р.** на 100 тис. населення міста Житомира складає:

- Кількість ДТП – 91 випадок
- Кількість травмованих – 99 осіб
- Кількість загиблих – 5 особи

**Показник КРІ за 11 місяців 2019р.** на 100 тис. населення:

- Кількість ДТП – 99 випадків
- Кількість травмованих – 119 осіб
- Кількість загиблих – 3 особи

В м. Житомирі функціонує 118 світлофорних об'єктів та встановлено більше 5000 дорожніх знаків.

Завдяки повній заміні ламп розжарювання на лед-лампи у світлофорах, за останні 4 роки вдалось отримати економію на використанні кВт. г. електроенергії на 232166 кВт. год. порівняно з 2017 роком. Обсяги використання електроенергії у 2017 році склали 402664 кВт. год., у 2018р. 337280 кВт. год., у 2019 р. 323667 кВт. год., у 2020 р. 187321 кВт. год., у 2021р. 170498 кВт. год. Тобто вбачається суттєвий економічний ефект завдяки заміні ламп, заміні лампових секцій світлофорів на нові світлодіодні секції протягом дії «Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки».

Виходячи з аналізу використання (економії) електроенергії світлофорами міста, необхідно зазначити, що також зменшилась кількість викидів CO<sub>2</sub> при виробленні електроенергії для роботи світлофорів, а саме викиди знизились на 204,2 тони порівняно із базовим 2017 роком. Для



довідки: у 2017 році рівень викидів складав 354,34 тони, у 2018р. – 296,81 тон, у 2019р. – 284,83 тони, у 2020р. – 164,84 тони, у 2021р. – 150,04 тони.

Було організовано заміну пошкоджених дорожніх знаків, ремонт пошкоджених світлофорів, вжито заходів для підвищення безпеки руху на пішохідному переході по вул. Східній в р-ні перехрестя з вул. Домбровського, а саме побудовано світлофорний об'єкт.

Протягом 2021 року встановлено 561 новий дорожній знак, замінено та відремонтовано 1180 знаків, відремонтовано та пофарбовано 3666 м.п. турнікетного огороження. У 2021 р. на вулицях міста після зимого демонтажу було встановлено 1063 секції "лежачих поліцейських". Всього за 77 адресами в м. Житомирі у 2021 році було наявно 1521 секція гумових "лежачих поліцейських" та 16 пристроїв з асфальтобетону (а/б).

Для забезпечення безпеки руху пішоходів та унеможливлення виїзду автомобілів на тротуари у 2021 році встановлено 39 антипаркувальних стовпчиків та 81 замінено на нові стовпчики з нержавіючої сталі, а також встановлено 120 напівсфер.

У 2021 році було нанесено 23544 м кв. (з них 1068,35 м кв. пластиком), що складає 51 % від загальної потреби.

Отже, завдяки впровадженню заходів із підвищення безпеки дорожнього руху є тенденція до зниження аварійності на дорогах, але її рівень все ще залишається доволі високим, тому існує потреба у продовженні реалізації відповідних заходів. Наприклад, шляхом комплексної реалізації таких проєктів, як будівництво «острівців безпеки» на багатосмугових переходах, освітлення нерегульованих пішохідних переходів в темну пору доби, впровадження нової комплексної схеми організації дорожнього руху, яка відповідатиме сучасним нормам та потребам.

Начальник управління

Костянтин ПІДПОКРОВНИЙ

Виконавець Марина Поплавська