

ЗВІТ									
про результат виконання									
Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021–2023 роки»									
за 2022 рік									
Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 № 43									
Управління капітального будівництва									
1. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Преорієтні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн.	Річний обсяг фінансування тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. «Енергоефективність в м. Житомирі»</b>									
1.1.	Поліпшити теплотехнічні характеристики конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста	1.1.4. Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	2018-2021	УКБ	84,24	84,24	0,00	5	Роботи розпочинаються
<b>2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів освіти</b>									
2.1.	Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти	2.1.6. Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: майдан Короленка, 7, м. Житомир, (в т.ч. коригування ПКД)	2021	УКБ; Управління освіти	49,80	49,80	0,0	0	Триває виготовлення ПКД
		2.1.14. Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4А (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ; Управління освіти	100,00	100,00	48,60	5	Виготовлено ПКД

	2.1.32. Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи I-III ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. коригування ПКД)	2021	УКБ; Управління освіти	49,80	49,80	0,0	0	Триває виготовлення ПКД
	2.1.40. Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи I-III ступенів №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 (в т.ч. коригування ПКД)	2021	УКБ; Управління освіти	49,80	49,80	49,41	0	Триває виготовлення ПКД
	2.1.53. Ремонтно-реставраційні роботи будинку школи (літера «А-П») Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ; Управління освіти	13000,00	13000,00	12765,98	20	Замінено вікна, покрівлю, перекриття.
1000,00				1000,00	1000,00			
	2.1.70. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського, 10 в м.Житомирі	2019-2021	УКБ	5000,00	4215,27	3333,10	96	Роботи на завершальному етапі
	2.1.71. Капітальний ремонт приміщень їдальні Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 30, за адресою: пров. Шкільний, 4	2020-2021	УКБ	2300,00	2300,00	2300,00	100	Роботи завершено
	2.1.72. Реконструкція існуючих відкритих спортивних майданчиків на території ліцею №25 за адресою: вул. Мала Бердичівська, 18, м. Житомир, Житомирської області	2020-2021	УКБ	432,32	432,32		100	Роботи завершено
	2.1.73. Капітальний ремонт частини приміщень Житомирської гуманітарної гімназії №1 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 55	2021	УКБ	333,23	333,23	289,78	90	Роботи на завершальному етапі
777,55				777,55	674,00			
	2.1.74. Реконструкція спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: м. Житомир, вул.Олександра Косовського, 12 (в т.ч. ПКД)	2021	УКБ	1500,00	1500,00	595,55	30	Роботи розпочато та буде відновлено за сприятливих погодніх умов



		2.1.75. Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирського міського колегіуму за адресою: м. Житомир, вул. І. Мазепи, 18 (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	90,00	90,00	0,0	0	Триває виготовлення ПКД
		2.1.76. Реконструкція спортивного майданчика на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6а (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	49,90	49,90	49,28	100	Виготовлено ПКД
		2.1.77. Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Клосовського, 16 (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	49,00	49,00	35,00	70	Триває виготовлення ПКД
<b>3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я</b>									
3.3.	Забезпечити доступність первинної медичної допомоги	3.3.1. Реконструкція частини приміщень поліклініки лікарів загальної практики комунальної установи «Центральна міська лікарня №2» під амбулаторію загальної практики – сімейної медицини за адресою: м. Житомир, майдан Визволення, 1	2020-2021	УКБ	7500,00	7741,30	7741,30	70	Роботи продовжуються
<b>4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів культури</b>									
4.1.	Забезпечити належною інженерною інфраструктурою та благоустроєм території парків	4.1.1. Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (І-ша черга) (в т.ч. виготовлення ПКД) (співфінансування державної Програми підтримки секторальної політики Розпорядження КМУ від 22.08.2018 №569-р)	2019-2021	УКБ	11489,92	11489,92	9976,71	100	Роботи завершено
		4.1.2. Реконструкція території Гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ, управління культури, КП "Парк" ЖМР	1049,90	1049,90	0,0	0	Триває підготовка документів для виготовлення ПКД

		4.1.3. Реконструкція території благоустрою з організацією скверу «Музей каменю Житомирщини» в м. Житомирі	2019-2021	УКБ	250,00	250,00	219,96	100	Роботи завершено
		4.1.6. Реконструкція частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської міської ради з встановленням атракціонів за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 34 (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	500,00	500,00	0,0	0	Триває підготовка документів для виготовлення ПКД
4.3.	Реконструкція кінотеатру "Жовтень"	4.3.1. Реконструкція кінотеатру «Жовтень» за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 11 (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	1000,00	1000,00	817,00	70	Триває виготовлення ПКД
<b>5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об'єктів</b>									
5.1.	Забезпечити розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом	5.1.1. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Чехова, 35 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	500,00	500,00	479,77	100	Роботи завершено
		5.1.2. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 35	2021	УКБ	2536,00	2536,00	1752,25	90	Роботи на завершальному етапі
		5.1.3. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 41-43 (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	90,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		5.1.4. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 12-14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	850,00	0,0	0,0	0	Відсутність фінансування
		5.1.5. Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям «СДЮШОР» з футболу «Полісся» ЖМР» за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 79-а (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	49,90	49,90	49,41	100	Виготовлено ПКД



		5.1.6. Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м. Житомир, вулиця Пушкінська, 17	2021	УКБ	40,00	40,00	39,95	100	Виготовлено ПКД
		5.1.7. Реконструкція спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м. Житомир, вулиця Пушкінська, 17	2021	УКБ	2210,00	2210,00	1722,39	90	Роботи на завершальному етапі
5.3.	Забезпечити простір для розвитку спорту в громаді	5.3.1. Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою: бульвар Старий, 14-А в м. Житомир (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	50,00	50,00	0,0	0	Триває виготовлення ескізного проекту
		5.3.2. Будівництво льодової арени за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-А (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	500,00	500,00	0,0	0	Триває підготовка документів для проведення спрощеної закупівлі проектних робіт
<b>6. Удосконалення інфраструктури міста</b>									
6.1.	Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті	6.1.1. Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ міської ради	2222,22	2222,22	2024,92	40	Прокладаються мережі водовідведення
					20000,00	5000,00	5000,00		
6.2.	Сприяти розвитку пішохідного руху та пішохідних просторів	6.2.8. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	4100,00	4021,74	4021,63	100	Роботи завершено
		6.2.12. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Героїв Пожежних (вул. Святого Йоана Павла II – вул. Кармелюка, ліворуч) в м. Житомирі	2020-2021	УКБ	97,26	97,26	97,26	100	Роботи завершено

		6.2.13. Капітальний ремонт тротуару від вул. В. Бердичівська до вул. Пушкінська (ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	2597,95	2597,95	2562,61	100	Роботи завершено
		6.2.14. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Гонти (вул. Івана Гонти буд. 84 – вул. Івана Гонти буд. 70, праворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	500,00	500,00	477,46	100	Роботи завершено
		6.2.15. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Гонти (вул. Івана Гонти буд. 70 – вул. Івана Гонти буд. 46, праворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	500,00	500,00	500,00	100	Роботи завершено
6.3.	Створення комфортних зон відпочинку	6.3.2. Реконструкція території благоустрою майдану Мистецькі Ворота в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	4000,00	4000,00	1314,2	20	Роботи розпочато та буде відновлено за сприятливих погодніх умов
		6.3.3. Реконструкція території благоустрою скверу (біля пам'ятника Жертвам Голодомору) за адресою: м. Житомир, майдан Пуятинський	2021	УКБ	4652,11	4652,11	4652,11	100	Роботи завершено
		6.3.4. Капітальний ремонт території благоустрою майдану ім. С.П. Корольова в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	1480,00	1480,00	480,00	0	Проведено тендер на виконання будівельних робіт
		6.3.5. Реконструкція території благоустрою бульвару Нового в місті Житомирі	2020-2021	УКБ міської ради	12904,21	12904,21	12900,42	100	Роботи завершено
		6.3.6. Капітальний ремонт з організацією благоустрою території бульвару Польського в м. Житомирі	2019-2021	УКБ міської ради	952,32	952,32	850,67	100	Роботи завершено
		6.3.7. Реконструкція території благоустрою з улаштуванням скейт-парку за адресою: м. Житомир, бульвар Новий	2020-2021	УКБ міської ради	820,98	820,98	820,76	100	Роботи завершено



		6.3.8. Реконструкція території благоустрою з встановленням архітектурних форм за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 14 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	500,00	500,00	90,00	0	Проведено тендер на виконання будівельних робіт
		6.3.9. Реконструкція території благоустрою комунального закладу «Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича» за адресою: м. Житомир, бульвар Новий, 4 (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	100,00	100,00	0,00	0	Кошти повернено до обласного бюджету
		6.3.10. Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі (в т. ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	700,00	700,00	695,30	5	Роботи розпочато
		6.3.11. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 9 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2020-2021	УКБ	2500,00	2500,00	854,93	20	Роботи розпочато та буде відновлено за сприятливих погодніх умов
		6.3.12. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вул. Перемоги та майдану Короленка в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	2000,00	2000,00	49,80	0	Триває підготовка документів для проведення тендеру
		6.3.13. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на перехресті вулиць Троянівська та Радивилівська в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021	УКБ	2000,00	2000,00	49,96	0	Триває підготовка документів для проведення тендеру
		6.3.14. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та М. Грушевського в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021	УКБ	400,00	400,00	387,31	100	Роботи завершено
		6.3.15. Капітальний ремонт частини території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 103 (в т. ч. ПКД)	2021	УКБ	517,50	517,50	507,39	100	Роботи завершено

		6.3.17. Ремонтно-реставраційні роботи Старого бульвару з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021	УКБ	1000,00	1000,00	0,00	0	Триває підготовка документів для виготовлення ПКД
		6.3.18. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Шевченка та Івана Сльоти в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	49,90	49,90	49,90	100	Виготовлено ПКД
		6.3.19. Капітальний ремонт скверу «Замкова гора» в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	500,00	500,00	0,00	0	Триває спрощена закупівля проведення проектних робіт
		6.3.20. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: майдан Станишівський,7 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	500,00	500,00	0,00	0	Триває підготовка документів для проведення спрощеної закупівлі проектних робіт
6.4.	Реконструкція аеродромного комплексу	6.4.1. Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ міської ради	30000,00	30000,00	9,00	0	Оголошено тендер на виконання проектних та будівельних робіт
<b>7. Інші заходи</b>									
7.1.	Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж	7.1.1 Реставраційний ремонт даху будівлі Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі (капітальний ремонт)	2021	УКБ міської ради	150,00	150,00	0,0	0	Триває підготовка документів для виготовлення ПКД
7.2.	Утримання у належному стані приміщень	7.2.2. Реконструкція опалення будівлі комплексно-приймального пункту за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Вереси, вул. Покровська, 16 (в т.ч. ПКД)	2021	УКБ міської ради	150,00	150,00	0,0	0	Триває підготовка документів для виготовлення ПКД
7.3.	Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію	7.3.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об'єкту	2021-2023	УКБ міської ради	158,00	158,00	10,94	7	Придбано 1 сертифікат



7.4.	Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"	7.4.1."Реконструкція приміщень адміністративної будівлі м.Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги,55	2021-2022	УКБ, департамент соціальної політики	97,48	97,48	95,77	3	Влаштовано декілька вікон, відсутність фінансування
					0,00	0,0	0,0		
7.7.	Спорудження пам'ятних знаків	7.7.1. Спорудження пам'ятника Воїнам Житомирщини – захисникам Вітчизни у збройному конфлікті на сході України, з благоустроєм території навколо нього, за адресою: сквер – вул. Перемоги, 2	2020-2021	УКБ	7528,24	7528,24	7031,27	100	Роботи завершено
7.8.	Встановлення флагштоку Державного прапору України	7.8.1. Реконструкція скверу на Майдані Соборному у м. Житомирі зі встановленням флагштоку Державного прапору України	2021	УКБ	5962,80	5962,80	13962,80	100	Роботи завершено
					8000,00	8000,00			
7.9.	Демонтаж будинку	7.9.1. Одноповерховий будинок за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 7 (виконання демонтажних робіт) (в т. ч. виготовлення ПВР)	2021	УКБ	300,00	300,00	289,29	100	Будівлю демонтовано
<b>8. Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів</b>									
8.1.	Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів	8.1.1. Капітальний ремонт вул. Київська (від вул. Небесної Сотні до шляхопроводу по Київському шосе) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	2711,49	2711,49	1150,00	5	Виготовлено ПКД
					0	0			
		8.1.2. Капітальний ремонт Київського шосе в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	950,00	950,00	950,00	5	Виготовлено ПКД
		8.1.3..Капітальний ремонт вул. Театральна (вул. В. Бердичівська – вул. Київська) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	5453,76	5453,76	5184,38	100	Роботи завершені

	8.1.4. Капітальний ремонт вул. Б.Лятошинського в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	180,00	180,00	113,17	70	Триває виготовлення ПКД
	8.1.5. Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (площа Житній ринок – вул. Житній Базар) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	126,09	126,09	126,09	5	Виготовлено ПКД
	8.1.7. Капітальний ремонт частини вулиці Тараса Бульби-Боровця з влаштуванням пішохідних доріжок та зупинок громадського транспорту у м.Житомирі	2020-2021	УКБ	3600,00	3600,00	3554,43	50	Роботи розпочато та буде відновлено за сприятливих погодніх умов
	8.1.8. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чуднівська в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2020-2021	УКБ	5,00	5,00	0,0	100	Виготовлено ПКД

Начальник управління капітального будівництва



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ