

### Звіт про результати виконання

#### Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки за 2021 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 24.12.2021 № 402

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2016 – 2022 роки

#### 1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
<b>I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міста</b>									
3	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	2016-2022	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	8 039,62	8 039,62	8 039,62	100,00	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд .
		3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2017-2022		1 354,00	1 354,00	1 354,00	100,00	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях
		3.1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2020-2022		1 341,00	1 341,00	1 341,00	100,00	Забезпечено обслуговування 16 біотуалетів
		3.1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів	2020-2022		165,00	165,00	165,00	100,00	Проведено відкачування мулового осаду, прочищення та обкошування 78 шахтних колодязів
		3.2. Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	2016-2022		735,00	735,00	735,00	100,00	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів
		3.3. Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колесовідбійного огороження	2016-2022		160,00	160,00	160,00	100,00	Придбано та встановлено 140 м.п. колесо відбійної огорожі
		3.8. Поточний ремонт зливого колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35	2021		700,00	700,00	700,00	100,00	Виконано ремонт зливого колектора 35 м.п.
		3.9. Поточний ремонт зливого колектора ВАТ "Льонотекс" - черга №1 (від вулиці Корольова по вул. Параджанова до завершення території ТОВ "Житомирський м'ясокомбінат" - 1700 м.п.)	2021		290,00	290,00	290,00	100,00	Виконано поточний ремонт 1700 м.п. зливого колектора

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		3.10. Влаштування додаткових зливових мереж на внутрішньоквартальних прибудинкових територіях за адресою: пров. Вацківський, 9 (кошти на забезпечення потреб виборчого округу)	2021		25,48	25,48	25,48	100,00	Встановлено 3 зливоприймальні решітки та 13 м.п. додаткових зливових мереж.
4	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок	4.1. Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2016-2022		1 075,00	1 075,00	1 075,00	100,00	Впорядковані прибережні смуги: прибрано 226209 кв.м. території; вивезено 16,8 т. сміття, зрізано 14 аварійних дерев, скошено 15300 кв.м газонів
5	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	5.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	13 185,10	13 185,10	13 185,00	100,00	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення
		5.2. Розрахунки за спожиту електроенергію	2016-2022		7 814,82	7 814,82	7 488,69	100,00	Забезпечено безперебійне освітлення міста (економія бюджетних коштів за рахунок проведення відкритих торгів)
		5.5. Придбання світлодіодних світильників	2019-2021		6 244,78	6 244,78	6 244,78	100,00	Придбано 1260 світильників
		5.6. Придбання елементів декоративної підсвітки території благоустрою Бульвару Польського в м. Житомир	2021	Обласний бюджет (субвенція)	41,04	41,04	41,04	100,00	Придбано 205,22 м.п. світлодіодної стрічки
		5.7. Придбання та встановлення інтерактивної системи відтворення пташиного співу у сквері обабіч каскадних сходів до р. Кам'янка	2021	Районний бюджет (субвенція)	18,50	18,50	18,50	100,00	Придбана та встановлена інтерактивна система відтворення пташиного співу
6	Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста	6.1. Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло", КП "Зеленбуд"	266,88	254,88	254,88	100,00	Виконано демонтаж та монтаж святкового оформлення новорічної ялинки та здійснено оформлення вул. Михайлівської
7	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	7.1. Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	22 964,93	22 964,93	22 886,02	100,00	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення
		7.7. Розрахунки за спожитий газ	2016-2022		59,00	59,00	49,74	100,00	Забезпечено безперебійну роботу "Вічного вогню"
		7.15. Влаштування паркових скульптур та проведення озеленення на суспільному просторі мікрорайону Малікова	2021		36,20	36,20	36,20	100,00	Влаштовано дві паркові скульптури, одну лавку та проведено озеленення
		7.16. Оплата послуг з перевезення експонатів (різновидів гранітів) для облаштування скверу "Музей каменю Житомирщини" в м.Житомирі	2021		45,00	45,00	45,00	100,00	Перевезено 29 експонатів для облаштування скверу

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		7.17. Озеленення території благоустрою Польського Бульвару	2021		49,00	49,00	49,00	100,00	Висаджено 100 м.п. живої огорожі
9	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	9.2.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	650,00	650,00	620,00	100,00	Зрізано 89 аварійних та повалених дерев, обрізано гілок з 49 дерев, вивезено 94,4 м3 гілля та дерев.
10	Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів	10.1. Утримання та поточний ремонт фонтанів	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	1 182,42	1 182,42	795,29	100,00	Проведено пусконаладжувальні роботи. Забезпечено роботу 6-и фонтанів міста
		10.2. Розрахунки за спожиту воду	2016-2022		176,33	176,33	176,33	100,00	
		10.10. Фінансова підтримка на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	2019-2021		20 125,30	20 125,30	20 125,30	100,00	Проведена оплата частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток
11	Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню.	11.1. Фінансування на: -фінансову підтримку: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату; -відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення	2018-2021	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Виплачена з/п та сплату податків та зборів на заробітну плату за другу половину вересня та за жовтень місяць
					48 200,00	48 200,00	48 200,00	100,00	Здійснено відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення
		11.2. Фінансова підтримка: на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2018-2021		11 870,21	11 870,21	11 870,21	100,00	Погашається заборгованість за спожитий природний газ згідно встановленого графіку
		11.8. Фінансова підтримка для розрахунків з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим угодам	2021		18 691,45	4 000,00	4 000,00	100,00	Проведено розрахунки з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим угодам
12	Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі	12.1. Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира»	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	1 165,20	1 165,20	1 165,09	100,00	Забезпечується утримання відділу екології
		12.2. Розроблення Програми державного моніторингу у галузі атмосферного повітря для м. Житомир (агломерації)	2020-2021		100,00	100,00	49,97	49,97	Розроблена Програма та направлена на Міндовкілля. Моніторинг стану атмосферного повітря в м. Житомирі буде виконуватися щомісячно у 2022 році.
13	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції	13.1. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дощок, анотаційних дощок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	519,30	519,30	519,30	100,00	Демонтовано 3945 самовільно збудованих та встановлених конструкцій на об'єктах благоустрою
14	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	14.1. Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2022), КП "ЕШС" (2021-2022)	3 085,90	2 435,90	2 435,90	100,00	Забезпечено утримання в належному санітарному стані місця загального користування

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		14.2.Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	2018-2021	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	350,00	350,00	350,00	100,00	Заключено 153 договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на загальну суму 359,93 тис.грн.
		14.3. Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	2018-2021	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2022)	574,20	454,20	454,20	100,00	Забезпечено належне утримання 8-ми спортивних майданчиків
		14.4.Фінансова підтримка на утримання громадських вбиралень	2020-2021	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2022)	717,90	647,90	647,90	100,00	Забезпечено належне утримання, 3-х громадських вбиралень
15	Забезпечити благоустрій кладовищ	15.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ м.Житомира та с.Вереси, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "СККПО"	16 038,88	16 038,88	16 038,88	100,00	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ
		15.6. Придбання елементів надгробка на могилу загиблого учасника АТО/ООС Котенка Олега	2021		40,00	40,00	40,00	100,00	Придбано 6-ть елементів надгробка на могилу загиблого учасника АТО/ООС
17	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	17.1. Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2016-2022	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	694,92	694,92	610,68	100,00	Забезпечено належне утримання (економія бюджетних коштів за рахунок вакантної посади)
<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:</b>					<b>198 792,36</b>	<b>183 248,91</b>	<b>182 283,00</b>	<b>100,00</b>	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
<b>II. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста</b>									
3	Удосконалити пішохідну та транспортну інфраструктуру міста	3.6. Коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі"	2021	УКГ, УКБ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	2 700,00	2 683,53	1 850,00	100,00	Виконано коригування ПКД (неоплачені видатки у сумі 833,53 тис.грн. перенесені на 2022 рік)
4	Відновити гідрологічний режим та поліпшити санітарний стан річок	4.9.Препроєктні роботи для визначення принципових об'ємно-просторових рішень щодо капітального ремонту частини каналізаційного колектору /К2/ в м.Житомирі на перехресті вулиць Грушевського та Покровської	2021	КП "Експлуатація штучних споруд"	48,60	48,60	48,60	100,00	Викрнані препроєктні роботи
6	Покращити зовнішнє освітлення в місті	6.2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	<u>9 956,00</u>	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
8	Покращити технічний стан об'єктів благоустрою зеленого господарства	8.7.Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика за адресою проспект Миру, 9	2021	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	380,00	341,99	341,99	100,00	Придбано та встановлено дитячо-спортивний майданчик
		8.8.Придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі	2021		76,26	76,26	76,26	100,00	Придбано та встановлено ігровий комплекс "Теремок"
		8.9.Капітальний ремонт щепоріза із заміною запчастин	2021		180,80	180,80	0,00	0,00	Виконання ремонту перенесено на 2022 рік в зв'язку з відсутністю необхідних запчастин
10	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	<b>18 195,84</b>	<b>18 195,84</b>	<b>18 195,78</b>	100,00	
		10.18. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		2 195,84	2 195,84	2 195,78	100,00	Сплачено кредитні зобов'язання згідно встановленого графіка
		10.21. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики та сплати відсотків згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку			16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	Погашена заборгованість перед державним бюджетом

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
11	Забезпечити безперерйне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж	Проведення будівництва та капітального ремонту мереж, в т.ч.: 11.19.Виготовлення проектної-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська 3", за адресою: м.Житомир, вул.Чуднівська, 22а	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	371,8	371,8	0,0	0,00	
			2021		371,82	371,82	0,00	0,00	Було проведено тричі торги. Учасник-переможець не зміг довести відповідність технічному завданню.
12	Забезпечити належну та безперерйну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проєктів, в т.ч. <i>12.3.Для реалізації проєкту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування СБРР</i> <i>12.6.Для реалізації проєкту з розвитку енергоефективності у м.Житомирі за фінансування СЕКО, в т.ч.:</i> <i>12.6.1.Реконструкція теплових мереж котельні РК-10, вул.Вільський Шлях, 15, вул.Вільський Шлях, 18 в м.Житомирі. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гоголівська, 3- Київська, 82 (РК-9))</i> <i>12.6.2.Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ТПП) в будинках, що підключені до котельні РК-10 (57 шт.), вул.Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул.Вільський Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в м.Житомирі</i> <i>12.6.3.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини), в т.ч. здійснення технічного нагляду</i> <i>12.6.4.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (Приєднання до зовнішніх електричних мереж термодинамічної установки та автоматичної системи комерційного обліку електричної енергії згідно нормативних документів), в т.ч. здійснення технічного нагляду</i>		УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	167 254,04	100 055,14	86 079,64	86,03	
			2016-2021		25 156,77	25 156,77	25 156,77	100,00	Забезпечено погашення кредитних зобов'язань згідно встановленого графіку
			2016-2020		115 686,90	60 488,00	52 781,68	87,26	
			2016-2021		12 390,20	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
			2016-2021		35 000,00	8 232,00	7 313,93	88,85	Завершено будівельні роботи 40 ТПП (комплектія та пусканалагоджувальні роботи)
			2020-2021		32 549,40	25 015,00	19 233,32	100,00	Проведено будівельно-монтажні роботи (неоплачені видатки у сумі 5781,68 тис.грн. перенесені на 2022 рік)
			2021		16 247,30	14 741,00	14 722,03	100,00	Виконані комплексні роботи по приєднанню до електричних мереж

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		12.6.5.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (підвищення ступеню автоматизації та заміни окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні РК-10), в т.ч. здійснення технічного нагляду	2021		<u>19 500,00</u>	12 500,00	11 512,40	92,10	Виконано підвищення ступеню автоматизації та замінено окремі одиниці технологічного обладнання
		12.11.На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року	2021		1 290,06	1 290,06	1 032,88	100,00	Сплачено кредитні зобов'язання згідно встановленого графіка (економія бюджетних коштів за рахунок курсових різниць)
		12.19.Співфінансування контракту № А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізольованих труб)" від 14.02.2019 р. по проекту централізованого тепlopостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	2019-2021		<u>23 000,00</u>	11 000,00	4 988,04	100,00	Проведено будівельно-монтажні роботи (неоплачені видатки у сумі 6011,96 тис.грн. перенесені на 2022 рік)
		12.21. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		2 120,31	2 120,31	2 120,27	100,00	Сплачено кредитні зобов'язання згідно встановленого графіка
14	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства із надання послуг населенню	14.1.Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію	2017, 2021	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	30 148,23	30 148,23	30 148,23	100,00	Погашена заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію
17	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	17.1.7.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, 1 черга(сектори 56,57) (коригування) та виготовлення ПКД	2021	УКГ міської ради КП "СККПО"	1 600,00	1 600,00	1 298,22	81,14	Виготовлено ПКД, проведено тендерні торги на будівництво. 11.10.2021 укладено договір на будівництво. 12.10.2021 укладено договори на авторський та технічний нагляд за об'єктом будівництва (остаточне виконання робіт перенесено на 2022 рік в зв'язку з несприятливими погодними умовами)
18	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "СККПО" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проєктів, в т.ч. 18.1. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022	УКГ міської ради КП "СККПО"	<b>825,97</b> 825,97	<b>825,97</b> 825,97	<b>825,90</b> 825,90	100,00 100,00	Сплачено кредитні зобов'язання згідно встановленого графіка
20	Забезпечити кладовища міста урнами для зберігання сміття	20.1.Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	2017-2021	УКГ міської ради КП "СККПО"	263,82	263,82	258,89	100,00	Проведено тендерні торги, придбано 22 контейнера
<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:</b>					<b>232 001,4</b>	<b>154 792,0</b>	<b>139 123,5</b>	89,88	
<b>ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:</b>					<b>430 793,7</b>	<b>338 040,9</b>	<b>321 406,5</b>	95,08	