

Звіт про результати виконання

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки за 9 місяців 2022 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 02.09.2022 № 561

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2016 – 2022 роки

1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міської об'єднаної територіальної громади									
3	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	2016-2022	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	8 834,00	8 834,00	6 564,80	74,31	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд. Роботи продовжуються.
		3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2017-2022		1 499,00	1 499,00	1 120,00	74,72	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях. Роботи продовжуються.
		3.1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2020-2022		1 479,00	1 479,00	1 109,31	75,00	Забезпечено обслуговування 16 біотуалетів
		3.1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	2020-2022		165,00	165,00	165,00	100,00	Проведено відкачування мулового осаду та прочищення 79 шахтних колодязів та 2 каптажів. Прибирання територій довкола 28 шахтних колодязів та 9 каптажів.
		3.2. Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	2016-2022		814,00	814,00	607,50	74,63	Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідійомної греблі на річці Тетерів, в т.ч. її поточний ремонт. Роботи продовжуються.
		3.3. Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колесовідбійного огороження	2016-2022		160,00	160,00	77,48	48,42	Придбано та встановлено 68 м.п. колесовідбійної огорожі. Остаточне фінансування заходу буде проведено у 4 кварталі 2022 року .
		3.1.1. Поточний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир, вул. Жуйка, 12	2022		1 763,00	1 763,00	0,00	0,00	Оголошено тендер на виконання робіт. Отікуване виконання заходу у 4 кварталі 2022 року
4	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок	4.1. Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2016-2022		6 585,00	4 185,00	2 160,00	51,61	Впорядковані прибережні смуги: прибрано 136 тис. кв.м. території; вивезено 17 т. сміття. Проводилася розчистка русел річок, переважно річки Тетерів. Роботи виконуються, але фінансування здійснюється в умовах дії Постанови від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями
5	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	5.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськєсвітло"	14 234,00	13 603,89	7 881,03	57,93	Забезпечено утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в умовах воєнного стану. Роботи продовжуються.
		5.2. Розрахунок за спожиту електроенергію	2016-2022		<u>12 100,00</u>	10 000,00	4 334,08	43,34	Забезпечено освітлення громади в умовах воєнного стану та режиму світломаскування
		5.5. Придбання світлодіодних світильників	2019-2022		4 506,36	4 506,36	4 506,36	100,00	Проведено розрахунок за 940 світильників. Договір, що передбачав розрахунок за світильники протягом 5 років закрито.
6	Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста	6.1. Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськєсвітло", КП "Зеленбуд"	490,80	486,80	15,64	3,21	Виконано демонтаж святкового оформлення новорічної ялинки та гобопроєкторів. Роботи виконані, але фінансування здійснюється в умовах дії Постанови від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями

Відповідальний виконавець Програми: *управління комунального господарства міської ради*

7	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	7.1. Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	25 026,30	24 966,30	17 137,96	68,64	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення
		7.7. Розрахунки за спожитий газ	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	148,28	148,28	49,22	33,19	Забезпечено роботу "Вічного вогню" в умовах воєнного стану
9	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	9.2. Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	600,00	600,00	0,00	0,00	Видалено 134 дерева та кроновано 63. Фінасування буде проведено у 4 кварталі 2022 року.
10	Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів	10.1. Утримання та поточний ремонт фонтанів	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	1 456,90	1 456,90	336,91	23,13	Проведено пусконаладжувальні роботи фонтанів. Забезпечено роботу 6-и фонтанів міста. Проведена консервація фонтанів на зимовий період.
		10.2. Розрахунки за спожиту воду	2016-2022		328,01	328,01	95,94	29,25	
		10.14. Придбання обладнання та матеріалів для ремонту водопровідно-каналізаційних мереж, свердловин, насосних станцій, двигунів, агрегатів, запчастин для автомобільної та спеціалізованої техніки	2022		250,00	250,00	0,00	0,00	4 квартал 2022 року
		10.15. Фінансова підтримка для розрахунків перед КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР за послуги теплопостачання	2022		5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	4 квартал 2022 року
11	Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню.	11.1. Фінансування на: -фінансову підтримку: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату; -відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення	2018-2022	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	61 205,00	61 205,00	53 500,00	87,41	Проводить виплати з/п та сплата податків
		11.2. Фінансова підтримка: на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2018-2022		10 725,20	10 725,20	8 902,51	83,01	Погашається по договорам реструктуризації заборгованість за спожитий природний газ згідно встановленого графіку
		11.9. Поворотна фінансова допомога на погашення заборгованості за спожитий природний газ перед ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдінг"	2022		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 квартал 2022 року
12	Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі	12.1. Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира»	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	1 237,40	1 018,89	786,53	77,20	Забезпечується утримання відділу екології
		12.3. Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	2022	УКГ міської ради	49,00	49,00	0,00	0,00	4 квартал 2022 року
13	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції	13.1. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дощок, анотаційних дощок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші	2016-2022		553,20	174,17	77,03	44,23	Демонтовано 2211 самовільно збудованих та встановлених конструкцій на об'єктах благоустрою
14	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	14.1. Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2022), КП "ЕШС" (2021-2022), КП "КАТП 0628" (2021-	2 403,20	2 252,35	999,45	44,37	Забезпечено утримання в належному санітарному стані місця загального користування. Відповідно до затвердженого переліку.

Відповідальний виконавець Програми: *управління комунального господарства міської ради*

	14.2. Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	2018-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	167,68	167,68	124,56	74,28	Заключено 250 договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на загальну суму 1 297,9 тис.грн.	
	14.3. Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	2018-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2022), КП "КАТП 0628" (2021-2022)	644,00	644,00	0,00	0,00	Забезпечено належне утримання 8-ми спортивних майданчиків. Фінансування буде проведено у 4 кварталі 2022 року	
	14.4. Фінансова підтримка на утримання громадських вбиралень	2020-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2022)	880,40	853,12	442,91	51,92	Забезпечено належне утримання 3-х громадських вбиралень.	
15	Забезпечити благоустрій кладовищ	15.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "СККПО"	18 990,00	18 990,00	13 203,04	69,53	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ
	15.3. Поточний ремонт огорожі на Смоківському кладовищі	2020, 2022		500,00	500,00	0,00	0,00	4 квартал 2022 року	
	15.5. Поточний ремонт огорожі Смолянського військового кладовища	2022		300,00	300,00	0,00	0,00	4 квартал 2022 року	
	15.7. Придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації	2022		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 квартал 2022 року	
17	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	17.1. Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2016-2022	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	701,13	701,13	414,67	59,14	Забезпечено належне утримання відділу
	17.2. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	2016-2022		11,96	11,96	0,00	0,00	4 квартал 2022 року. За 9 місяців 2022 року об'єкти закінченого будівництва не приймалися в експлуатацію	
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:				239 357,8	233 388,0	124 611,9	53,39		
II. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста									
3	Удосконалити пішохідну та транспортну інфраструктуру міста	3.6. Коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі"	2021-2022	УКГ, УКБ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	848,84	833,53	450,00	53,99	Виконано коригування ПКД. ПКД готується до передачі. Остаточний розрахунок буде проведено у 4 кварталі 2022 року.
		3.7. Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі	2022	УКГ, УКБ міської ради	451 781,89	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
4	Відновити гідрологічний режим та поліпшити санітарний стан річок	4.10. Придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси	2022	КП "Експлуатація штучних споруд"	48,00	48,00	0,00	0,00	4 квартал 2022 року

Відповідальний виконавець Програми: *управління комунального господарства міської ради*

6	Покращити зовнішнє освітлення в місті	6.2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськесвітло"	9 956,00	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
		6.6. Виготовлення ПҚД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул.Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15	2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськесвітло"	70,00	70,00	0,00	0,00	4 квартал 2022 року
10	Забезпечити належну та безперерйну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	4 067,41	4 067,41	1 187,05	99,97	
		10.18. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		1 187,41	1 187,41	1 187,05	99,97	Договір лізингу закрито. Розрахунок проведено повністю.
		10.22. На придбання обладнання для фонтанів	2022		2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	4 квартал 2022 року
12	Забезпечити належну та безперерйну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проєктів, в т.ч.		УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	296 658,65	171 665,55	15 185 934,36	89 383,15	
		12.3. Для реалізації проєкту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування СБРР	2016-2022		46 555,27	46 555,27	28 410,27	61,02	У 2022 році у повному обсязі проведено розрахунок згідно графіків. Економія утворилася за рахунок курсових різниць.
		12.6. Для реалізації проєкту з розвитку енергоефективності у м.Житомирі за фінансування СЕКО, в т.ч.:	2016-2022		103 202,00	73 198,91	14 327,60	53,56	
		12.6.1. Реконструкція теплових мереж котельні РК-10, вул.Вільський Шлях, 15, вул.Вільський Шлях, 18 в м.Житомирі. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гоголівська, 3- Київська, 82 (РК-9))	2016-2020		16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	Роботи виконуються. Фінансування 4 квартал 2022 року
		12.6.2. Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ТП) в будинках, що підключені до котельні РК-10 (57 шт.), вул.Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул.Вільський Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в м.Житомирі	2016-2020		29 600,00	29 596,91	0,00	0,00	Роботи виконуються. Фінансування 4 квартал 2022 року
		12.6.5. Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-ї Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (наливо - тріска деревини) (підвищення ступеню автоматизації та заміни окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні РК-10), в т.ч. здійснення технічного нагляду	2021		26 752,00	26 752,00	14 327,60	53,56	Роботи виконуються. Остаточне фінансування 4 квартал 2022 року
		12.6.6. Реконструкція теплових мереж від станків автоматів до м-н Польовий, 7 в тому числі здійснення технічного нагляду	2022		30 000,00	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
		12.11. На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року	2016-2022		920,00	920,00	709,45	77,11	У 2022 році у повному обсязі проведено розрахунок згідно графіків. Економія утворилася за рахунок курсових різниць. Кредитні зобов'язання за договорами закрито.
12.19. Співфінансування контракту № А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізольованих труб)" від 14.02.2019 р. по проєкту централізованого теплопостачання у м.Житомирі за фінансування СБРР	2019-2020		17 000,00	17 000,00	15 131 783,03	89 010,49	Роботи виконуються. Остаточне фінансування 4 квартал 2022 року		

Відповідальний виконавець Програми: *управління комунального господарства міської ради*

	12.20.Для співфінансування контракту № А-2.1 "Поставка та встановлення установки з комбінованого виробництва тепла та електроенергії на біопаливі (реконструкція районної котельні РК-11 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі за адресою: вулиця Отаманів Соколовських, 6, в м.Житомир)" по проекту централізованого теплостачання у м. Житомирі за фінансування СБРР	2020-2022		94 990,00	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
	12.21. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2021-2022		987,38	987,37	987,27	99,99	Договір лізингу закрито. Розрахунок проведено повністю.
	12.22.Реконструкції нежитлових приміщень та нежитлової будівлі за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 22з, 22ж для розміщення технологічного обладнання під спалювання тріски деревини з виробництва теплової енергії	2022		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Роботи виконуються. Фінансування 4 квартал 2022 року
	12.23.Придбання тріски деревини	2022		12 000,00	12 000,00	9 716,74	80,97	Планується придбати 15,6 тис. м3 тріски. Остаточний розрахунок 4 квартал 2022 року
	12.24.Придбання транспортбельних котельні на альтернативних видах палива	2022		11 004,00	11 004,00	0,00	0,00	Роботи виконуються. Фінансування 4 квартал 2022 року
14	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства із надання послуг	14.4. Реконструкція системи теплостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бердичівська, 25, Майдан ім. С.П. Корольова, 1, Майдан ім. С.П. Корольова, 2, Майдан ім. С.П. Корольова, 3/4, Майдан ім. С.П. Корольова, 12, шляхом приєднання до системи централізованого теплостачання м. Житомира з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону	2022	4 000,0	4 000,00	0,00	0,00	Роботи виконуються. Фінансування 4 квартал 2022 року
17	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	17.1.Забезпечення будівництва кладовища, в т.ч.	2016-2022	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
	17.1.8.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 лусковий комплекс, 1 черга (сектори 45, 44, 43) (коригування)	2022		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	в умовах дії Постанови від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями розглядається можливість перерозподілу коштів на поточний ремонт кладовища у 4 кварталі 2022 року
18	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "СККПО" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проєктів, в т.ч.		131,21	131,21	131,21	100,00	
	18.1. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		131,21	131,21	131,21	100,00	Договір лізингу закрито. Розрахунок проведено частково власними коштами підприємства в умовах дії Постанови від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:				769 162,00	182 415,69	15 187 702,62	8 325,88	
ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:				1 008 519,82	415 803,72	15 312 314,53	3 682,58	

Начальник управління комунального господарства міської ради

Олександр МАРЦУН