

**Звіт про результати виконання**

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки  
за 12 місяців 2022 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 15.12.2022 № 615

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2016 – 2023 роки

1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
<b>I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міської об'єднаної територіальної громади</b>									
3	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	2016-2022	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	8 834,00	8 834,00	8 814,20	99,78	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд.
		3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2017-2022		1 499,00	1 499,00	1 499,00	100,00	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях.
		3.1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2020-2022		1 479,00	1 479,00	1 479,00	100,00	Забезпечено обслуговування 16 біотуалетів
		3.1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	2020-2022		165,00	165,00	165,00	100,00	Проведено відкачування мулового осаду та прочищення 79 шахтних колодязів та 2 каптажів. Прибрання територій довкола 28 шахтних колодязів та 9 каптажів.
		3.2. Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	2016-2022		814,00	814,00	814,00	100,00	Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідійомної греблі на річці Тетерів, в т.ч. її поточний ремонт.
		3.3. Придбання та встановлення решіток та локів оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колесовідбійного огородження	2016-2022		160,00	160,00	160,00	100,00	Придбано та встановлено 68 м.п. колесовідбійної огорожі.
		3.1.1. Поточний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир, вул. Жуйка, 12	2022		1 763,00	1 763,00	1 435,20	81,41	Проведено поточний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир, вул. Жуйка, 12
4	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок	4.1. Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2016-2022		6 585,00	6 585,00	6 455,40	98,03	Впорядковані прибережні смуги: прибрано 238,1 тис. кв.м. території. Проводилася розчистка русел річок, переважно річки Тетерів. Перехідні видатки на 2023 рік в сумі 129,6 тис.грн.
5	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	5.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	14 234,00	12 820,30	12 820,30	100,00	Забезпечено утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення.
		5.2. Розрахунки за спожиту електроенергію	2016-2022		12 100,00	6 475,00	6 475,00	100,00	Забезпечено освітлення громади в умовах воєнного стану та режиму світломаскування
		5.5. Придбання світлодіодних світильників	2019-2022		4 506,36	4 506,36	4 506,36	100,00	Проведено розрахунок за 940 світильників. Договір, що передбачав розрахунок за світильники протягом 5 років закрито.
6	Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста	6.1. Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло", КП "Зеленбуд"	490,80	208,80	140,40	67,24	Демонтаж святкового оформлення новорічної ялинки та гобопроєкторів здійснювалось в умовах дії воєнного стану в Україні. Монтаж не проводився.

Відповідальний виконавець Програми: *управління комунального господарства міської ради*

7	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	7.1. Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	25 026,30	24 966,30	24 476,90	98,04	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення
		7.7. Розрахунки за спожитий газ	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	148,28	51,30	50,50	98,44	Забезпечено роботу "Вічного вогню" в умовах воєнного стану
9	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	9.2. Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	600,00	600,00	567,80	94,63	Видалено 146 дерева та кронвано 72.
10	Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів	10.1. Утримання та поточний ремонт фонтанів	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	1 456,90	746,20	746,20	100,00	Проведено пусканалагоджувальні роботи фонтанів. Забезпечено роботу 6-и фонтанів міста. Проведена консервація фонтанів на зимовий період.
		10.2. Розрахунки за спожиту воду	2016-2022		328,01	127,20	127,20	100,00	
		10.14. Для обстеження поточного стану і відповідності проектній документації частково збудованих (реконструйованих) будівель та споруд нової водопровідної насосної станції міста Житомир	2022		795,00	0,00	0,00	0,00	Відсутня необхідність у реалізації даного заходу
		10.15. Фінансова підтримка для розрахунків перед КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР за послуги теплопостачання	2022		5 550,00	5 546,80	5 546,80	100,00	Надано підтримку для розрахунків перед КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР за послуги теплопостачання
11	Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню.	11.1. Фінансування на: -фінансову підтримку: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату; -відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення	2018-2022	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	61 205,00	61 205,00	61 205,00	100,00	Проведена виплата з/п та сплачені податки
		11.2. Фінансова підтримка: на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2018-2022		10 725,20	10 152,50	10 152,50	100,00	Погашалася по договорам реструктуризації заборгованість за спожитий природний газ згідно встановленого графіку
		11.9. Поворотна фінансова допомога на погашення заборгованості за спожитий природний газ перед ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдінг"	2022		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Захід буде реалізовано у 2023 році
12	Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі	12.1. Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира»	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	1 237,40	1 237,40	1 215,30	98,21	Забезпечувалось утримання відділу екології
		12.3. Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	2022	УКГ міської ради	49,00	49,00	0,00	0,00	Не входили в перелік пріоритетних видатків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021)
13	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції	13.1. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дошок, анотаційних дошок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші	2016-2022		553,20	174,17	172,17	98,85	Демонтовано 2495 самовільно збудованих та встановлених конструкцій на об'єктах благоустрою. Перехідні видатки на 2023 рік - 2000 грн.
14	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	14.1. Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2022), КП "ЕШС" (2021-2022), КП "КАТП 0628" (2021-	2 403,20	2 152,40	1 984,10	92,18	Забезпечено утримання в належному санітарному стані місць загального користування, відповідно до затвердженого переліку.

Відповідальний виконавець Програми: *управління комунального господарства міської ради*

	14.2. Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	2018-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	167,68	124,56	124,56	100,00	Заключено 250 договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на загальну суму 1 297,9 тис.грн.	
	14.3. Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	2018-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2022), КП "КАТП 0628" (2021-2022)	644,00	444,00	389,50	87,73	Забезпечено належне утримання 8-ми спортивних майданчиків.	
	14.4. Заходи щодо утримання громадських вбиралень	2020-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2022)	880,40	853,12	808,10	94,72	Забезпечено належне утримання 3-х громадських вбиралень.	
15	Забезпечити благоустрій кладовищ	15.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "СККПО"	19 790,00	19 790,00	19 223,20	97,14	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ. Перехідна сума видатків на 2023 рік - 566,8 тис.грн
	15.3. Поточний ремонт огорожі на Смоківському кладовищі	2020, 2022		500,00	500,00	116,80	23,36	Перехідна сума видатків на 2023 рік - 383,2 тис.грн	
	15.5. Поточний ремонт огорожі Смолянського військового кладовища	2022		300,00	300,00	300,00	100,00	Проведено поточний ремонт огорожі Смолянського військового кладовища	
	15.7. Придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації	2022		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Захід буде реалізовано у 2023 році	
17	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	17.1. Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2016-2022	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	701,13	701,13	574,10	81,88	Забезпечено належне утримання відділу
	17.2. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	2016-2022		11,96	0,00	0,00	0,00	За 2022 рік об'єкти закінченого будівництва не приймалися в експлуатацію	
<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:</b>				<b>240 702,8</b>	<b>230 030,5</b>	<b>172 544,6</b>	<b>75,01</b>		
<b>II. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста</b>									
3	Удосконалити пішохідну та транспортну інфраструктуру міста	3.6. Коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі"	2021-2022	УКГ, УКБ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	848,84	833,53	833,23	99,96	Виконано коригування ПКД.
		3.7. Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі	2022	УКГ, УКБ міської ради	451 781,89	0,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
4	Відновити гідрологічний режим та поліпшити санітарний стан річок	4.10. Придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси	2022	КП "Експлуатація штучних споруд"	48,00	48,00	0,00	0,00	Не входили в перелік пріоритетних видатків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021)

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

6	Покращити зовнішнє освітлення в місті	6.2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	9 956,00	0,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
		6.6. Виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул.Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15	2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	70,00	49,20	0,00	0,00	Захід буде реалізовано у 2023 році
10	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	4 317,41	4 308,23	1 392,40	100,00	
		10.18. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		1 187,41	1 187,10	1 187,10	100,00	Договір лізингу закрито. Розрахунок проведено повністю.
		10.22. На придбання обладнання для фонтанів	2022		2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	Захід буде реалізовано у 2023 році
		10.23. Придбання обладнання та матеріалів для ремонту водопровідно-каналізаційних мереж, свердловин, насосних станцій, двигунів, агрегатів, запчастин для автомобільної та спеціалізованої техніки	2022		250,00	241,13	205,30	85,14	Придбано частотний перетворювач, датчик тиску (2) та пристрій плавного пуску (3)
11	Забезпечити безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж	11.22. На відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2"	2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	58 840,00	58 840,00	0,00	0,00	Захід буде реалізовано у 2023 році
12	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проектів, в т.ч.		УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	296 658,65	104 994,77	82 570,38	663,39	
		12.3. Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування СБРР	2016-2022		46 555,27	28 410,27	28 410,27	100,00	У 2022 році у повному обсязі проведено розрахунок згідно графіків. Економія утворилася за рахунок курсових різниць.
		12.6. Для реалізації проекту з розвитку енергоефективності у м.Житомирі за фінансування СЕКО, в т.ч.:	2016-2022		103 202,00	26 752,00	14 327,60	63,39	
		12.6.1. Реконструкція теплових мереж котельні РК-10, вул. Вільський Шлях, 15, вул. Вільський Шлях, 18 в м.Житомирі. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гоголівська, 3- Київська, 82 (РК-9))	2016-2022		16 850,00	0,00	0,00	100,00	Роботи виконані. Фінансування проведено за кошти Міжнародної фінансової організації
		12.6.2. Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ТП) в будинках, що підключені до котельні РК-10 (57 шт.), вул. Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул. Вільський Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в м.Житомирі	2016-2022		29 600,00	0,00	0,00	100,00	Роботи виконані. Фінансування проведено за кошти Міжнародної фінансової організації
		12.6.5. Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (підвищення ступеню автоматизації та заміни окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні РК-10), в т.ч. здійснення технічного нагляду	2021		26 752,00	26 752,00	14 327,60	53,56	Роботи виконуються. Перехідні видатки на 2023 рік - 12424,4 тис.грн.
		12.6.6. Реконструкція теплових мереж від станків автоматів до м-н Польовий, 7 в тому числі здійснення технічного нагляду	2022		30 000,00	0,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
	12.11. На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року	2016-2022		920,00	709,45	709,45	100,00	У 2022 році у повному обсязі проведено розрахунок згідно графіків. Економія утворилася за рахунок курсових різниць. Кредитні зобов'язання за договорами закрито.	

## Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

	12.19. Співфінансування контракту № А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізованих труб)" від 14.02.2019 р. по проекту централізованого теплопостачання у м.Житомирі за фінансування СБРР	2019-2020		17 000,00	15 131,78	15 131,78	100,00	Роботи виконані
	12.20. Для співфінансування контракту № А-2.1 "Поставка та встановлення установки з комбінованого виробництва тепла та електроенергії на біопаливі (реконструкція районної котельні РК-11 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі за адресою: вулиця Отаманів Соколовських, 6, в м.Житомир)" по проекту централізованого теплопостачання у м. Житомирі за фінансування СБРР	2020-2022		94 990,00	0,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
	12.21. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2021-2022		987,38	987,27	987,27	100,00	Договір лізингу закрито. Розрахунок проведено повністю.
	12.22. Реконструкції нежитлових приміщень та нежитлової будівлі за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 22з, 22ж для розміщення технологічного обладнання під спалювання тріски деревини з виробництва теплової енергії	2022		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Захід буде реалізовано у 2023 році
	12.23. Придбання тріски деревини	2022		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	Придбано 15,6 тис. м3 тріски.
	12.24. Придбання транспортельних котельнь на альтернативних видах палива	2022		11 004,00	11 004,00	11 004,00	100,00	Придбано 2 транспортельні котельні на альтернативних видах палива
	12.25. Реконструкція теплових мереж від ТК-30 до ТК-35 по вул.Пушкінська в м.Житомирі	2022		11 103,62	11 103,62	11 103,62	100,00	Проведено реконструкцію теплових мереж від ТК-30 до ТК-35 по вул.Пушкінська в м.Житомирі
	12.26. Придбання сідельного тягача	2022		1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00	Придбано сідельний тягач
14	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства із надання послуг	14.4. Реконструкція системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бердичівська, 25, Майдан ім. С.П. Корольова, 1, Майдан ім. С.П. Корольова, 2, Майдан ім. С.П. Корольова, 3/4, Майдан ім. С.П. Корольова, 12, шляхом приєднання до системи централізованого теплопостачання м. Житомира з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону	2022	4 000,0	4 000,00	3 265,30	81,63	Роботи по реконструкції систем теплопостачання будівель Житомирської обласної ради виконано на 82 %.
	14.5. Розроблення схеми теплопостачання міста Житомир	2022-2023		12 250,0	0,00	0,00	0,00	Захід буде реалізовано у 2023 році
17	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	17.1. Забезпечення будівництва кладовища, в т.ч.	2016-2022	1 600,00	800,00	0,00	0,00	
	17.1.8. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 45, 44, 43) (коригування)	2022		1 600,00	800,00	0,00	0,00	Захід буде реалізовано у 2023 році
18	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "СККПО" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проектів, в т.ч.		131,21	131,21	131,21	100,00	
	18.1. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		131,21	131,21	131,21	100,00	Договір лізингу закрито. Розрахунок проведено частково власними коштами підприємства в умовах дії Постанови від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями
<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:</b>				<b>853 455,62</b>	<b>186 958,55</b>	<b>101 146,13</b>	54,10	
<b>ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:</b>				<b>1 094 158,43</b>	<b>416 989,09</b>	<b>273 690,72</b>	65,63	

Начальник управління комунального господарства міської ради

Олександр МАРЦУН

## 2. Виконання результативних показників Програми

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання . Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів</b>						
1	<b>Показники затрат:</b>					
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	16	16		
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	9851	9851		
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	кв. м	104736	104736		
	площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	м <sup>2</sup>	16364	16364		
	протяжність колекторів зливової каналізації	км	87	87		
	протяжність дренажної мережі	км	160	160		
	протяжність колесовідбійної огорожі	м	5070	5070		
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	10 493,0	10 473,2	економія коштів (19,8тис.грн)	
	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	тис.грн.	1 499,00	1 499,00		
	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	тис.грн.	1 980,38	1 960,60	економія коштів (19,8тис.грн)	
	видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огороження, мостових тумб	тис.грн.	522,25	522,25		
	видатки на промивку та очищення зливових мереж	тис.грн.	1 945,92	1 945,92		
	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	тис.грн.	944,26	944,26		
	підтримка вакууму в сифоні	тис.грн.	122,00	122,00		
	видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів	тис.грн.	1133,61	1133,61		

	видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колесовідбійного огороження	тис.грн.	1353,74	1353,74	
	видатки на утримання території біля очисних споруд	тис.грн.	415,93	415,93	
	видатки на об'єкт між мікрорайонами Крошня та вул. Вільський Шлях в м.Житомирі	тис.грн.	103,98	103,98	
	видатки на об'єкт на вулиці Купальна в м. Житомирі	тис.грн.	103,98	103,98	
	видатки на об'єкт пішохідні сходи на вул. Малікова в м. Житомирі	тис.грн.	207,96	207,96	
2	<b>Показники продукту:</b>		x		
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що потребують ремонту	од.	16	16	
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	м 2	45171	45171	
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	242	242	
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати	од.	182	182	
	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км	87	87	
	протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км	46,0	46,0	
	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км	16	16	
	протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км	1,0	1,0	
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	м 2	1800	1800	
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	м 2	1800	1800	
3	<b>Показники ефективності:</b>		x		
	середні видатки на утримання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	123773,7	102086,5	економія коштів (21687,2грн)
	середні видатки на ремонт та встановлення 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки, люку	грн.	6228,6	6228,6	
	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн.	42302,5	42302,5	

	середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	290,1	290,1		
4	<b>Показники якості:</b>		х			
	питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	%	75,2	75,2		
	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	52,9	52,9		
	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	6,25	6,25		
	питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	%	100	100		
<b>Завдання. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>						
1	<b>Показник затрат:</b>		х			
	кількість світлоточок всього:	од.	15686	15686		
	- з лампами розжарювання	од.	0	0		
	- лампи ДНаТ	од.	137	137		
	- світлодіодні	од.	15549	15549		
	- люмінесцентні	од.	0	0		



	загальна протяжність електричних мереж	км.	507,80	507,80		
	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	тис.грн.	6 475,00	6 475,00		
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	17 326,69	17 326,69		
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	9 153,00	9 153,00		
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	3 667,33	3 667,33		
	придбання світлодіодних світильників	тис.грн.	4 506,36	4 506,36		
2	<b>Показники продукту:</b>		х			
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис.кВт	1 077 192	1 077 192		
	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од.	16 121	16 121		
	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	2 350	2 350		
	кількість світлоточок, які планується відремонтувати	од.	430	430		
	протяжність електричних мереж, які планується відремонтувати (поточний ремонт)	км.	10,5	10,5		
3	<b>Показники ефективності:</b>		х			
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	кВт.	66 819,2	66 819,2		
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн.	18 024,8	18 024,8		
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн.	349 269,4	349 269,4		
4	<b>Показники якості:</b>		х			
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	96,5	97,5		
	відсоток протяжності електромереж, які планується відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	2,07	2,07		
	відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	2,67	2,67		

Завдання. Збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	Показники затрат:		х		
	видатки на виконання заходів програми в т.ч. кошти депутатів	тис. грн.	25 017,6	24 527,4	
	видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	тис. грн.	51,3	50,5	економія коштів (734,36грн)
	видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	тис. грн.	15 309,74	14 820,37	уточнені видатки
	видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів	тис. грн.	762,39	762,39	
	видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	тис. грн.	3 919,01	3 919,01	
	видатки на обрізування дерев та кущів	тис. грн.	1 276,20	1 276,20	
	викошування газонів	тис. грн.	1 486,08	1 486,08	
	ремонтно-будівельні роботи	тис. грн.	681,51	681,51	
	боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омели, амброзії, борщівника Сосновського, вакцинація уражених дерев; підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів	тис. грн.	1 531,37	1 531,37	
	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	15 430	15 430	
	площа зелених насаджень	га	59,8	59,8	
	площа газонів	га	48,2	48,2	
	площа квітників	га	0,2	0,2	

	кількість скверів	од.	81	81	
	кількість аварійних дерев	од.	452	452	
2	<b>Показники продукту:</b>		x		
	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	250	250	
	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	2500	2500	
	площа об'єктів, що потребує прибирання	га	40,6	40,6	
	площа об'єктів, яку планується прибирати	га	32,5	32,5	
3	<b>Показники ефективності:</b>		x		
	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	3 049,56	3 049,56	
	середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн.	510,48	510,48	
	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою	грн.	39 255,75	38 000,95	уточнені видатки
4	<b>Показники якості:</b>		x		
	відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	%	1,6	1,6	
	відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	%	16,2	16,2	
<b>Завдання. Забезпечення функціонування фонтанів</b>					
1	<b>Показники затрат:</b>		x		
	кількість фонтанів	од.	6	6	
	кількість насосних агрегатів	од.	14	14	
	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	тис.грн.	746,22	746,22	
	видатки на водопостачання в рік	тис.грн.	127,21	127,21	
2	<b>Показники продукту:</b>		x		
	кількість працюючих фонтанів	од.	6	6	
	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	14	14	
3	<b>Показники ефективності:</b>		x		
	кількість місяців роботи фонтанів в рік *	міс.	6	6	

	середньомісячні видатки на водопостачання на один фонтан	куб.м	193,47	193,47		
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн.	20 728,33	20 728,33		
4	<b>Показники якості:</b>		х			
	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	%	100	100		
	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	%	100	100		
<b>Завдання. Утримання місць загального користування</b>						
1	<b>Показники затрат:</b>		х			
	видатки на утримання місць загального користування	тис.грн.	2 152,35	1 984,06	економія коштів (168,29 тис.грн)	
2	<b>Показники продукту:</b>		х			
	площа території місць загального користування, яку планується утримувати	тис.кв.м	139,6	139,6		
3	<b>Показники ефективності:</b>		х			
	середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. місць загального користування	тис.грн.	1,29	1,19	уточнені видатки	
4	<b>Показники якості:</b>		х			
	відсоток освоєння коштів на утримання місць загального користування	%	100	100		
<b>Завдання. Забезпечення благоустрою кладовищ</b>						
1	<b>Показники затрат:</b>		х			
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	20 590,00	20 590,00		
	видатки на утримання кладовищ в т.ч. кошти депутатів	тис.грн.	13 989,45	13 989,45		
	видатки на охорону кладовищ	тис.грн.	1 791,64	1 791,64		
	видатки на поховання одиноких та невідомих громадян в рік	тис.грн.	2 561,88	2 561,88		
	видатки на поточний ремонт кладовищ	тис.грн.	1 447,03	880,20	перехідні видатки на 2023 рік	

	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га	154,88	154,88		
2	<b>Показники продукту:</b>		x			
	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню	га	43,6	43,6		
	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га	86,69	86,69		
3	<b>Показники ефективності:</b>		x			
	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	29 504,0	28 420,6	уточнені видатки	
	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	1 722,3	1 722,3		
	середньомісячні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	213 490,0	213 490,0		
4	<b>Показники якості:</b>		x			
	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	100	100		
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	117,6	117,6		

Начальник управління

Олександр МАРЦУН

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми.

Завдяки реалізації заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки у 2022 році, під час дії воєнного стану, створено умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності середовища, покращення благоустрою, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення.

Забезпечено своєчасне та безперебійне надання якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання.

Утримано в належному санітарному стані та проведено поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення, каналізаційних, водопровідних та теплопостачальних мереж, об'єктів озеленення, місць загального користування, зливових мереж та штучних споруд, міських кладовищ.

Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідйомної греблі на р.Тетерів по вул.Жуйка. Проводилась розчистка русел річок та впорядковувались прибрежні смуги, а саме прибрано 238,1 тис.кв.м території.

Проведено реконструкцію: - теплових мереж від ТК-30 до ТК-35 по вул.Пушкінська; - теплових мереж із заміни труб в рамках реалізації проекту співфінансування контракту № А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізольованих труб)" від 14.02.2019 р. по проекту централізованого теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР; - районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (підвищення ступеню автоматизації та заміни окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні РК-10; - системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бердичівська, 25; майдан ім.С.П.Корольова, 1; майдан ім.С.П.Корольова, 2; майдан ім.С.П.Корольова, 3/4; майдан ім.С.П.Корольова, 12, шляхом приєднання до системи централізованого теплопостачання м.Житомира з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону. Виконано коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі".

Придбано транспортабельні котельні на альтернативних видах палива, сідельний тагач та 15,6 тис куб.м тріски деревини. Проведено остаточний розрахунок за придбану техніку на умовах фінансового лізингу.

Забезпечено обслуговування 16 біотуалетів та 3 громадських вбиралень. На виконання природоохоронних заходів: ліквідація буреломів, сніговалів, вітровалів видалено 146 дерев та кроненовано 72. Проведено відкачування мулового осаду та очищення 79 шахтних колодязів та 2 каптажів.

У 2022 році виконано робіт в рамках реалізації Програми на загальну суму 273690,72 тис.грн. при плані 416989,09 тис.грн., що становить 65,6%. Неоплачені видатки за 2022 рік станом на 01.01.2023 року складають 88016,92 тис.грн. або 21,1% від плану. Тобто, за 2022 рік обсяг робіт виконано на загальну суму 361707,64 тис.грн. або 86,7% від плану, що є позитивним показником у виконанні Програми. «Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки» пролонговується і буде реалізовуватися у 2023 році.

Начальник управління

Олександр МАРЦУН

