

Звіт про результати виконання

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки

за I квартал 2023 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 23.02.2023 № 703

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2016 – 2023 роки

1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міської об'єднаної територіальної громади									
3	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів тощо	3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	2016-2023	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	9 747,00	9 747,00	2 465,46	25,29	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд. Роботи продовжуються.
		3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2017-2023		1 735,88	1 735,88	318,00	18,32	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях. Роботи продовжуються.
		3.1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2020-2023		1 672,38	1 672,38	278,00	16,62	Забезпечено обслуговування 13 біотуалетів (в т.ч. 5 на пунктах незламності)
		3.1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	2020-2023		325,91	325,91			II-III квартал 2023 року
		3.2. Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	2016-2023		867,00	867,00	144,00	16,61	Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідійомної греблі на річці Тетерів, в т.ч. її поточний ремонт. Роботи продовжуються.
		3.3. Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колесовідбійного огороження	2016-2023		192,41	192,41	87,44	45,44	Придбано 68 м.п. колесовідбійної огорожі. Встановлення заплановано на II квартал 2023 року
		3.12. Придбання туалетних кабін для забезпечення благоустрою території	2023		440,00	440,00			Оголошені торги не відбулися. Заплановано на II-III квартал 2023 року

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
4	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок	4.1.Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2016-2023		1 279,00	1 279,00			II-III квартал 2023 року
5	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	5.1.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2023	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	15 663,00	15 663,00	2 121,66	13,55	Забезпечено утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Роботи продовжуються.
		5.2.Розрахунки за спожиту електроенергію	2016-2023		10 000,00	10 000,00	825,03	8,25	Забезпечено освітлення громади в умовах воєнного стану
		5.8. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського зі встановленням світлодіодної RGB підсвітки	2023		20,00	20,00			II-III квартал 2023 року
6	Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста	6.1.Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флаштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	2016-2023	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло", КП "Зеленбуд"	596,01	596,01	62,56	10,50	Обслуговування флаштоку
7	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	7.1.Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2023	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	27 413,69	27 413,69	5 405,15	19,72	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення
		7.7.Розрахунки за спожитий газ	2016-2023	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	15,00	15,00			II-IV квартал 2023 року
		7.18. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням покриття з гартованого скла/полікарбонату на тінювих навісах	2023		70,00	70,00			II-III квартал 2023 року
		7.19. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з проведенням робіт по озелененню	2023		60,00	60,00			II-III квартал 2023 року
		7.20. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням інтерактивного дитячого майданчика	2023		50,00	50,00			II-III квартал 2023 року
9	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	9.2.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2016-2023		692,19	692,19			II-IV квартал 2023 року

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
10	Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів	10.1. Утримання та поточний ремонт фонтанів	2016-2023	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	1 949,26	1 949,26			II-III квартал 2023 року
		10.2. Розрахунки за спожиту воду	2016-2023		182,64	182,64			II-III квартал 2023 року
11	Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню.	11.2. Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2018-2023	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	34 695,91	34 695,91	8 882,31	25,60	Погашається по договорам реструктуризації заборгованість за спожитий природний газ згідно встановленого графіку
12	Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі	12.1. Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира»	2016-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	1 278,29	402,06	400,72	99,67	Забезпечилося утримання відділу екології у I кварталі 2023 року
		12.3. Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	2022-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	100,00	100,00			II-IV квартал 2023 року
13	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції	13.1. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дощок, анотаційних дощок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші	2016-2023		250,00	250,00	14,42	5,77	Демонтовано 39 автоматів питної води та 3 кіоски
14	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	14.1. Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2016-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023), КП "ЕШС" (2021-2023), КП "КАТП 0628" (2021-	2 594,38	2 594,38	137,00	5,28	Забезпечено утримання в належному санітарному стані місця загального користування. Відповідно до затвердженого переліку.

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		14.3. Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	2018-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023), КП "КАТП 0628" (2021-2023)	689,39	689,39			Забезпечено належне утримання 8-ми спортивних майданчиків. Фінансування буде проведено у 2-4 кварталі 2023 року
		14.4. Заходи щодо утримання громадських вбиралень	2020-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023)	933,27	933,27	39,12	4,19	Забезпечено належне утримання 3-х громадських вбиралень.
15	Забезпечити благоустрій кладовищ	15.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2023	УКГ міської ради КП "СККПО"	21 170,00	21 170,00	4 147,41	19,59	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ
17	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	17.1. Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2016-2023	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	701,13	701,13	137,80	19,65	Забезпечено належне утримання відділу
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:				135 383,73	134 507,51	25 466,08	18,93	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
II. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста									
10	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу	<p>Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:</p> <p>10.24. На погашення основної суми боргу згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку</p> <p>10.25. Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Бориса Лятошинського в м.Житомирі</p> <p>10.26. Придбання матеріалів для реконструкції водопровідних мереж по вул.Бориса Лятошинського в м.Житомирі</p> <p>10.27. Реконструкція ділянки водопровідної та каналізаційної мереж в м.Житомир по вул.Князів Острозьких, 112-118</p>	<p>2016-2022</p> <p>2023</p> <p>2023</p> <p>2023</p> <p>2023</p>	<p>УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>80 096,46</p> <p>72 790,46</p> <p>3 200,00</p> <p>1 800,00</p> <p>2 306,00</p>	<p>80 096,46</p> <p>72 790,46</p> <p>3 200,00</p> <p>1 800,00</p> <p>2 306,00</p>	<p>72 790,46</p> <p>72 790,46</p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>90,88</p> <p>100,00</p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p>Погашено основну суму боргу згідно Договору субкредитування за 2022 рік по рахунках від 15.06 та 15.12</p> <p>II-III квартал 2023 року</p> <p>II-III квартал 2023 року</p> <p>II-III квартал 2023 року</p>
12	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	<p>Фінансова підтримка для реалізації проектів, в т.ч.</p> <p>12.2. Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира, в т.ч. ОСББ</p> <p>12.3.Для реалізації проекту з розвитку системи тепlopостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР</p> <p>12.27. Реконструкція теплової мережі від ТК-506 до ТК-108а за адресою: вул.Князів Острозьких в м.Житомир (коригування), в т.ч. авторський та технічний нагляд</p>	<p></p> <p>2017-2019, 2023</p> <p>2016-2023</p> <p>2023</p>	<p>УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"</p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>100 708,23</p> <p>35 279,43</p> <p>41 291,58</p> <p>20 339,00</p>	<p>90 428,81</p> <p>25 000,00</p> <p>41 291,58</p> <p>20 339,00</p>	<p>19 447,81</p> <p></p> <p>16 447,81</p> <p>3 000,00</p>	<p>21,51</p> <p></p> <p>39,83</p> <p>14,75</p>	<p></p> <p>II-III квартал 2023 року</p> <p>Проведено розрахунок згідно графіків</p> <p>Аванс. Виконання робіт II-III квартал 2023 року (після завершення опалювального сезону)</p>

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		12.28. Реконструкція теплової мережі від ТК-94 до ТК-96 по вул.Пушкінська в м.Житомирі, в т.ч. авторський та технічний нагляд	2023		3 798,23	3 798,23			II-III квартал 2023 року
14	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства із надання послуг	14.4. Реконструкція системи тепlopостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бердичівська, 25, Майдан ім. С.П. Корольова, 1, Майдан ім. С.П. Корольова, 2, Майдан ім. С.П. Корольова, 3/4, Майдан ім. С.П. Корольова, 12, шляхом приєднання до системи централізованого тепlopостачання м. Житомира з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону	2022-2023	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	734,69	734,70			II-III квартал 2023 року
		14.5. Розроблення схеми тепlopостачання міста Житомир	2022-2023		12 250,00	4 100,00			II-IV квартал 2023 року
20	Забезпечити кладовища міста урнами для зберігання сміття	20.1. Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	2017-2023	УКГ міської ради КП "СККПО"	300,00	300,00	256,00	85,33	придбано 16 контейнерів для збору та складування відходів
23	Забезпечити безперебійне функціонування об'єктів критичної інфраструктури	23.1. Створення умов для сталої роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей тощо)	2023	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго", КП "Житомирводоканал"	42 723,00	42 723,00	24 175,00	56,59	Придбано частина генераторів у кількості 14 шт.
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:					236 812,38	218 382,97	116 669,27	53,42	
ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:					372 196,12	352 890,48	142 135,35	40,28	

Начальник управління комунального господарства міської ради

Олександр МАРЦУН