

Звіт про результати виконання

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки

за I півріччя 2023 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 29.06.2023 № 803

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2016 – 2023 роки

1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
<b>I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міської об'єднаної територіальної громади</b>									
3	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів тощо	3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	2016-2023	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	9 747,00	9 747,00	4 666,10	47,87	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд. Роботи продовжуються.
		3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2017-2023		1 735,88	1 735,88	842,50	48,53	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях. Роботи продовжуються.
		3.1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2020-2023		1 672,38	1 672,38	768,10	45,93	Забезпечено обслуговування 13 біотуалетів ( в т.ч. 3 на пунктах незламності)
		3.1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	2020-2023		325,91	325,91	93,40	28,66	Забезпечено належний санітарний стан шахтних колодязів та каптажів шляхом відкачування мулового осаду та очищення. Прибирання території довкола 28 шахтних колодязів та 9 каптажів.
		3.2. Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	2016-2023		867,00	867,00	360,00	41,52	Забезпечено утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів, в т.ч. її поточний ремонт. Роботи продовжуються.
		3.3. Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колесовідбійного огороження	2016-2023		3 692,41	3 692,41	3 417,30	92,55	Продбано 1568 м.п. колесовідбійної огорожі. Проведено підготовчі роботи перед встановленням, що буде проводитися у 3 кварталі 2023 році.
		3.12. Придбання туалетних кабін для забезпечення благоустрою території	2023		440,00	440,00	440,00	100,00	Продбано 15 туалетних кабін для забезпечення благоустрою території

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
4	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок	4.1. Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2016-2023		3 091,00	1 279,00	426,00	33,31	Забезпечено упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Роботи продовжуються.
5	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	5.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2023	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	15 663,00	15 663,00	6 426,90	41,03	Забезпечено утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Роботи продовжуються.
		5.2. Розрахунки за спожиту електроенергію	2016-2023		10 000,00	10 000,00	2 144,70	21,45	Забезпечено освітлення громади.
		5.8. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського зі встановленням світлодіодної RGB підсвітки	2023		20,00	20,00			III квартал 2023 року
6	Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста	6.1. Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флаштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	2016-2023	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло", КП "Зеленбуд"	596,01	596,01	62,56	10,50	Обслуговування флаштоку
7	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	7.1. Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2023	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	28 013,69	28 013,69	12 372,10	44,16	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення. Роботи продовжуються.
		7.7. Розрахунки за спожитий газ	2016-2023	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	15,00	15,00	0,10	0,67	Розрахунок проводиться відповідно до виставлених актів
		7.18. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням покриття з гартованого скла/полікарбонату на тінювих навісах	2023		70,00	70,00			III квартал 2023 року
		7.19. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з проведенням робіт по озелененню	2023		60,00	60,00			III квартал 2023 року
		7.20. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням інтерактивного дитячого майданчика	2023		50,00	50,00			III квартал 2023 року
9	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	9.2. Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2016-2023		692,19	692,19	130,10	18,80	Забезпечено виконання природоохоронних заходів (кроновано 26 дерев та видалено 81 дерево)

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
10	Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів	10.1. Утримання та поточний ремонт фонтанів	2016-2023	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	1 949,26	1 949,26	222,80	11,43	Забезпечено утримання та поточний ремонт 5 фонтанів міста.
		10.2. Розрахунки за спожиту воду	2016-2023		182,64	182,64	30,70	16,81	Проведяться розрахунки за спожиту фонтанами воду
11	Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню.	11.2. Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2018-2023	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	34 695,91	34 695,91	17 764,60	51,20	Погашається по договорам реструктуризації заборгованість за спожитий природний газ згідно встановленого графіку
12	Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі	12.1. Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира»	2016-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	1 278,29	402,06	400,72	99,67	Забезпечувалось утримання відділу екології у I кварталі 2023 року
		12.3. Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	2022-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	100,00	100,00			III-IV квартал 2023 року
13	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції	13.1. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дощок, анотаційних дощок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші	2016-2023		250,00	250,00	18,20	7,28	Демонтовано 45 автоматів питної води та 3 кіоски
14	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	14.1. Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2016-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023), КП "ЕШС" (2021-2023), КП "КАТП 0628" (2021-	2 594,38	2 594,38	602,40	23,22	Забезпечено утримання в належному санітарному стані місць загального користування, відповідно до затвердженого переліку.

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		14.3. Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	2018-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023), КП "КАТП 0628" (2021-2023)	689,39	689,39	121,30	17,60	Забезпечено належне утримання 8-ми спортивних майданчиків. Роботи продовжуються.
		14.4. Заходи щодо утримання громадських вбиралень	2020-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023)	933,27	933,27	231,70	24,83	Забезпечено належне утримання 3-х громадських вбиралень.
15	Забезпечити благоустрій кладовищ	15.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2023	УКГ міської ради КП "СККПО"	22 340,46	22 340,46	10 322,30	46,20	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ
		15.7. Придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації	2016-2023	УКГ міської ради КП "СККПО"	6 552,00	6 552,00			III-IV квартал 2023 року
17	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	17.1. Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2016-2023	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	701,13	701,13	326,90	46,62	Забезпечено належне утримання відділу
<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:</b>					<b>149 018,20</b>	<b>146 329,97</b>	<b>62 191,48</b>	<b>42,50</b>	
<b>II. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста</b>									
4	Відновити гідрологічний режим та поліпшити санітарний стан річок	4.11. Реконструкція зливової каналізації від перехрестя вулиць Грушевського - Покровської до Майдан Перемоги - вулиця Перемоги (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023		5 000,00				Кошти в бюджеті не передбачені
6	Покращити зовнішнє освітлення в місті	6.7. Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15	2023		2 119,00	2 119,00			III-IV квартал 2023 року
9	Покращення матеріально-технічної бази КП "Зеленбуд" шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2023		538,10	538,10			
		9.2. Придбання комунального відцентрового пілососу	2023		187,70	187,70			III квартал 2023 року

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		9.3.Придбання тракторного самоскидного причепу	2023		350,40	350,40			III квартал 2023 року
10	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	<b>186 252,80</b>	<b>155 401,45</b>	<b>132 457,04</b>	<b>85,24</b>	
		10.24. На погашення основної суми боргу згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку	2023		72 790,46	72 790,46	72 790,46	100,00	Погашено основну суму боргу згідно Договору субкредитування за 2022 рік по рахунках від 15.06 та 15.12
		10.25. Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Бориса Лятошинського в м. Житомирі II черга (каналізаційна мережа)	2023		3 200,00	3 200,00			III квартал 2023 року
		10.26. Придбання матеріалів за об'єктом «Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Бориса Лятошинського в м. Житомирі I черга (водопровідна мережа)	2023		1 800,00	1 800,00			III квартал 2023 року
		10.27. Реконструкція ділянки водопровідної та каналізаційної мереж в м.Житомир по вул.Князів Острозьких, 112-118	2023		2 306,00	2 306,00			III квартал 2023 року
		10.28. Реконструкція двох каналізаційних колекторів та коригування проєкту "Реконструкція обладнання КНС "Інститут" з двома нитками напірних каналізаційних колекторів та забезпечення другим плечем енергоживлення	2023		30 851,35				Кошти в бюджеті не передбачені

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		10.29. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку	2023		59 666,58	59 666,58	59 666,58		Погашено заборгованість перед державним бюджетом, а саме – плата за надання позики, сплата відсотків та основний борг згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 по рахунках за 15.06.2023
		10.30. Для розрахунків з КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради за спожиту теплову енергію	2023		7 669,75	7 669,75			III квартал 2023 року
		10.31. Реконструкція методом санації каналізаційного колектору Д 800мм на перехресті вулиць Київська та Івана Мазепи в м.Житомир	2023		3 500,00	3 500,00			III квартал 2023 року
		10.32. Реконструкція фонтану "Жовтень" за адресою: бульвар Новий в м. Житомирі (технічна частина)	2023		4 468,66	4 468,66			III квартал 2023 року
11	Забезпечити безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж	Проведення будівництва та капітального ремонту мереж, в т.ч.:	2023	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	77 472,44	77 472,44			III квартал 2023 року
		11.22. На відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2	2023		77 472,44	77 472,44			III-IV квартал 2023 року
12	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проєктів, в т.ч.		УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	<b>310 975,42</b>	<b>300 695,99</b>	<b>40 867,01</b>	<b>13,59</b>	
		12.2. Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира, в т.ч. ОСББ	2017-2019, 2023		35 279,43	25 000,00			III квартал 2023 року
		12.3.Для реалізації проєкту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	2016-2023		159 087,38	159 087,38	16 447,81	10,34	Проведено розрахунок згідно графіків

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		12.27. Реконструкція теплової мережі від ТК-506 до ТК-108а за адресою: вул.Князів Острозьких в м.Житомир (коригування), в т.ч. авторський та технічний нагляд	2023		20 339,00	20 339,00	12 919,20	63,52	Проводиться реконструкція теплової мережі від ТК-506 до ТК-108а за адресою: вул.Князів Острозьких в м.Житомир
		12.28. Реконструкція теплової мережі від ТК-94 до ТК-96 по вул.Пушкінська в м.Житомир, в т.ч. авторський та технічний нагляд	2023		3 798,23	3 798,23			III квартал 2023 року
		12.29. Технічне переоснащення теплових мереж від котельні по вул. Офіцерська, 9 до пр. Миру в м.Житомир	2023		13 171,38	13 171,38			III квартал 2023 року
		12.30. Технічне переоснащення котельні по вул. Офіцерська, 9 в м.Житомир шляхом встановлення теплообмінного обладнання	2023		2 600,00	2 600,00			III квартал 2023 року
		12.31. На виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на заробітну плату	2023		66 700,00	66 700,00	11 500,00	17,24	Проводиться виплата заробітної плати та податків і зборів на заробітну плату в міжопалувальний період
		12.32. Придбання труб сталевих в ППУ ізоляції в поліетиленовій оболонці з фасонними частинами	2023		10 000,00	10 000,00			III квартал 2023 року
14	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства із надання послуг	14.4. Реконструкція системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бердичівська, 25, Майдан ім. С.П. Корольова, 1, Майдан ім. С.П. Корольова, 2, Майдан ім. С.П. Корольова, 3/4, Майдан ім. С.П. Корольова, 12, шляхом приєднання до системи централізованого теплопостачання м. Житомира з метою підготовки об'єктів до опалувального сезону	2022-2023	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	734,7	734,70			III квартал 2023 року
		14.5. Розроблення схеми теплопостачання міста Житомир	2022-2023		12 250,0	12 234,37	4 100,00	33,51	Розпочато розроблення схеми теплопостачання м.Житомир
20	Забезпечити кладовища міста урнами для зберігання сміття	20.1.Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	2017-2023	УКГ міської ради КП "СККПО"	300,00	300,00	256,00	85,33	Придбано 16 контейнерів для збору та складування відходів
23	Забезпечити безперебійне функціонування об'єктів критичної інфраструктури	23.1. Створення умов для сталої роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей тощо)	2023	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго", КП "Житомирводоканал"	42 723,00	42 723,00	24 175,00	56,59	Придбано генератори у кількості 14 штук

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
30	Створити безпечні умови для укриття мешканців громади	30.1. Придбання та зведення швидкостроєвельних в т.ч. модульних споруд цивільного захисту	2023	УКГ міської ради, КП міської ради	25 000,00	25 000,00			III-IV квартал 2023 року
<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:</b>					<b>663 365,45</b>	<b>617 219,05</b>	<b>201 855,05</b>	<b>32,70</b>	
<b>ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:</b>					<b>812 383,64</b>	<b>763 549,02</b>	<b>264 046,53</b>	<b>34,58</b>	

Начальник управління комунального господарства міської ради

Олександр МАРЦУН