

ЗВІТ
про результат виконання
Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки
за I квартал 2020 року

Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1707
Управління транспорту і зв'язку

1. Виконання заходів Програми

1. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. Утримання									
1	Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.	1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло", інші суб'єкти господарювання	2 903,89	2 450,00	786,40	25%	Виконується
		1.2. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	2018-2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло", інші суб'єкти господарської діяльності	1 624,67	1 521,81	129,61	25%	Виконується
		1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	2018-2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло", інші суб'єкти господарювання	1 205,31	1 205,31	104,72	25%	Виконується
		1.4. Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	887,71	500,00	179,28	20%	Виконується
		1.5. Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	294,56	203,60	0,00	0%	Виконується
		1.6. Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: - "напівсферичні кулі" - стовпчики	2018-2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	103,32	103,31	0,00	0%	Виконується
		1.7. Нанесення дорожньої розмітки	2018-2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання	4 437,87	4 400,00	0,00	0%	Виконується
		1.8. Поточний ремонт вулиць та доріг	2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання	60 000,00	60 000,00	651,86	1%	Виконується
1.9. Утримання вулиць та доріг	2020	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання	37 520,80	37 520,80	8 588,00	25%	Виконується		
2. Удосконалення									
2	Підняти пішохідні переходи до рівня тротуара та зробити їх у формі "лежачих поліцейських"	2.1. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі: Лесі Українки-Юрка Тютюнника	2018-2020	Виконком ЖМР, УКБ міської ради, УТІЗ міської ради, інші суб'єкти господарювання	450,00	0,00	0,00	0%	Встановлено "лежачі поліцейські", нанесено розмітку "пішохідний перехід". Будівництво піднятого перехрестя не планувалось, є потреба у коригуванні ПКД. За наявності фінансування у 2020р. буде замовлено коригування ПКД, та подальше будівництво.
		в т.ч. виготовлення ПКД			35,00				
		Князів Острозьких-Шевченка			0,00	0,00	0,00		
		в т.ч. виготовлення ПКД							
3	Розвантажити вулиці міста, збільшити	2.2. Організація дорожнього руху в м. Житомирі в т.ч.:							

	пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів.	<p>2.2.1. «Організація дорожнього руху по провулку 1-й Винокурний в м. Житомирі (Проспект Миру до вул. Олександра Косовського в частині реконструкції зміни напрямків руху)» в т.ч. виготовлення ПКД;</p> <p>2.2.2. «Організація дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул.Вільський Шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху)» в т.ч. виготовлення ПКД</p> <p>2.2.3. «Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи та вул. Східній в частині реконструкції та впровадження одностороннього руху транспорту» в т.ч. виготовлення ПКД</p> <p>2.2.4. "Схема організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі"</p> <p>2.2.5 "Розробка циклограми світлофорних об'єктів та схеми ОДР на основі підрахунку та комп'ютерного моделювання транспортних потоків на перехрестях вул. Жуйка, В.Бердичівської, Св. Ріхтера і Гагаріна"</p>	2018-2020	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО Міськесвітло", КП "УАШ" міської ради, УТІЗ міської ради, інші суб'єкти господарювання	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0%	
					400,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
					400,00				
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
4	Впорядкувати розміщення дорожніх знаків, дорожньої розмітки, організувати дорожній рух відповідно до встановлених норм.	<p>2.3. Паспортизація вулиць м. Житомира:</p> <p>Івана Мазепи, Східна, Жуйка, Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Лесі Українки, Домбровського, Івана Сльоти, Радивілівська, Героїв Пожежних, Мала Бердичівська, Театральна, Дмитра Донцова, Фещенка-Чопівського, Пушкінська, Селецька, Промислова, Космонавтів, Ціолковського, Святослава Ріхтера, Корольова, Івана Гонти, Короленка, Соснова, шосе Київське, Князів Острозьких, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагаріна</p>	2018-2020	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО Міськесвітло», КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	500,00	50,00	0,00	0%	Планується замовлення паспорту майдану Соборного після остаточного узгодження схеми ОДР.
5	Придбати дорожнє обладнання для якісного та своєчасного нанесення дорожньої розмітки по місту	<p>2.4. Придбання дорожньої розміточної машини</p> <p>2.5. Придбання лафета</p> <p>2.6. Придбання ботового вантажно-пасажирського транспортного засобу</p>	2020-2022	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	900,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
					30,00	0,00	0,00	0%	
					600,00	0,00	0,00	0%	
6	Придбати транспорт, обладнання для ремонту доріг	2.7. Придбання транспортного обладнання	2020-2022	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	10990,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
3. Створення нових об'єктів									
7	Побудувати нові світлофорні об'єкти. Замінити старі на нові економічні, та запровадити "Зелену хвилю"	<p>3.1. Будівництво світлофорних об'єктів на перехрестях вулиць в м. Житомирі:</p> <p>просп. Миру та вул. Богунської</p> <p>в т.ч. виготовлення ПКД шосе Київське та вул. Авіаторів</p> <p>в т.ч. виготовлення ПКД шосе Київське та Поліський проїзд</p> <p>в т.ч. виготовлення ПКД Князів Острозьких та Шевченка</p> <p>в т.ч. виготовлення ПКД</p>	2018-2022	Виконком ЖМР, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО Міськесвітло» ЖМР, інші суб'єкти господарювання					Буде реалізовано в повному обсязі у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
					2 250,00	0,00	0,00	0%	
					50,00				
					750,00	0,00	0,00	0%	
					40,00				
					770,00	0,00	0,00	0%	
					40,00				
					0,00	0,00	0,00		
					0,00				

		по вул. Параджанова, 72 в т.ч. виготовлення ПКД Чуднівська, 113 в т.ч. виготовлення ПКД по вул. Київське шосе, 126 в т.ч. виготовлення ПКД Східної та Героїв Крут; в т.ч. виготовлення ПКД Східної та Домбровського; в т.ч. виготовлення ПКД Київської та Театральної; в т.ч. виготовлення ПКД Київської та Покровської; в т.ч. виготовлення ПКД Київської та Небесної Сотні; в т.ч. виготовлення ПКД Київської та Хлібної; в т.ч. виготовлення ПКД Київської та Князів Острозьких; в т.ч. виготовлення ПКД В.Бердичівської та Театральної; в т.ч. виготовлення ПКД В.Бердичівської та Михайлівської; в т.ч. виготовлення ПКД В.Бердичівська та І.Кочерги; в т.ч. виготовлення ПКД В.Бердичівської та І.Франка; в т.ч. виготовлення ПКД В.Бердичівської та Шевченка. в т.ч. виготовлення ПКД			0,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,24 12,30 553,70 12,30 546,22 15,30 424,15 15,30 613,69 15,30 446,51 15,30 537,38 15,30 454,70 15,30 313,39 15,30 478,23 15,30 1 138,76 15,30 511,25 15,30				
		3.1.1. Придбання ПЗ АСУД			500,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
6	Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмутових дорогах.	3.2. Будівництво освітлення нерегульованих пішохідних переходів	2018-2020 роки	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР, УТІЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання	2165,15	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
7		в т.ч. виготовлення ПКД 3.3. Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі:			149,50				
		—по проспекту Миру	2018-2020 роки	Виконком ЖМР, УТІЗ, інші суб'єкти господарювання	847,74	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
		в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи							
		—по проспекту Незалежності			865,58	0,00	0,00		
		в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи			49,00				
8	Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту	3.4. Придбання дорожнього обладнання: (в т.ч. за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира)							
		3.4.1. пристроїв примусового зниження швидкості;			230,00	230,00	0,00	0%	Готується тендерна документація для проведення закупівлі
		3.4.2. антипаркувальних пристроїв:							
		—стовпчиків;			100,00	100,00	0,00	0%	Готується документація для оголошення закупівлі
		—протитаранних стовпчиків (стаціонарних боллардів)	2018-2022 роки	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАІШ», інші суб'єкти господарювання	900,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті

		–"напівсферичних куль"			60,00	60,00	0,00	0%	Готується документація для оголошення закупівлі
		3.4.3. дорожніх конусів, гідробар'єрів інших засобів регулювання дорожнього руху			25,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
		3.4.4. декоративних скульптур (попереджувальних манекенів)			0,00	0,00	0,00		
		3.4.5. придбання роздільників смуг руху (делініаторів)			240,00	0,00	0,00	0%	
9	Прийняти в експлуатацію об'єкти завершені будівництвом	3.5. Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	2018-2020 роки	Виконком ЖМР, УТІЗ, інші суб'єкти господарювання	0,00	0,00	0,00		
4. Превентивна діяльність									
10	Встановити пано з витягом із ПДР щодо переходу дороги перед нерегульованими і пішохідними переходами.	4.1. Придбання інформаційних панно (для розміщення їх біля нерегульованих пішохідних переходів в м. Житомирі)	2018-2022 роки	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР, УТІЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання	84,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
11	Нагадати водіям ПДР	4.2. Інформаційна кампанія серед водіїв м. Житомира про дотримання ПДР	2018-2020 роки	Виконком ЖМР, Упр-ня патрульної поліції Житом. обл., УПІЗГ міської ради, УТІЗ	0,00	0,00	0,00		
12	Розмістити банери як соціальну рекламу в ЗМІ	4.3. Розміщення банерів в місті (сіті-лайт, білборд) із соціальною рекламою щодо безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі	2018-2020 роки	УПІЗГ міської ради, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарювання	21,39	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
13	Навчити правилам дорожнього руху велосипедистів	4.4. Відкриті лекції "Правила безпеки для велосипедистів" (велешкола)	2018-2020 роки	Упр-ня патрульної поліції м. Житомира, управління транспорту і зв'язку, виконком ЖМР	0,00	0,00	0,00		
5. Безпека дорожнього руху в м. Житомирі									
14	Визначити точки концентрації ДТП та їх причини	5.1. Аналітичне дослідження проблематики ДТП в м. Житомирі	2020-2022	УТІЗ, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарської діяльності	60,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
Всього					139 828,21	108 344,84	10 439,86		

Начальник управління

К.В. Підпокровний