

Заключний звіт
про результати виконання Програми благоустрою та розвитку комунального
господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
на 2016-2024 роки

1. Основні дані

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:
від 28.12.2015 №38, від 06.09.2016 № 334, від 13.10.2016 № 375, від 20.04.2017
№609, від 04.07.2017 №666, від 29.08.2017 №707, від 14.09.2017 №715, від
28.09.2017 №739, від 09.11.2017 №795, від 18.12.2017 №863, від 01.03.2018
№941, від 12.04.2018 №994, від 12.06.2018 №1032, 26.06.2018 №1047, від
26.07.2018 №1098, від 21.08.2018 №1111, від 27.09.2018 №1166, від 08.11.2018
№1203, від 18.12.2018 №1281, від 07.02.2019 №1342, від 23.04.2019 №1400, від
20.06.2019 №1483, від 4.07.2019 №1533, від 22.08.2019 №1539, від 17.09.2019
№1570, від 21.10.2019 №1624, від 18.12.2019 №1701, від 20.02.2020 №1755, від
17.03.2020 №1765, від 03.04.2020 №1791, від 26.05.2020 №1866, від 18.06.2020
№1889, від 30.07.2020 №1955, від 28.09.2020 №2007, від 17.12.2020 №16, від
25.03.2021 №94, від 17.06.2021 №183, від 23.09.2021 №282, від 04.11.2021 №357,
від 17.12.2021 №372, від 24.12.2021 №402, від 31.05.2022 №448, від 14.07.2022
№507, від 02.09.2022 №561, від 24.10.2022 №576, від 25.11.2022 №585, від
15.12.2022 №615, від 23.02.2023 №703, від 21.04.2023 №758, від 06.06.2023
№781, від 29.06.2023 №803, від 11.08.2023 №868, від 28.09.2023 №879, від
09.11.2023 №903, від 21.12.2023 №990, від 30.01.2024 №1038, від 11.04.2024
№1059, від 23.05.2024 №1118, від 27.06.2024 №1146, від 20.08.2024 №1156,
01.11.2024 №1177.

2. Відповідальний виконавець Програми: управління комунального
господарства міської ради

3. Термін реалізації Програми: 2016 – 2024 роки

4. Мета та результати її досягнення

Мета Програми – Підвищення ефективності та надійності функціонування комунального господарства, поліпшення загального благоустрою міських територій, реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Житомир та покращення його естетичного вигляду для створення комфортних умов проживання та відпочинку з урахуванням потреб жінок і чоловіків різних вікових та соціальних груп, покращення якості надання житлово-комунальних послуг.

Реалізація зазначених завдань і заходів Програми дозволила:

- значно покращити санітарний стан та благоустрій міста;
- підвищити рівень благоустрою й поліпшити естетичний вигляд міста;

- розвинути та модернізувати мережі зовнішнього освітлення, системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення, покращити якість надання житлово-комунальних послуг;
- відновити існуюче тверде покриття доріг та тротуарів, влаштувати тверде покриття на міських дорогах, провести капітальний ремонт мостів та пішохідних переходів, забезпечити безпеку дорожнього руху;
- покращити рівень ритуальних послуг, забезпечити охорону та впорядкування кладовищ;
- збільшити площі зелених насаджень, створити паркові зони відпочинку, оновлення застарілі насадження, більш якісне утримання та обслуговування зеленого господарства міста;
- покращити загальний екологічний стан територій, зменшити негативний вплив на оточуюче середовище та довкілля;
- підвищити ефективне функціонування підприємств з питань благоустрою;
- впровадити сучасні технології та спеціалізоване обладнання;
- виконати низку суспільно значимих для міста завдань;
- створити належні умови для проживання мешканців, забезпечити санітарне та епідеміологічне благополуччя;
- підвищити якість житлово-комунальних послуг з урахуванням потреб жінок і чоловіків;
- підвищити рівень задоволеності жінок і чоловіків послугами з благоустрою.

5. Фінансування заходів Програми. (Додаток 1).

6. Оцінка ефективності виконання Програми. (Додаток 2).

Начальник управління
комунального господарства міської ради

 Олександр МАРЦУН

5. Фінансування заходів ПРОГРАМИ

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міської об'єднаної територіальної громади								
1	Забезпечити утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	1.1. Утримання вулиць (доріг та тротуарів)	2016-2022	Управління транспорту і зв'язку (2019-2022 роки), УКГ міської ради (2016-2018 роки) КП "УАШ"	66 926,1	66 926,11	100,00	Забезпечено утримання доріг та тротуарів у належному санітарному стані
		1.2. Поточний ремонт вулиць та доріг	2016-2022	Виконавчий комітет ЖМР (2022 рік), Управління транспорту і зв'язку (2019-2022 роки), УКГ міської ради (2016-2018 роки) КП "УАШ"	41 541,1	41 328,41	99,49	Відремонтовано 135,9 тис. кв. м. вулиць і провулків
2	Забезпечити місто урнами для зберігання сміття	2.1. Придбання та встановлення сміттєзбірних урн на вулицях міста	2016-2018	УКГ міської ради КП "Управління автомобільних шляхів"	394,7	394,70	100,00	Придбано та встановлено сміттєзбірні урни на вулицях міста
3	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів тощо	3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2024	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	62 056,2	62 036,35	99,97	Забезпечено утримання в належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд
		3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2017-2024		10 296,1	10 296,11	100,00	Забезпечено утримання в належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях
		3.1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2020-2024		7 750,9	7 750,86	100,00	Забезпечувалось обслуговування 16 біотуалетів (в т.ч. на пунктах незламності, бомбосховищі та блокпості)
		3.1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	2020-2024		1 126,4	1 029,13	91,36	Забезпечено належний санітарний стан шахтних колодязів та каптажів шляхом відкачування мулового осаду та очищення. Прибирання території довкола 28 шахтних колодязів та 9 каптажів
		3.2. Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів	2016-2024		5 914,8	5 914,76	100,00	Забезпечено цілодобову охорону, утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів

		3.3. Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колесовідбійного огородження	2016-2023		5 197,0	4 917,03	94,61	Придбано 77 решіток та 25 люків та 1868 м.п колесовідбійної огорожі
		3.4. Поточний ремонт зливоприймальних решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж	2016-2018		174,0	174,00	100,00	Захід реалізовано
		3.5. Придбання колесовідбійного огородження	2018-2019		349,0	49,00	14,04	Придбано 18 секцій огорожі по 4 м.п. Всього 72 м.п.
		3.6. Для отримання дозвільних документів щодо дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища	2019		19,2	19,20	100,00	Отримані дозвільні документи щодо дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища
		3.7. Проведення чергового водозаборного обстеження конструкцій греблі за адресами: пров. Кривий, 10 а та в районі вул. Жуйка, 12	2019		86,0	0,00	0,00	Кошти не передбачені
		3.8. Поточний ремонт зливого колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35	2021		700,0	700,00	100,00	Виконано ремонт зливого колектора 35 м.п.
		3.9. Поточний ремонт зливого колектора ВАР "Льонотекс" - черга №1 (від вулиці Корольова по вул. Параджанова до завершення території ТОВ "Житомирський м'ясокомбінат" - 1700 м.п.)	2021		290,0	290,00	100,00	Виконан поточний ремонт 1700 м.п зливого колектора
		3.10. Влаштування додаткових зливових мереж на внутрішньоквартальних прибудинкових територіях за адресою: пров. Вацківський, 9 (кошти на забезпечення потреб виборчого округу)	2021		25,5	25,48	99,92	Встановлено 3 зливоприймальні решітки та 13 м.п. додаткових зливових мереж
		3.11. Поточний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир, вул. Жуйка, 12	2022		1 763,0	1 435,20	81,41	Проведено поточний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир, вул. Жуйка, 12
		3.12. Придбання туалетних кабін для забезпечення благоустрою території	2023		440,0	440,00	100,00	Придбано 15 туалетних кабін для забезпечення благоустрою території
4	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок	4.1. Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2016-2024	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд", КП "Зеленбуд" (2023)	15 988,9	14 047,32	87,86	Забезпечено упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок
5	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	5.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2024	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	112 914,3	109 308,99	96,81	Забезпечено утримання у належному санітарно-технічному стані та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення
		5.2. Розрахунки за спожиту електроенергію	2016-2024		79 293,9	71 459,65	90,12	Забезпечено безперебійне освітлення громади в умовах воєнного стану та режиму світломаскування
		5.3. Параметризація та технічна перевірка правильності роботи засобу обліку та пломбування засобу обліку, комутаційного обладнання	2016-2018		98,1	95,80	97,66	Проведена параметризація та технічна перевірка правильності роботи 139 засобів обліку

		5.4.Придбання та встановлення світильників по вул.Короленко (депутат Кучик)	2017		4,0	4,00	100,00	Світильники встановлено
		5.5.Придбання світлодіодних світильників	2019-2022		24 980,6	24 980,62	100,00	Придбано 7166 світлодіодних світильників. Договір, що передбачав розрахунок за світильники протягом 5 років закрито.
		5.6. Придбання елементів декоративної підсвітки території благоустрою Бульвару Польського в м. Житомир	2021		41,0	41,00	100,00	Придбано 205,22 м.п. світлодіодної стрічки
		5.7. Придбання та встановлення інтерактивної системи відтворення пташиного співу у сквері обабіч каскадних сходів до р. Кам'янка	2021		18,5	18,50	100,00	Придбана та встановлена інтерактивна система відтворення пташиного співу
		5.8. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського зі встановленням світлодіодної RGB підсвітки	2023		20,0	20,00	100,00	Встановлено 200 м світлодіодної підсвітки
		5.9. Придбання подрібнювача гілок	2024		74,0	73,90	99,86	Придбано подрібнювач гілок
6	Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста	6.1.Заходи щодо обслуговування флаштоку та інші заходи по оформленню міста тощо	2016-2024	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло", КП "Зеленбуд"	2 861,7	1 477,66	51,64	Виконувався демонтаж та монтаж новорічної ялинки, святкове оформлення міста у 2016-2021 роках. Забезпечено обслуговування флаштоку, заміна прапорів та декоративне оформлення міста (облаштування квіткових декорацій) до свят
		6.2.Облаштування святкової ілюмінації новорічної ялинки на бульварі Польському (депутат Онопрієнко)	2016-2018		6,7	6,7	100,00	Захід реалізовано
7	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	7.1. Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2024	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	202 626,9	197 826,99	97,63	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення, в тому числі за кошти депутатів
		7.7.Розрахунки за спожитий газ	2016-2024	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	809,9	507,6	62,67	Забезпечувалась безперебійна робота "Вічного вогню". Розрахунок проводився відповідно виставлених актів
		7.8.Облаштування новорічної ялинки на бульварі Польському (депутат Онопрієнко)	2016-2018		5,0	5,0	100,00	Облаштовано новорічну ялинку на бульварі Польському
		7.9.Пересаджування високорозмірного дерева замороженою грудкою (ялина голуба), (депутат Онопрієнко)	2017		3,35	3,35	100,00	Пересаджена одна ялина голуба
		7.10.Придбання однорічних та багаторічних насаджень (депутат Онопрієнко)	2017		15,65	15,65	100,00	Придбано однорічні та багаторічні насадження
		7.11.Зрізання сухого дерева та кронування інших дерев за адресою: вул. Київська, 65 (депутат Шевченко)	2017		5,0	5,0	100,00	Виконано зрізання одного дерева та проведено кронування дерев
		7.12.Встановлення паркану на майдані Станішівському	2016-2018		30,0	30,0	100,00	Встановлено паркан на майдані Станішівському

		7.13. Придбання та встановлення лавочки та дитячої гойдалки у сквері на розі вулиць Троянівська та Радивилівська (депутат Мойсєв Ю.В)	2018		12,5	12,5	100,00	Придбано та встановлено 1 лавочка, і рама для 2-х містної дитячої гойдалки, 1 люлька для гойдалки
		7.14. Реконструкція системи газопостачання на об'єкті "Монумент Слави"	2019		41,3	41,3	100,00	Виготовлена проєктна документація та проведено реконструкцію системи газопостачання
		7.15. Придбання паркових скульптур для мікрорайону Малікова	2021		36,2	36,2	100,00	Влаштовано дві паркові скульптури, одну лавку та проведено озеленення
		7.16. Оплата послуг з перевезення експонатів (різновидів гранітів) для облаштування скверу "Музей каменю Житомирщини" в м.Житомирі	2021		45,0	45,0	100,00	Привезено 29 експонатів для облаштування скверу
		7.17. Озеленення території благоустрою Польського Бульвару	2021		49,0	49,0	100,00	Висаджено 100 м.п. живої огорожі
		7.18. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням покриття з гартованого скла/полікарбонату на тінювих навісах	2023		70,0	70,0	100,00	Встановлено 1 покриття з гартованого скла/полікарбонату
		7.19. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з проведенням робіт по озелененню	2023		60,0	60,0	100,00	Проведено розпушування 763 кв.м ґрунту та видалення з 596 кв.м ґрунту сміття та каміння
		7.20. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням інтерактивного дитячого	2023		50,0	50,0	100,00	Встановлено інтерактивний дитячий майданчик
		7.21. Заходи з озеленення Житомирської міської територіальної громади	2024		189,5	186,4	98,36	Закуплено рослини для озеленення громади
8	Забезпечити земельними ділянками учасників АТО та виділити земельну ділянку для будівництва сонячної електростанції	8.1. На виготовлення проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки, що знаходиться на території Левківської сільської ради	2016-2018		17,7	17,7	100,00	Виготовлено проєкт землеустрою, щодо відведення земельної ділянки, що знаходиться на території Левківської сільської ради
		8.2. Виготовлення детального плану території, розміщення кварталів, індивідуальної садової забудови на земельній ділянці, що знаходиться на території Левківської сільської ради	2016-2018		50,0	50,0	100,00	Виготовлено детальний план території, розміщення кварталів, індивідуальної садової забудови на земельній ділянці, що знаходиться на території Левківської сільської ради
		8.3. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, що знаходиться на території Левківської сільської ради	2016-2018		200,0	200,0	100,00	Розроблена технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, що знаходиться на території Левківської сільської ради
		8.4. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за адресою: с.Глибочиця, вул.Теришкової, 17	2016-2018		36,8	36,7	99,73	Технічна документація виготовлена

		8.5. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, що знаходиться на території Глибочицької сільської ради	2018		40,0	40,0	100,00	Розроблено технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, що знаходиться на території Глибочицької сільської ради
9	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	9.1. Придбання сміттєзбірних мішків та рукавичок для місячника по благоустрою громадськими організаціями	2016-2018		10,0	10,0	100,00	Виконано
		9.2. Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2016-2024		4 753,0	4 444,21	93,50	Проводилась ліквідація стихійного лиха: видалено 1366 дерев та короновано - 432 дерева
10	Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів	10.1. Утримання та поточний ремонт фонтанів	2016-2024	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	10 350,4	5 845,45	56,48	Протягом 2016-2023 років забезпечувалось утримання, поточний ремонт та безперебійна робота фонтанів міста
		10.2. Розрахунки за спожиту воду	2016-2024		1 492,5	915,76	61,36	Протягом 2016-2023 років забезпечено водопостачання фонтанів міста
		10.3. Придбання та встановлення люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж	2016-2018		640,0	619,70	96,83	Придбано та встановлено 265 люків та оглядових колодязів
		10.4. Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану, відновлення живих водних ресурсів, упорядкування прибережно-захисних смуг та очищення русел малих річок міста та річки Тетерів, в т.ч. : - на зариблення	2017-2018, 2023		497,0	460,00	92,56	Проведено зариблення на річці Тетерів 17,24 тонни риби
					497,0	460,00	92,56	
		10.5. Фінансова підтримка: для розрахунків за електроенергію	2018-2020		86 450,0	82 750,00	95,72	Погашалась заборгованість за спожиту електроенергію згідно встановленого графіку
		10.6. Придбання пожежних гідрантів та підставок під пожежні гідранти	2018-2020		759,2	558,83	73,61	Н-0,75 - 65шт., Н-1.0 - 40шт, Н-1,25 - 15шт
		10.7. Погашення заборгованості з різниці в тарифах	2018		4 168,6	4 168,00	99,99	Погашення заборгованості між фактичною вартістю постачання холодної води та водовідведення
		10.8. На створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж	2019		4 598,0	2 198,00	47,80	Придбано труби різних діаметрів, муфти, ущільнюючі кільця та інші комплектуючі
		10.9. Поповнення запасу матеріалів	2020		3 300,0	2 999,93	90,91	Придбані труби та комплектуючі
		10.10. Фінансова підтримка на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	2019-2021		35 650,2	35 650,20	100,00	Проведено розрахунки по податкових зобов'язаннях
		10.11. Фінансова підтримка для розрахунків по заробітній платі	2019		2 900,0	2 900,00	100,00	Виплачена заробітна плата працівникам підприємства за 1 місяць

10.12. Фінансова підтримка для погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – основної суми боргу позики та нарахованих відсотків згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку	2020		4 000,0	4 000,00	100,00	Сплачена частина основної суми позики відповідно до умов міжнародного кредитного договору
10.13. Поворотна фінансова допомога	2020		15 000,0	15 000,00	100,00	Поповнення обігових коштів на умовах повернення
10.14. Для обстеження поточного стану і відповідності проєктній документації частково збудованих (реконструйованих) будівель та споруд нової водопровідної насосної станції міста Житомир	2022		795,0	0,00	0,00	Відсутня необхідність в реалізації даного заходу
10.15. Фінансова підтримка для розрахунків перед КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР за спожиту теплову енергію	2022		5 550,0	5 546,80	99,94	Надано підтримку для розрахунків перед КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР за послуги теплопостачання
10.16. Створення аварійного запасу матеріалів	2023		1 685,0	595,58	35,35	Придбано аварійний запас матеріалів
10.17. Паспортизація водойми річки Тетерів (виготовлення Паспорту водного об'єкта водосховища "Відсічне")	2024		500,0	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
10.18. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку у зв'язку з непідняттям тарифу	2024		118 300,0	118 217,12	99,93	Погашена заборгованість перед державним бюджетом, згідно Доріворуду про субкредитування на 15.06.2024

11	Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню.	11.1.Фінансування на: -фінансову підтримку: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату: відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення	2018-2022	УКТ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	201 461,8	201 461,80	100,00	Погашена заборгованість із виплати заробітної плати згідно встановлених графіків в міжопалювальний період
					48 200,0	48 200,00	100,00	Здійснено відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення
		11.2.Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2018-2024		119 751,2	118 691,84	99,12	Погашена по договорам реструктуризації заборгованість за спожитий природний газ згідно встановлених графіків
		11.3.Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	2018-2020		29 070,8	27 610,78	94,98	Погашення зобовязань відповідно графіка
		11.4.На погашення кредитних зобовязань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року	2018-2020		2 890,0	2 774,31	96,00	Погашено кредитні зобовязання
		11.5. Фінансова підтримка для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ	2018-2019		187,8	84,00	44,73	Придбано та встановлено два лічильника тепла
		11.6. Фінансова підтримка на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	2019-2020		35 617,6	35 617,62	100,00	Проведено розрахунки по податкових зобовязаннях
		11.7. Фінансова підтримка для погашення за розподіл природного газу	2020		27 400,0	27 400,00	100,00	Погашена заборгованість за розподіл природного газу
		11.8.Фінансова підтримка для розрахунків з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим угодам	2021		18 691,4	4 000,00	21,40	Проведено розрахунки з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим угодам
		11.9.Поворотна фінансова допомога на погашення заборгованості за спожитий природний газ перед ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдінг"	2022		50 000,0	0,00	0,00	Відсутня потреба в реалізації заходу
		11.10. На розрахунки за електричну енергію у зв'язку з непідняттям тарифу	2023		35 000,0	35 000,00	100,00	Проведено розрахунок за електричну енергію у зв'язку з непідняттям тарифу
		11.11. На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату у зв'язку з непідняттям тарифу	2024		75 200,0	75 200,00	100,00	Проведена виплата заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату у зв'язку з непідняттям тарифу
		11.12. Поворотна фінансова допомога на погашення заборгованості за енергоносії	2024		20 000,0	0,00	0,00	Відсутня потреба в реалізації заходу
		11.13. На розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язку з не підняттям тарифу	2024		35 000,0	35 000,00	100,00	Проведені розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язку з не підняттям тарифу
		11.14. На розрахунки за розподіл природного газу з Житомирською філією ТОВ "Газорозподільні мережі України"	2024		16 000,0	16 000,00	100,00	Проведено розрахунки за розподіл природного газу з Житомирською філією ТОВ "Газорозподільні мережі України"
		11.15. На розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	2024		36 000,0	36 000,00	100,00	Проведені розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії

12	Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі	12.1. Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира»	2016-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира"	7 384,8	6 483,23	87,79	Протягом 2016-2023 років забезпечено утримання відділу екології
		12.2. Розроблення Програми державного моніторингу у галузі атмосферного повітря для м. Житомир (агломерації)	2020-2021		200,0	49,97	24,99	Розроблена Програма та направлена на Міндовкілля
		12.3. Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	2022-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира"	149,0	0,00	0,00	Не входили в перелік пріоритетних видатків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021)
13	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції	13.1. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дощок, анотаційних дощок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші	2016-2024		3 647,4	3 148,65	86,33	Демонтовано 12 820 об'єктів (тимчасових споруд та засобів зовнішньої реклами), розміщених з порушенням вимог діючого законодавства та рішень органу місцевого самоврядування
14	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	14.1. Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2016-2024	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023), КП "ЕШС" (2021-2024), КП "КАТП 0628" (2021-2023)	25 150,8	23 802,09	94,64	Забезпечено утримання в належному санітарному стані місць загального користування, відповідно до затвердженого переліку
		14.2. Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	2018-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира"	4 124,9	4 081,59	98,95	Протягом 2016-2022 років забезпечувалось укладання договорів пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою
		14.3. Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	2018-2024	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2024), КП "КАТП 0628" (2021-2023)	4 070,2	3 594,89	88,32	Забезпечено утримання та поточний ремонт 8-ми спортивних майданчиків
		14.4. Заходи щодо утримання громадських вбиралень	2020-2024	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2024)	3 884,3	3 742,00	96,34	Забезпечено утримання 3-х громадських вбиралень

15	Забезпечити благоустрій кладовищ	15.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2024	УКГ міської ради КП "СККПО"	141 406,6	140 839,68	99,60	Забезпечено належне утримання та поточний ремонт міських кладовищ, в тому числі за кошти депутатів
		15.2. Поточний ремонт огорожі Смолянського цивільного та військового кладовища	2017-2020		421,4	240,00	56,95	Відремонтовано 210 м.п. огорожі на Смолянському (військовому кладовищі)
		15.3. Поточний ремонт огорожі на Смоківському кладовищі	2020, 2022		1 114,6	116,80	10,48	Проводився поточний ремонт огорожі на Смоківському кладовищі
		15.4. Придбання, посадка та огородження дубів на Смолянському військовому	2020		170,1	170,14	100,02	Виконано посадку та огородження 30 дубів
		15.5. Поточний ремонт огорожі Смолянського військового кладовища	2022		300,0	300,00	100,00	Проведено поточний ремонт огорожі Смолянського військового кладовища
		15.6. Придбання елементів надгробка на могилу загиблого учасника АТО/ООС Котенка Олега	2021		40,0	40,00	100,00	Придбано 6-сть елементів надгробка на могилу загиблого учасника АТО/ООС
		15.7. Придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації	2022-2023		11 552,0	11 539,90	99,90	Придбано та встановлено 80 надгробків.
		15.8. Придбання щепоріза для обслуговування кладовищ	2024		450,0	450,00	100,00	Придбано щепоріз для обслуговування кладовищ
16	Упорядкувати права на постійне користування земельними ділянками на кладовищах	16.1. Виготовлення проектів землеустрою кладовищ	2016-2017		151,9	151,90	100,00	Виготовлено 7 державних актів на право постійного користування земельними ділянками (на 7 кладовищ)
		16.2. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (пров. Козубського, 5 та пров. Скельний, 4)	2019		63,5	63,50	100,00	Виготовлено два проекти землеустрою
		16.3. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: Польське (Католицьке) кладовище (майдан Руднянський, 8), Лютеранське кладовище (майдан Руднянський, 8), кладовище в районі Смоківка (с. Вереси)	2020		210,0	99,00	47,14	Отримано проекти землеустрою на два кладовища
17	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	17.1. Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2016-2024	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	5 363,1	4 820,32	89,88	Забезпечено належне утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою
		17.2. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	2016-2022		333,2	0,00	0,00	Об'єкти капітального будівництва які потребують сертифікати при їх прийнятті відсутні

19	Забезпечити оперативне реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста	19.1.Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста	2018-2022	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільн. захисту насел. (2019-2022 роки), УКГ міської ради (2018 рік)КП "МІЦ"	1 605,7	1 539,16	95,86	Забезпечено функціонування підприємства
20	Забезпечити розвиток газового комплексу шляхом надання фінансової підтримки КП «Житомирміськгаз»	20.1.Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	2018-2020	УКГ міської ради КП "Житомирміськгаз"	1 897,1	1 857,29	97,90	Забезпечено функціонування підприємства
22	Забезпечити утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	22.1.Забезпечення потреби виборчих округів на об'єкти благоустрою за рахунок субвенції з обласного бюджету	2024	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло", КП "Зеленбуд"	198,0	197,19	99,59	Придбано зелені насадження КП "Зеленбуд" ЖМР
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:					1 911 503,62	1 781 796,10	93,21	

II. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста

1	Провести капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	1.1.Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів в т.ч. виготовлення ПКД, в т.ч.:	2016-2022	УКБ (2019-2022 роки), УКГ (2016-2018 роки), КП "УАШ", КП "ЕШС"	100 174,33	57 970,47	57,87	Виконано капітальний ремонт та реконструкціюблизько 100 тис.кв.м
		1.2.Субвенція з державного бюджету		УКГ міської ради КП "Управління автомобільних шляхів"	31 628,90	1 628,90	5,15	Проводився капітальний ремонт вулиць, доріг та шляхопроводів
		1.3.Виготовлення ПКД на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття на вул.Західній (від вул.Скульптора Олішкевича до вул.Св. Йоана Павла II)	2018	УКГ міської ради КП "Управління автомобільних шляхів"	50,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
		1.4. Капітальний ремонт вул. Покровська (від Садової Алеї до вул. Парникова) в м. Житомирі (коригування)	2019	УКГ	281,43	281,43	100,00	Влаштовано 430 кв.м. асфальтобетонного покриття
2	Оновити парк спеціалізованої техніки КП "УАШ" шляхом збільшення статутного капіталу	Внески до статутного капіталу, в т.ч.:	2016-2018		16 500,00	12 414,40	75,24	Придбано 17 одиниць спецтехніки та навісного обладнання
		2.1.Придбання техніки та навісного обладнання для утримання вулиць міста	2016-2018	КП "Управління автомобільних шляхів"	16 500,00	12 414,40	75,24	
3	Удосконалити пішохідну та транспортну інфраструктуру міста	3.1.Обладнання та капітальний ремонт пішохідного підвісного мосту через р.Тетерів в м.Житомир - II етап. Антикорозійний захист та відновлення гранітних виробів при благоустрої вхідних майданчиків	2016-2018	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	1 403,36	1 302,40	92,81	Проведено обладнання та капітальний ремонт пішохідного підвісного мосту через р.Тетерів
		3.2.Реконструкція шляхопроводів по Київському шосе (виготовлення ПКД 1200 тис.грн.)	2016-2018		1 200,00	1 033,20	86,10	ПКД виготовлено

		3.3. Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі, в т.ч. виготовлення ПКД	2017-2019		476,62	382,91	80,34	Проведено реконструкцію підземного переходу
		3.4. Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі (субвенція)	2017-2018		2 000,00	1 000,00	50,00	Проведено реконструкцію підземного переходу
		3.6. Коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі"	2021-2022	УКГ, УКБ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	3 548,84	2 683,23	75,61	Виготовлено коригування ПКД
		3.7. Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі	2022	УКГ, УКБ міської ради	451 781,89	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
4.	Відновити гідрологічний режим та поліпшити санітарний стан річок	4.1. Капітальний ремонт дощової каналізації від вул. Вітрука до вул. Бородія в м. Житомирі	2016-2018		441,00	441,00	100,00	Проведено капітальний ремонт дощової каналізації від вул. Вітрука до вул. Бородія в м. Житомирі
		4.2. Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Покровській від вул. Грушевського до вул. Степана Бендери (проектні роботи)	2016-2018		85,00	85,00	100,00	Проведено капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Покровській від вул. Грушевського до вул. Степана Бендери (проектні роботи)
		4.3. Виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів	2018		700,00	384,59	54,94	Виготовлено ПКД
		4.4. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м.Житомирі	2019		19 815,08	0,00	0,00	Кошти на реалізацію заходу не передбачені
		4.5. Виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Крошенка	2018-2019		2 225,43	1 377,96	61,92	Виготовлено ПКД, пройдено експертизу, розчищено русло річки Крошенка
		4.6. Будівництво зливової каналізації за адресою: вул. Короленко 4 а, в м. Житомирі	2019		163,61	0,00	0,00	Роботи виконані за рахунок поточного ремонту
		4.7. Проектні та інженерно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка, 12"	2020		410,61	122,92	29,94	Надано аванс на проведення проектних та інженерно-вишукувальних робіт

		4.8.Коригування проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомирі та виготовлення звіту з оцінки впливу на довкілля (для проектів "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка, 12" та «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м.Житомирі»)	2020		400,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
		4.9.Предпроектні роботи для визначення принципових об'ємно-просторових рішень щодо капітального ремонту частини каналізаційного колектору /К2/ в м.Житомирі на перехресті вулиць Грушевського та Покровської	2021		48,60	48,60	100,00	Виконані передпроектні роботи
		4.10.Придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси	2022		48,00	0,00	0,00	Не входили в перелік пріоритетних видатків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021)
		4.11. Реконструкція зливової каналізації від перехрестя вулиць Грушевського - Покровської до Майдан Перемоги - вулиця Перемоги (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023		5 000,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
5	Покращити матеріально технічну базу КП "ЕШС" шляхом збільшення статутного капіталу	5.1.Придбання навісного обладнання для спеціалізованої техніки -МОК-188 (машина для очищення колодязів)	2016-2018		199,00	199,00	100,00	Придбано навісне обладнання для спеціалізованої техніки
6	Покращити зовнішнє освітлення в місті	6.1.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста в т.ч. проектні роботи	2016-2018	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	3 676,10	3 513,30	95,57	Проводився капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста в т.ч. проектні роботи
		6.2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	2016-2022		60 971,90	15 366,69	25,20	Проводився капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД
		6.3.Капітальний ремонт та технічне переоснащення святкової ілюмінації в т.ч. проектні роботи	2016-2018		1 105,00	1 075,00	97,29	Проведено капітальний ремонт та технічне переоснащення святкової ілюмінації
		виготовлення проектно-кошторисної документації	2016-2018		30,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
		6.4. Реконструкція електричних мереж зовнішнього освітлення в гідропарку КП "Парк"	2016-2018		1 054,00	910,90	86,42	Проведено реконструкцію електричних мереж

		6.5. Придбання та монтаж святкової ілюмінації в м.Житомирі	2018		275,00	275,00	100,00	Захід реалізовано, придбано та встановлено 32 новорічні парасольки
		6.6. Виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул.Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15	2022		70,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
		6.7. Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15	2023		2 119,00	2 098,55	99,03	Побудовано мережу зовнішнього освітлення (встановлено 37 опор та 51 світлодіодний світильник, прокладено 1886 м проводу)
7	Покращення матеріально-технічної бази КП "ЕМЗО "Міськвітло" шляхом збільшення статутного капіталу	7.1.Придбання бурильно-кранової машини на базі трактора - БКМ - 2МТ	2016-2018		970,00	970,00	100,00	Придбана бурильно-кранова машина на базі трактора БКМ - 2МТ
8	Покращити технічний стан об'єктів благоустрою зеленого господарства	8.1.Капітальний ремонт скверів міста, в т.ч.:	2016-2018	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	3 701,60	2 219,70	59,97	Проводився капітальний ремонт скверів міста
		- капітальний ремонт скверу по вул.В.Бердичівська, 55 біля пам'ятника Т.Г.Шевченку в м.Житомирі	2016-2018		1 800,00	1 635,10	90,84	Проведено капітальний ремонт двох скверів
		- капітальний ремонт благоустрою території на розі вулиць Ольжича і Перемоги в м.Житомирі із розміщенням пам'ятника О.Ольжичу	2016-2018					
		- капітальний ремонт благоустрою території з організацією скверу та громадського простору в районі Бульвару Польського	2016-2018		1 317,00		0,00	
		8.2.Капітальний ремонт благоустрою території на розі вулиць Перемоги і Ольжича в м.Житомирі із розміщенням пам'ятника О.Ольжичу	2016-2018		1 569,10	1 569,10	100,00	Проведено капітальний ремонт благоустрою території на розі вулиць Перемоги і Ольжича в м.Житомирі із розміщенням пам'ятника О.Ольжичу
		8.3.Придбання та встановлення дитячого ігрового комплексу на перехресті вулиць Троянівська та Радивільська	2017-2018		250,13	250,13	100,00	Придбано та встановлено дитячий ігровий комплекс
		8.4.Капітальний ремонт скверу з елементами благоустрою та озеленення на розі вулиць Небесної сотні і Лятошинського в м. Житомирі	2018-2019	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	6 485,83	5 215,16	80,41	Проведено капітальний ремонт скверу з елементами благоустрою та озеленення на розі вулиць Небесної сотні і Лятошинського в м. Житомирі
		8.6.Капітальні вкладення на придбання багаторічних насаджень	2018		296,80	293,83	99,00	Придбані дерева - дуб в кількості 53 шт.
		8.7.Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика за адресою проспект Миру, 9	2021		380,00	341,99	90,00	Придбано та встановлено дитячо-спортивний майданчик
		8.8.Придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м. Житомирі	2021		76,26	76,26	100,00	Придбано та встановлено ігровий комплекс "Теремок"

		8.9. Капітальний ремонт щепоріза із заміною запчастин	2021		180,80	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
		8.10. Технічне переоснащення котельні за адресою: м.Житомир, провулок Кавалерійський, 13 шляхом встановлення теплообмінного обладнання, в т.ч. ПКД	2023		1 670,00	1 607,00	96,23	Виконано технічне переоснащення котельні шляхом встановлення теплообмінного обладнання
		8.11. Придбання культиватора			50,00	37,00	74,00	Придбано культиватор
		8.12. Придбання скарифкатора			50,00	50,00	100,00	Придбано скарифкатор
		8.10. Придбання відцентрових насосів			63,00	55,60	88,25	Придбані відцентровані насоси
9	Покращення матеріально-технічної бази КП "Зеленбуд" шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2018		553,10	551,90	99,78	Покращено фінансовий стан КП "Зеленбуд" ЖМР
		9.1. Придбання оргтехніки (кошти на забезпечення потреб виборчого округу)	2016-2018		15,00	15,00	100,00	Придбана оргтехніка (кошти на забезпечення потреб виборчого округу)
		9.2. Придбання комунального відцентрового пілососу	2023		187,70	187,70	100,00	Придбано комунальний відцентрований пілосос
		9.3. Придбання тракторного самоскидного причепа	2023		350,40	349,20	99,66	Придбано тракторний самоскидний причіп
10	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2024	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	453 743,74	371 292,86	81,83	Покращено фінансовий стан КП "Житомирводоканал" ЖМР
		10.1. Для розрахунків з КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради за послуги по підвищенню тиску холодної води в багатоповерхові будинки	2016-2018		3 950,00	3 950,00	100,00	Забезпечено належний тиск холодної води в багатоповерхових будинках
		10.2. Для розрахунків з ПАТ ЕК "Житомиробленерго" за електроенергію	2016-2018		59 264,22	59 264,20	100,00	Погашена заборгованість за електроенергію перед ПАТ ЕК "Житомиробленерго"
		10.3. Для розрахунків з КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради за послуги тепlopостачання	2016-2018		4 322,00	4 322,00	100,00	Проведено розрахунок з КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради за послуги тепlopостачання
		10.4. Розроблення проектно-кошторисної документації та встановлення в підвальних приміщеннях підвищувальних насосних станцій в 4 житлових будинках	2016-2018		553,60	553,60	100,00	Розроблена проектно-кошторисна документація та встановлені в підвальних приміщеннях підвищувальні насосні станції в 4 житлових будинках
		10.5. Розроблення проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення вузлів обліку води в багатоквартирних будинках м. Житомира	2016-2018		365,70	365,70	100,00	Розроблена проектно-кошторисна документація на технічне переоснащення вузлів обліку води в багатоквартирних будинках м. Житомира
		10.6. Придбання екскаватора JCB 3CX 1 для виконання ремонтних робіт	2016-2018		1 498,00	1 498,00	100,00	Придбаний екскаватор JCB 3CX 1 для виконання ремонтних робіт
		10.7. Для проведення розрахунків за реагенти	2016-2018		2 422,80	2 422,80	100,00	Проведений розрахунок за реагенти

10.8. Реконструкція водопровідної насосної станції № 2 (новий машинний зал) із встановленням частотних перетворювачів по вул. Чуднівська (Черняховського), 120 в м. Житомир	2017-2018		15 385,79	11 460,18	74,49	Виконано. Запровадження цього заходу дозволило досягти економії електричної енергії, яка складає до 31% від роботи ВНС-2 підйому (в середньому це 5000 кВт в день, що в грошовому еквіваленті складає 10-11 тис. грн)
10.9. Придбання освітлювального генератора (освітлювальна щогла-генератор)	2016-2018		100,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
10.10. Придбання трубопровідної арматури (дископоворотні затвори, вентилі, муфти-фланці)	2016-2018		1 800,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
10.11. Придбання автокрану КС-457-29-С-02 або аналог	2017-2018		2 568,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
10.12. На технічне переоснащення вузлів обліку води в багатопверхових будинках м. Житомира	2018-2020		10 905,16	7 835,39	71,85	Проводилось технічне переоснащення вузлів обліку води в багатопверхових будинках м. Житомира
10.13. Реконструкція водопровідних мереж мікрорайонів Польський Бульвар, Сурина Гора, Косовського та просп. Миру	2018		2 500,00	1 171,74	46,87	Прокладено 1354м водопровідних мереж мікрорайонів Польський бульвар, Сурина гора
10.14. Придбання трьох дозувальних насосів в комплекті та установки дозування гіпохлориту натрію, в т.ч. попередження надзвичайних ситуацій	2018		1 235,20	1 235,18	100,00	Придбано три дозувальні насоси. Проведено роботи з монтажу дозувального насосного обладнання.
10.15. Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Короленка в м. Житомирі	2019		882,12	882,12	100,00	Змонтовано 6 засувок, збудовано 1 камеру, 2 колодязі, встановлено 1 пожежний гідрант, замінено 12 м.п. труб на ПЕ-Д-200мм та 12м.по труб на ПЕ-Д-110мм. На мережі водовідведення змонтовано три колодязі Д-1500мм. Прокладено 78,5 метрів мережі водопостачання. Збудовано 69,0 м.п. мережі водовідведення Д-160мм.
10.16. Проектно-кошторисна документація для будівництва каналізаційної насосної станції, водопровідних та каналізаційних мереж мікрорайону "Корбутівка"	2019		550,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
10.17. Реконструкція підвищувальних насосних станцій	2020		375,40	375,00	99,89	Замінено насосне обладнання за адресою вул. Пушкінська, 30
10.18. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		6 714,11	6 646,34	98,99	Придбано техніку на умовах фінансового лізингу
10.19. Реконструкція аварійної ділянки методом санації самотісного каналізаційного колектора по вулиці Великій Бердичівській в м. Житомир	2020		1 500,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
10.20. Придбання телеінспекційної системи в комплекті	2020		1 100,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені

10.21. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики та сплати відсотків згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку	2021		16 000,00	16 000,00	100,00	Погашена заборгованість перед державним бюджетом
10.22. На придбання обладнання для фонтанів	2022		2 880,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
10.23. Придбання обладнання та матеріалів для ремонту водопровідно-каналізаційних мереж, свердловин, насосних станцій, двигунів, агрегатів, запчастин для автомобільної та спеціалізованої техніки	2022		250,00	205,30	82,12	Придбано частотний перетворювач, датчик тиску (20 та пристрій плавного пуску (3)
10.24. На погашення основної суми боргу згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку	2023		72 790,46	72 790,46	100,00	Погашено основну суму боргу згідно Договору субкредитування за 2022 рік по рахунках від 15.06 та 15.12
10.25. Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Бориса Лятошинського в м. Житомирі II черга (каналізаційна мережа)	2023		3 200,00	2 439,18	76,22	Проведена реконструкція 0,27 км каналізаційної мережі
10.26. Придбання матеріалів за об'єктом «Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Бориса Лятошинського в м. Житомирі I черга (водопровідна мережа)	2023		1 800,00	1 290,91	71,72	Проведена реконструкція 0,468 км водопровідної мережі
10.27. Реконструкція ділянки водопровідної та каналізаційної мереж в м.Житомир по вул.Князів Острозьких, 112-118	2023		2 306,00	1 608,17	69,74	Проведена реконструкція 0,1 км каналізаційної мережі

10.28. Реконструкція двох каналізаційних колекторів та коригування проєкту "Реконструкція обладнання КНС "Інститут" з двома нитками напірних каналізаційних колекторів та забезпечення другим плечем енергоживлення	2023		30 851,35	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
10.29. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку	2023		59 666,58	59 666,58	100,00	Погашено заборгованість перед державним бюджетом, а саме - плата за надання позики, сплата відсотків та основний борг згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 по рахунках за 15.06.2023
10.30. Для розрахунків з КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради за спожиту теплову енергію	2023		7 669,75	7 669,75	100,00	Проведено розрахунок за теплову енергію перед КП ЖТКЕ за грудень 2022- квітень 2023
10.31. Реконструкція методом санації каналізаційного колектору Д 800мм на перехресті вулиць Київська та Івана Мазепи в м.Житомир	2023		3 500,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
10.32. Реконструкція фонтану "Жовтень" за адресою: бульвар Новий в м. Житомирі (технічна частина)	2023		4 468,66	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
10.33. Будівництво сонячних електростанцій на об'єктах КП "Житомирводоканал" м. Житомир (в тому числі виготовлення проектної документації)	2023		59 000,00	39 128,59	66,32	Проводилось будівництво сонячних електростанцій на об'єктах КП "Житомирводоканал" м. Житомир
10.34. Придбання автоцистерн для підвозу питної води V-5м3 (2шт.)	2023		6 000,00	5 892,00	98,20	Придбано 2 автоцистерни
10.35. Реконструкція ділянки водопровідної мережі по пров. Енергетичному в м.Житомир	2023-2024		2 626,17	2 619,67	99,75	Проведено реконструкцію ділянки водопровідної мережі по пров. Енергетичному в м.Житомир

20

		10.36. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку у зв'язку з непідняттям тарифу	2023		60 000,00	60 000,00	100,00	Погашено заборгованість перед державним бюджетом, а саме - плата за надання позики, сплата відсотків та основний борг згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 по рахунках за 15.12.2023
		10.37. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Інститут" за адресою: вул. Чуднівська, 109 в м. Житомир (коригування) (II черга. Зовнішні мережі водопроводу)	2024		2 742,64	0,00	0,00	
11	Забезпечити безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж	Проведення будівництва та капітального ремонту мереж, в т.ч.:	2016-2024	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	306 745,98	98 571,78	32,13	
		11.1. Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Східній від вул. Київської до вул. Б. Тена в м. Житомирі, в т.ч. 1500 міський бюджет, 3800 кошти підприємства	2016-2018		300,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
		виготовлення проектно-кошторисної документації	2016-2018		300,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
		11.2. Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Східній від майдану Згоди через перехрестя вул. Київської в м. Житомирі	2016-2018		1 157,50	1 157,50	100,00	Проведена реконструкція каналізаційного колектора по вул. Східній від майдану Згоди через перехрестя вул. Київської в м. Житомирі
		11.3. Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкцію мулової насосної станції очисних споруд каналізації №2 по вул. Промисловій 1а в м. Житомирі	2016-2018		331,10	331,10	100,00	Виготовлена проектно-кошторисна документація та реконструкція мулової насосної станції очисних споруд каналізації №2 по вул. Промисловій 1а в м. Житомирі
		11.4. Будівництво господарсько-фекальної каналізації по вул. Західній в м. Житомирі	2016-2018		984,40	984,40	100,00	Проведено будівництво господарсько-фекальної каналізації по вул. Західній в м. Житомирі
		11.5. Придбання трансформаторної підстанції для площадки ОСК-2	2016-2018		498,60	498,60	100,00	Придбана трансформаторна підстанція для площадки ОСК-2
		11.6. Реконструкція 5-ти КНС	2016-2018		12 376,20	12 376,20	100,00	Проведена реконструкція 5-ти КНС
		11.8. Виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	2018-2019		319,48	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
		11.11. Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж на вул. Озерній та пров. Яна Охоцького	2019		96,00	0,00	0,00	Побудовано 98,4 м.п. водопровідних та каналізаційних мереж

11.12.Геодезичні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкті: "Будівництво заглибленої КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування групи будинків на вулиці Луговій та на прилеглих вулицях, провулках і проїздах у м. Житомира" (реалізація проекту на умовах співфінансування з мешканцями)	2019		324,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
11.13.Будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м.Житомир ПКД (реалізація проекту на умовах співфінансування з мешканцями)	2019		425,61	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
11.14."Будівництво водопровідної мережі від проспекту Миру до смт. Лісове" та "Будівництво водопровідної насосної станції підкачки для водопровідної мережі від проспекту Миру в м. Житомирі до смт. Лісове"	2020		6 800,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
11.15.Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Перемоги, 48 в м.Житомирі, в т.ч.ПКД	2020		200,00	65,11	32,56	Роботи виконані поточним ремонтом
11.16.Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції каналізаційного колектора по пров. Енергетичний та вул. І.Гонти в м.Житомир	2020		372,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
11.17.Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж на вул. Танкістів у м.Житомир	2020		350,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
11.18.Придбання мобільної насосної станції (з комплектуючими)	2020		1 282,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
11.19.Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська 3", за адресою: м.Житомир, вул.Чуднівська, 22а	2021		371,82	0,00	0,00	Було проведено тричі торги. Учасник-переможець не зміг довести відповідність технічному завданню
11.22. На відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2	2022-2024		223 733,74	82 025,70	36,66	Закуплено обладнання з монтажу повстяного лайнеру (санация трубопроводів рукавом), обладнання для КНС та ВНС,насоси, засоби обліку та прилади передачі даних (автоматизована система обліку води)
11.23."Будівництво водопровідної мережі від пр.Миру в м.Житомирі до смт. Лісове. (коригування)" та "Нове будівництво водопровідної насосної станції підкачки (для водопровідної мережі від проспекту Миру до смт. Лісове) за адресою: м.Житомир, вул. Вільський Шлях, (стара назва - вул.Максютова), 261. (Коригування)" (на сплату податків)	2024		1 823,60	0,00	0,00	Тендер проведено. Договір заключено 17.04.2024р. Додатковою угодою внесено зміни до календарного графіку робіт та перенесено їх завершення на 2025 рік
11.24. Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул. Івана Гонти, 16) до КОС-1 - КОС-2 у місті Житомирі	2024		44 339,53	0,00	0,00	Торги не відбулися

		Житомир, 2 черга (коригування)			8 897,91	0,00	0,00	Горіла відбудова
		11.26. Реконструкція каналізаційних мереж						
		- "Реконструкція самопливного каналізаційного колектору діаметром 800 мм по вул. Корольова, 39а в м.Житомир"	2024		1 792,51	1 037,17	57,86	Розпочато роботи по реконструкції самопливного каналізаційного колектору діаметром 800 мм по вул. Корольова, 39а в м.Житомир
12	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проєктів, в т.ч.		УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	1 365 435,42	874 876,25	64,07	
		12.1. На виготовлення проєктної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових систем опалення, шляхом встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира	2016-2018		2 446,82	2 446,82	100,00	Виготовлена проєктна документація на реконструкцію внутрішньобудинкових систем опалення, шляхом встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира
		12.2. Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира, в т.ч. ОСББ	2017-2019, 2023		56 435,07	34 576,28	61,27	Житлові будинки оснащені лічильниками обліку теплової енергії
		12.3. Для реалізації проєкту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	2016-2024		232 996,74	187 802,20	80,60	Забезпечено погашення кредитних зобов'язань згідно встановленого графіка
		12.4. Оплата за виконані роботи згідно контракту по реалізації проєкту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР			8 500,00	8 013,40	94,28	Виконано
		12.5. Технічне переоснащення з заміною котлів НІСТУ-5 на котли "RIELLO" RTO-1700 котельні по вул.Хлібна, 27	2016-2018		4 963,10	4 963,10	100,00	Проведено технічне переоснащення з заміною котлів НІСТУ-5 на котли "RIELLO" RTO-1700 котельні по вул.Хлібна, 27
		12.6. Для реалізації проєкту з розвитку енергоефективності у м.Житомирі за фінансування СЕКО, в т.ч.:	2016-2024		383 473,72	129 927,06	33,88	
		12.6.1. Реконструкція теплових мереж котельні РК-10, вул.Вільський Шлях, 15, вул.Вільський Шлях, 18 в м.Житомирі. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гоголівська, 3- Київська, 82 (РК-9))	2016-2020		75 240,20	17 496,99	23,25	Роботи виконані. Фінансування проведено за кошти Міжнародної фінансової організації
		12.6.2. Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до котельні РК-10 (57 шт.), вул.Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул.Вільський Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в м.Житомирі	2016-2020		126 679,20	21 095,55	16,65	Роботи виконані. Фінансування проведено за кошти Міжнародної фінансової організації

12.6.3.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини), в т.ч. здійснення технічного нагляду	2020-2021		72 549,40	39 233,32	54,08	Проведено реконструкцію районної котельні
12.6.4.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (Приєднання до зовнішніх електричних мереж термодинамічної установки та автоматичної системи комерційного обліку електричної енергії згідно нормативних документів), в т.ч. здійснення технічного нагляду	2021		16 247,30	14 722,00	90,61	Виконані комплексні роботи по приєднанню до електричних мереж
12.6.5.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (підвищення ступеню автоматизації та заміни окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні РК-10), в т.ч. здійснення технічного нагляду	2021		46 252,00	25 840,00	55,87	Виконано підвищення ступеню автоматизації та замінено окремі одиниці технологічного обладнання
12.6.5.1.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (підвищення ступеню автоматизації та заміни окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні РК-10) коригування, в т.ч. здійснення технічного нагляду	2023		11 066,42	9 689,78	87,56	Виконано роботи з підвищення ступеню автоматизації РК-10
12.6.6.Реконструкція теплових мереж від станків автоматів до м-н Польовий, 7 в тому числі здійснення технічного нагляду	2022		30 000,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
12.7.На виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на заробітну плату за квітень-листопад 2016-2017р. та закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	2016-2018		62 522,11	61 052,20	97,65	Проводилась виплата заробітної плати та сплата податків і зборів на заробітну плату за квітень-листопад 2016-2017р. та закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт
на заробітну плату			42 055,00	42 055,00	100,00	Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та обов'язкових платежів
на закупівлю матеріалів (підготовка до опалювального сезону)			14 063,00	14 063,00	100,00	Матеріали закуплено

технічне переоснащення вузлів обліку газу в котельнях м.Житомира			2 321,70	1 521,70	65,54	Проводилось технічне переоснащення вузлів обліку газу в котельнях м.Житомира
на оплату інших послуг			1 200,00	1 200,00	100,00	Технічне обслуговування вогнегасників, атестація робочих місць, повірка приладів обліку, техогляд та ремонт автомобілів і насосів
технічне переоснащення котла КВГМ-20 №5 в котельні РК-11 за адресою: м.Житомир, вул.Генерала Потапова, 6			946,41	276,50	29,22	Частково переоснащено котел КВГМ-20 №5
оплата за виконані роботи підрядними організаціями			1 000,00	1 000,00	100,00	Улаштування основи та відновлення асфальтобетонного покриття після ремонту теплових мереж на проїжджих частинах та прибудинкових територіях
погашення заборгованості за товари, роботи та послуги			936,00	936,00	100,00	За автозапчастини, канцтовари, миючі засоби, труби, плити перекриття, щебінь, пісок, комплектуючі до труб ППУ, будівельні матеріали, електротовари та інше
12.8.Придбання екскаватора JCB 3CX І для виконання ремонтних робіт	2016-2018		1 498,00	1 498,00	100,00	Придбаний екскаватор JCB 3CX І для виконання ремонтних робіт
12.9. Розрахунки за спожитий природний газ	2016-2018		29 801,80	29 801,80	100,00	Погашена заборгованість за спожитий природний газ
12.10. На поповнення аварійного запасу матеріалів і обладнання та виконання ремонтних робіт	2016-2018		1 662,91	1 662,91	100,00	Поповнено аварійний запас матеріалів і обладнання та виконувались ремонтні роботи
12.11.На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року	2016-2022		4 380,59	3 373,89	77,02	Погашені кредитні зобов'язання згідно встановленого графіка
12.12.Придбання зварювальних генераторів (2 од.)	2016-2018		110,00	110,00	100,00	Придбано
12.13.Придбання гідромолота (330кг на JCB 3CX)	2016-2018		192,00	192,00	100,00	Придбано
12.14.Технічне переоснащення вузлів обліку теплової енергії в 4 котельнях м.Житомира	2016-2018		577,70	532,40	92,16	Виконано технічне переоснащення вузлів обліку теплової енергії в 4 котельнях м.Житомира
12.15. Кошти для сплати авансового внеску із податку на прибуток та штрафних санкцій, пені	2016-2018		1 362,10	1 362,10	100,00	Виконано
12.16.На погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2016-2018		3 956,74	1 145,10	28,94	Частково погашено заборгованість за спожитий природний газ за договорами реструктуризації
12.17. Технічне переоснащення теплового вузла шляхом встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП) в будинку за адресою пров. 3 Березівський, 6 в м. Житомирі	2017-2018		467,20	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
12.18.Реконструкція інженерних введів житлових будинків м.Житомира (виготовлення проектно-кошторисної документації)	2017-2018		1 900,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені

12.19. Співфінансування контракту № А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізольованих труб)" від 14.02.2019 р. по проекту централізованого теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР	2019-2020		76 500,00	25 457,39	33,28	Роботи виконані
12.20. Для співфінансування контракту № А-2.1 "Поставка та встановлення установки з комбінованого виробництва тепла та електроенергії на біопаливі (реконструкція районної котельні РК-11 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі за адресою: вулиця Отаманів Соколовських, 6, в м. Житомир)" по проекту централізованого теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР	2020-2022		94 990,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
12.21. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2021-2022		6 063,86	6 063,86	100,00	Придбано техніку на умовах лізингу
12.22. Капітальний ремонт нежитлового приміщення літ. "А" за адресою: проспект Миру, буд. 223 м. Житомир, Житомирська обл., в т.ч. здійснення технічного нагляду	2022		10 000,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
12.23. Придбання тріски деревини	2022		12 000,00	12 000,00	100,00	Придбано 15,6 тис. куб. м. тріски
12.24. Придбання транспортабельних котелень на альтернативних видах палива	2022		11 004,00	11 004,00	100,00	Придбано 2 транспортабельні котельні на альтернативних видах палива
12.25. Реконструкція теплових мереж від ТК-30 до ТК-35 по вул. Пушкінська в м. Житомирі	2022		11 103,62	11 103,62	100,00	Проведено реконструкцію теплових мереж від ТК-30 до ТК-35 по вул. Пушкінська в м. Житомирі
12.26. Придбання сідельного тягача	2022		1 850,00	1 850,00	100,00	Придбано сідельний тягач
12.27. Реконструкція теплової мережі від ТК-506 до ТК-108а за адресою: вул. Князів Острозьких в м. Житомир (коригування), в т.ч. авторський та технічний нагляд	2023		20 339,00	19 186,45	94,33	Проведена реконструкція 0,761 км теплової мережі від ТК-506 до ТК-108а за адресою: вул. Князів Острозьких в м. Житомир
12.28. Реконструкція теплових мереж від ТК-94 до ТК-96 по вул. Пушкінська в м. Житомирі, в т.ч. авторський та технічний нагляд	2023		3 798,23	3 798,23	100,00	Проведена реконструкція 0,15 км теплової мережі від ТК-94 до ТК-96 по вул. Пушкінська в м. Житомирі
12.29. Технічне переоснащення теплових мереж від котельні по вул. Офіцерська, 9 до пр. Миру в м. Житомирі, в т.ч. здійснення технічного нагляду	2023		18 048,11	17 953,70	99,48	Проведено технічне переоснащення 0,434 км теплових мереж від котельні по вул. Офіцерська, 9 до пр. Миру в м. Житомирі

12.30. Технічне переоснащення котельні по вул. Офіцерська, 9 в м.Житомирі шляхом встановлення теплообмінного обладнання, в т. ч. здійснення технічного нагляду	2023		6 781,38	6 298,17	92,87	Проведено технічне переоснащення котельні по вул. Офіцерська, 9 в м.Житомирі
12.31. На виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на заробітну плату	2023		66 700,00	66 700,00	100,00	Проведена виплата заробітної плати та сплату податків і зборів на заробітну плату в міжопалувальний період
12.32. Придбання труб сталевих в ППУ ізоляції в поліетиленовій оболонці з фасонними частинами	2023		15 400,05	15 394,15	99,96	Придбано понад 2,4 км труб різних діаметрів та 270 одиниць фасонних частин
12.33. Розрахунки за розподіл природного газу з АТ «Оператор газорозподільної системи «Житомиргаз»	2023		15 100,00	15 100,00	100,00	Проведено розрахунок за розподіл природного газу за липень та серпень 2023 року
12.34. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-6 з влаштуванням точки підключення резервного джерела електропостачання, включаючи будівельні роботи по вул. Жуйка, 12 в м.Житомир, в т.ч. здійснення технічного нагляду	2023		5 558,32	5 558,32	100,00	Виконано роботи з реконструкції системи електропостачання котельні РК-6
12.35. Придбання труб сталевих	2023		10 000,00	9 653,42	96,53	Придбано понад 9,1 км труб різних діаметрів
12.36. Придбання пересувної котельної установки ПКУ-3,9 NG з максимальною теплопродуктивністю 3,9 МВт	2023		13 300,00	13 300,00	100,00	Придбано пересувну котельну установку ПКУ-3,9 NG
12.37. Придбання тріски паливної	2023-2024		45 000,00	44 999,44	100,00	Придбано понад 26 тис.куб.м тріски паливної
12.38. Для розробки техніко-економічного обґрунтування проєкту "Нове будівництво "під ключ" ТЕЦ, що працює на твердому відновлюваному паливі (SRF) з домішкою деревної тріски, електричною потужністю від 9,9 до 13,1 МВт з виробленням тепла від 0 до 22 МВт, за адресою: м.Житомир, вул. Сергія Параджанова 92"	2023		2 600,00	2 600,00	100,00	Розроблено ТЕО
12.39. Для розробки техніко-економічного обґрунтування проєкту "Реконструкція районної котельні РК-6 шляхом встановлення електростанції JENBACHER 6xJMC 420 по 1500 кВт потужністю 9 МВт електричної та 9,2 МВт теплової енергії, за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 12"	2023		580,20	567,26	97,77	Розроблено ТЕО
12.40. Розрахунки за розподіл природного газу з Житомирською філією ТОВ "Газорозподільні мережі України"	2023		20 300,00	20 300,00	100,00	Проведено розрахунок за розподіл природного газу за вересень та жовтень 2023 року

		12.41. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-8 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки Jenbacher JMC 312 GS-B.L. за адресою: просп. Миру, 22к в м.Житомир (Коригування)	2024		15 300,00	14 485,36	94,68	Проведено еконструкцію системи електропостачання котельні РК-8 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки Jenbacher JMC 312 GS-B.L. за адресою: просп. Миру, 22к в м.Житомир
		12.42. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-6 з влаштуванням підключення когенераційної установки Jenbacher JGS 320 GS-N.L. змонтованої в модульному нестационарному контейнері за адресою: вул.Жуйка, 12 в м.Житомир (коригування)	2024		59 574,59	59 503,60	99,88	Проведено реконструкцію системи електропостачання котельні РК-6 з влаштуванням підключення когенераційної установки Jenbacher JGS 320 GS-N.L. змонтованої в модульному нестационарному контейнері за адресою: вул.Жуйка, 12 в м.Житомир
		12.43. Технічне переоснащення насосного обладнання котельні РК-8 за адресою: пр. Миру, 22 в м.Житомир (коригування) І пусковий комплекс, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду	2024		9 409,12	9 409,12	100,00	Проведено технічне переоснащення насосного обладнання котельні РК-8 за адресою: пр. Миру, 22 в м.Житомир
		12.44. Реконструкція теплової мережі т.566 (РК-3) до ТК-61 за адресою пров. Телефонний в м. Житомир (коригування), в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду	2024		16 888,23	15 980,32	94,62	Проведено реконструкцію теплової мережі т.566 (РК-3) до ТК-61 за адресою пров. Телефонний в м. Житомир
13	Облаштувати тепловими лічильниками житлові будинки	13.1.Придбання та влаштування теплового лічильника за адресою пров. 3-й Березівський, 6 (кошти на забезпечення потреб виборчого округу)	2016-2018	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	30,80	30,80	100,00	Придбано та влаштовано тепловий лічильник за адресою пров. 3-й Березівський, 6 (кошти на забезпечення потреб виборчого округу)
		13.2.Придбання та влаштування теплового лічильника за адресою вул.С.Бандери, 13 (кошти на забезпечення потреб виборчого округу)	2016-2018		19,90	19,90	100,00	Придбано та влаштовано тепловий лічильник за адресою вул.С.Бандери, 13 (кошти на забезпечення потреб виборчого округу)
		13.3.Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира	2016-2018		2 483,00	2 483,00	100,00	Оснащено лічильника обліку теплової енергії 51,4 % житлових будинків
14	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства із надання послуг	14.1.Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію	2017, 2021	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	32 350,89	32 350,89	100,00	Погашена частина заборгованості з різниці в тарифах перед КП "Житомиртеплокомуненерго"
		14.2. Підготовка до опаловального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	2018-2020		38 537,00	27 276,57	70,78	Придбані необхідні матеріали для поповнення аварійного запасу
		14.3.Реконструкція вузла обліку газу котельні РК-8	2018		500,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені

		14.4. Реконструкція системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бердичівська, 25, Майдан ім. С.П. Корольова, 1, Майдан ім. С.П. Корольова, 2, Майдан ім. С.П. Корольова, 3/4, Майдан ім. С.П. Корольова, 12, шляхом приєднання до системи централізованого теплопостачання м. Житомира з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону	2022-2023		4 734,69	3 382,79	71,45	Виконано роботи по реконструкції систем теплопостачання будівель Житомирської обласної ради
		14.5. Розроблення схеми теплопостачання міста Житомир	2022-2023		12 250,00	12 234,37	99,87	Розроблено схему теплопостачання м.Житомир
15	Забезпечити розвиток газового комплексу шляхом збільшення статутного капіталу КП «Житомирміськгаз»	15.1.Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2018	УКГ міської ради КП "Житомирміськгаз"				
		15.1.1. Заходи пов'язані з діяльністю підприємства			483,10	483,10	100,00	Забезпечено функціонування підприємства
		15.1.2. На закупівлю газу			1 000,88	100,00	9,99	Відбулася закупівля природного газу
16	Покращити матеріально-технічний стан підприємства шляхом збільшення статутного капіталу. Покращити надання послуг з інформування населення. Забезпечити виконання потреб мешканців в отриманні послуг торгівлі.	16.1.Придбання та встановлення спеціальних засобів зовнішньої реклами	2016-2018	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	50,00	50,00	100,00	Придбано та встановлено спеціальних засобів зовнішньої реклами
		16.2.Придбання та розміщення туалетів громадського користування, в т.ч. виготовлення ПКД (вул. В.Бердичівська, 31 (ріг вул. І.Кочерги), вул.Б.Лятошинського, 13 та бульвар Новий,2-4)			1 830,00	840,00	45,90	Придбано та розміщено три туалети громадського користування
		16.3.Придбання генератора			25,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
		16.4. Придбання вантажопасажирського автомобіля (1 од.)			650,00	649,00	99,85	Придбано вантажопасажирський автомобіль
		16.5. Облаштування майданчиків для виходу собак, в т.ч. ПКД			50,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
		виготовлення проектно-кошторисної документації			50,00	0,00	0,00	
		16.6. Інформаційне висвітлення в газеті "Місто" матеріалів природоохоронного і екологічного спрямування			50,00	50,00	100,00	Надруковано 10 тис.кв.см інформації щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища
		16.7. Придбання та встановлення торговельних конструкцій на торговельному майданчику за адресою вул.Чуднівська, 133			199,00	199,00	100,00	Придбано та встановлено 10 торговельних конструкцій
		16.8. Придбання офісної комп'ютерної техніки			150,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
		16.9.Придбання та розміщення туалетів громадського користування, в т.ч. виготовлення ПКД (2 шт)	2019		890,00	440,00	49,44	Придбано та розміщено 1 туалет громадського користування

		16.10.Придбання квадрокоптера	2020		15,00	15,00	100,00	Кошти в бюджеті не передбачені
17	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	17.1.Забезпечення будівництва кладовища, в т.ч.	2016-2024	УКГ міської ради КП "СККПО"	10 878,79	7 454,19	68,52	
		17.1.1.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий II черга (коригування) сектори 50, 51)	2016-2018		631,30	631,30	100,00	Проведено будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий II черга (коригування) сектори 50, 51)
		17.1.2.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 3 пусковий II черга (коригування) сектори 63,62)	2016-2018		743,90	743,90	100,00	Проведено будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 3 пусковий II черга (коригування) сектори 63,62)
		17.1.3.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. Алея Слави (коригування)(сектори 5а,6а)	2016-2018		647,50	647,50	100,00	Проведено будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. Алея Слави (коригування)(сектори 5а,6а)
		17.1.4. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий комплекс, 1 черга (коригування) (сектори 49, 48) в т.ч. (коригування ПКД)	2016-2018		1 190,90	375,50	31,53	Виготовлено ПКД
		17.1.5.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 47, 46) в т.ч. (коригування ПКД)	2019		1 265,19	1 265,19	100,00	Виконано коригування ПКД. Побудовано два сектори кладовища
		17.1.6.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 3 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 61,60,59,58) в т.ч. (коригування ПКД)	2020		1 600,00	917,60	57,35	Виготовлено ПКД та виконано будівництво двох секторів кладовища
		17.1.7.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі 2 пусковий комплекс, I черга(сектори 56,57) (коригування) та виготовлення ПКД	2021		1 600,00	1 298,22	81,14	Виготовлено ПКД, проведено роботи
		17.1.8.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі 2 пусковий комплекс, I черга (сектори 45, 44, 43) (коригування)	2022-2024		3 200,00	1 574,98	49,22	Проведено будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, I черга (сектори 45, 44, 43)
18	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "СККПО" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проектів, в т.ч.		УКГ міської ради КП "СККПО"	2 482,25	2 482,18	100,00	Придбано техніку на умовах фінансового лізингу
		18.1. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		2 482,25	2 482,18	100,00	
19	Забезпечити кладовища міста урнами для зберігання сміття шляхом збільшення статутного капіталу	19.1.Придбання контейнерів для збору та складування побутових і промислових відходів (50 шт.)	2017-2018		345,00	343,10	99,45	Придбано 50 шт контейнерів

20	Забезпечити кладовища міста урнами для зберігання сміття	20.1. Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	2017-2023		999,92	984,24	98,43	Придбано 88 контейнерів
		20.2. Придбання обладнання (контейнерів) для збору, транспортування та складування побутових відходів	2024		198,00	194,88	98,42	Придбано 10 контейнерів для збору, транспортування та складування побутових відходів
21	Забезпечити оперативне реагування на проблемні питання житезабезпечення міста шляхом збільшення статутного капіталу	21.1. Внески до статутного капіталу КП "Міський інформаційний центр" ЖМР	2016-2018	УКГ міської ради КП "Міський інформаційний центр"	895,25	895,25	100,00	Забезпечено функціонування підприємства
		21.2. Придбання відеомонітору "Samsung" на 48 дюймів	2017		16,00	16,00	100,00	Придбано
22	Провести капітальний ремонт мікрорайонів	22.1. Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону Крошня в м. Житомирі, в т.ч.	2017-2018	УКГ міської ради, КП "Житомирводоканал"	160,00	160,00	100,00	Виготовлено ПКД
		виготовлення проектно-кошторисної документації			160,00	160,00	100,00	
		22.2. Капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону Крошня в м. Житомирі, в т.ч.	2017-2018	УКГ міської ради, КП "ЖТКЕ"	456,00	410,90	90,11	Виготовлено ПКД
		виготовлення проектно-кошторисної документації			456,00	410,90	90,11	
		22.3. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів по вул. Покровській, в т.ч. ПКД	2017-2018	УКГ міської ради, КП "Міськвітло"	1 490,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
		виготовлення проектно-кошторисної документації			25,00	0,00	0,00	
		22.4. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з заміною ліхтарів з лампою розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів від ВП-319, ВП-70, ВП-494, ВП-445, ВП-11 в житловому масиві: вул. Тараса Бульби-Боровця, вул. Парникова, вул. Садова, внутрішньоквартальні проїзди в межах вулиць Покровська-Тараса Бульби-Боровця в м. Житомирі	2017-2018	УКГ міської ради, КП "Міськвітло"	1 380,70	813,50	58,92	Замінено 2893 м. електромереж та 174 ліхтаря.
23	Забезпечити безперебійне функціонування об'єктів критичної інфраструктури	23.1. Створення умов для сталої роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей тощо)	2023	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго", КП "Житомирводоканал"	48 723,00	46 555,16	95,55	Придбано генератори у кількості 20 штук (13 шт - КП ЖТКЕ та 7 шт - КП ЖВК)

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:				3 014 398,63	1 603 487,83	53,19		
ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:				4 925 902,25	3 385 283,93	68,72		
28	Реалізувати проекти бюджету участі	28.1.Поточний ремонт території «Польського цвинтару» в рамках реалізації проектної пропозиції бюджету участі № 9 "	2017-2018	УКГ міської ради, КП "СККПО"	999,0	999,00	100,00	Проведено поточний ремонт 680 п.м. огорожі, зрізано 131 дерево, кроновано 9 дерев, проведено санітарне обрізування 2-х дерев
		28.2.Будівництво пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка в рамках реалізації проектної пропозиції бюджету участі № 29	2017-2018	Департамент містобудування та земельних відносин міської ради, УКГ міської ради, КП "ЕШС", "Зеленбуд"	1 459,0	671,10	46,00	Влаштовано сходи з облаштуванням 233 м.п
		28.3.Будівництво пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка в рамках реалізації проектної пропозиції бюджету участі № 48	2017-2018	Департамент містобудування та земельних відносин міської ради, УКГ міської ради, КП "ЕШС", "Зеленбуд"	1 275,2	440,50	34,54	Влаштовано 1576 кв.м тротуарної плитки
		28.4.Виготовлення ПКД для продовження проекту "Будівництво пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка в м.Житомирі (від ПК4+06 до ПК6+26)"	2018	Департамент містобудування та земельних відносин міської ради, УКГ міської ради, КП "ЕШС", "Зеленбуд"	50,0	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
		28.6.Будівництво "Музичний фонтан "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі" в т.ч. ПКД (бюджет участі)	2017-2019	УКГ міської ради	2 098,0	1 031,08	49,15	Роботи виконані в повному обсязі
		28.7.Будівництво "Музичний фонтан "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі (2 етап)" в т.ч. ПКД	2020	УКГ міської ради	81,5	80,65	98,96	Виконані проектні роботи на виконання другого етапу будівництва та встановлено музичний супровід фонтану
		28.8.Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Екоскверу на Старому бульварі" в т.ч. ПКД (бюджет участі)	2017-2018	УКБ міської ради	20,0	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
		28.9.Капітальний ремонт благоустрою території "Дивосвіт"-парк розваг та відпочинку на Крошні в т.ч. ПКД (бюджет участі)	2017-2019	УКГ міської ради	2 020,0	405,70	20,08	Виготовлено ПКД. Проведено розчистку водойму
		28.10. Будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м.Житомирі (бюджет участі)	2019	УКГ міської ради	1 500,0	1 349,67	89,98	Роботи виконані
		28.11. Будівництво архітектурної підсвітки музичної школи №1 ім.Б.Лятошинського на вул.Михайлівській в м.Житомирі (бюджет участі)	2019	УКГ міської ради	395,7	395,66	99,99	Роботи виконані в повному обсязі

		28.12. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та встановлення відеоспостереження на спуску до річки Кам'янка на бульварі Польському в м. Житомирі	2019	УКГ міської ради	216,0	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені
30	Створити безпечні умови для укриття мешканців громади	30.1. Придбання та зведення швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, споруд цивільного захисту	2023	УКГ міської ради, КП міської ради	24 000,0	5 010,00	20,88	Профінансовано придбання 2 модульних споруд
		30.2. Заходи з облаштування швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	2023	УКГ міської ради, КП міської ради	1 000,0	771,72	77,17	Виконано заходи з облаштування споруд (підключення до електромережі, відеоспостереження, замків входних дверей) та підготовчі роботи з упорядкування (вирівнювання) території
РАЗОМ:					35 114,40	11 155,08	31,77	
РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:					4 961 016,65	3 396 439,01	68,46	

Начальник управління комунального господарства міської ради



Олександр МАРЦУН

Оцінка ефективності виконання Програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	3	4	5	6	7	8

Завдання . Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів

1	Показники затрат:					
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	16	16		
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	6815	6815		
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	кв. м	55638	55638		
	площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	м ²	16364	16364		
	протяжність колекторів зливової каналізації	км	86	86		
	протяжність дренажної мережі	км	160	160		
	протяжність колесовідбійної огорожі	м	5070	5070		
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	73907,9	73888,12	економія коштів	
	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	тис.грн.	10296,11	10296,11		
	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	тис.грн.	13480,2	13460,42	економія коштів	
	видатки на фарбування барерної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огороження, мостових тумб	тис.грн.	3718,3	3718,3		
	видатки на промивку та прочищення зливових мереж	тис.грн.	12901,56	12901,56		
	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	тис.грн.	6607,3	6607,3		

підтримка вакууму в сифоні	тис.грн.	925,33	925,33		
видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів	тис.грн.	7443,75	7443,75		
видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колесовідбійного огороження	тис.грн.	13921,76	13921,76		
видатки на утримання території біля очисних споруд	тис.грн.	2413,35	2413,35		
видатки на об'єкт між мікрорайонами Крошня та вул. Вільський Шлях в м.Житомирі	тис.грн.	476,56	476,56		
видатки на об'єкт на вулиці Купальна в м. Житомирі	тис.грн.	476,56	476,56		
видатки на об'єкт пішохідні сходи на вул. Малікова в м. Житомирі	тис.грн.	953,12	953,12		
видатки на утримання містків, канал с.Вереси	тис.грн.	294,0	294,0		
видатки на обладнання та капітальний ремонт пішохідного підвісного мосту через р.Тетерів в м.Житомирі – II етап. Антикорозійний захист та відновлення гранітних виробів при благоустрої вхідних майданчиків	тис.грн.	1547,8	1547,8		
видатки на капітальний ремонт мереж дощової каналізації від вул.Вітрука до вул.Бородія в м.Житомирі	тис.грн.	672,0	672,0		
видатки на проведення заходів з захисту від підтоплення територій міста (прочищення водовідвідних каналів, влаштування водовідведення)	тис.грн.	100,0	100,0		
видатки на придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж	тис.грн.	199,0	199,0		
видатки на капітальний ремонт зливної каналізації по вул.Покровській від вул.Грушевського до вул.Степана Бандери (проектні роботи)	тис.грн.	85,0	85,0		

	видатки на реконструкцію підземного переходу по проспекту Миру (виготовлення ПКД)	тис.грн.	45,0	45,0		
2	Показники продукту:					
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що потребують ремонту	од.	16	16		
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	м 2	35783	35783		
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	235	235		
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати	од.	173	173		
	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км	86	86		
	протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км	44	44		
	протяжність дренажної мережі, що потребує очищення	км	16	16		
	протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км	1	1		
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	м 2	1800	1800		
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	м 2	1800	1800		
	протяжність пішохідного мосту через р.Тетерів, що планується капітально відремонтувати	п.м.	300,3	300,3		
	протяжність мережі дощової каналізації, що планується відремонтувати від вул. Вітрука до вул. Бородія в м.Житомирі	п.м.	320	320		
	протяжність водовідвідних каналів, яким необхідно провести заходи з захисту від підтоплення територій міста (очищення водовідвідних каналів, влаштування водовідведення)	п.м.	1830	1830		

	кількість решіток оглядових колодязів, які необхідно придбати	шт.	66	66		
	кількість люків оглядових колодязів, які необхідно придбати	шт.	30	30		
	кількість проектів, які планується виготовити	шт.	1	1		
3	Показники ефективності:					
	середні видатки на утримання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	93612,5	93475,1	економія коштів	
	середні видатки на ремонт та встановлення 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки, люку	грн.	4777,8	4777,8		
	середні видатки на очищення 1 км зливової каналізації	грн.	32761,7	32761,7		
	середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	229,5	229,5		
	середні видатки на обладнання та капітальний ремонт 1 п.м. підвісного пішохідного мосту через р.Тетерів в м.Житомирі	грн.	4817,85	4817,85		
	середні видатки на капітальний ремонт мереж 1 п.м. дощової каналізації від вул.Вітрука до вул.Бородія в м.Житомирі	грн.	2100	2100		
	середні видатки на проведення заходів з захисту 1 п.м. від підтоплення територій міста (очищення водовідвідних каналів, влаштування водовідведення)	грн.	54,64	54,64		
	середні видатки на придбання та встановлення 1 решітки оглядових колодязів	грн.	2220	2220		
	середні видатки на придбання та встановлення 1 люку оглядових колодязів	грн.	1749,3	1749,3		
	середні видатки на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	85000	85000		
	кількість проектів, які планується виготовити	од.	1	1		
	середня витрати на виготовлення 1 ПКД	тис.грн.	45	45		
4	Показники якості:					

питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	%	73,7	73,7		
питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	51,2	51,2		
питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	5,97	5,97		
питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	%	100	100		
рівень готовності проектної документації реконструкції	%	100	100		

Завдання. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

1 Показник затрат:					
кількість світлоточок всього:	од.	15370	15370		
- з лампами розжарювання	од.	314	314		
- лампи ДНаТ	од.	2141	2141		
- світлодіодні	од.	11923	11923		
- люмінесцентні	од.	496	496		
- ДНаТ 250	од.	243	243		
- лампи галогенні, енергозберігаючі	од.	20	20		
загальна протяжність електричних мереж	км.	517,56	517,56		
видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	тис.грн.	80277,42	78740,36	забезпечено безперебійне освітлення міста	
видатки на параметризацію та технічну перевірку правильності роботи засобів обліку та пломбування	тис.грн.	98,1	98,1		
видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	158838,84	154835,33	економія коштів	

	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	72459,32	71859,32	економія коштів	
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	35469,44	35469,44		
	придбання світлодіодних світильників	тис.грн.	24980,62	24980,62		
	придбання та встановлення світильників по вул.Короленко	тис.грн.	4	4		
	облаштування додаткового освітлення території поблизу об'єкту БУ "Каскадні сходи до річки Кам'янки" (депутат Онопрієнко Т.М.)	тис.грн.	30	30		
	видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампою розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	тис.грн.	22223,34	18982,63	економія коштів, уточнені видатки	
	видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста в т.ч. проектні роботи	тис.грн.	3676,12	3513,32	роботи виконано	
2	Показники продукту:					
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис.кВт	2574,11	2529,9	економія за рахунок встановлення енергозберігаючих ламп	
	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од.	15419	15419		
	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	2136	2136		
	кількість світлоточок, які планується відремонтувати	од.	251	251		
	протяжність електричних мереж, які планується відремонтувати (поточний ремонт)	км.	11,7	11,7		
	кількість ліхтарів, капітальний ремонт, яких планується провести	од.	1872	1872		
	протяжність електричних мереж, капітальний ремонт яких планується провести	км.	15,53	15,53		

3	Показники ефективності:					
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	кВт.	166,9	164,1		
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн.	15555,7	15426,9	економія коштів	
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн.	338110,1	338110,1		
	середні витрати на капітальний ремонт 1 ліхтаря	грн.	8216,08	8216,08		
	середній розмір витрат на капітальний ремонт 1 км електромереж	грн.	213945,91	213945,91		
4	Показники якості:					
	динаміка витратів на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	113,19	112,74	економія коштів	
	відсоток протяжності електромереж, які планується відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	2,25	2,25		
	відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	14,54	14,54		

Завдання. Збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

1	Показники затрат:					
	видатки на виконання заходів програми в т.ч. кошти депутатів	тис. грн.	209543,9	206061,5	економія коштів	
	видатки на капітальний ремонт скверів міста	тис. грн.	5690	5690		
	видатки на капітальний ремонт благоустрою території на розі вулиць Перемоги і Ольжича в м.Житомирі із розміщенням пам'ятника О.Ольжичу	тис. грн.	2926,9	2926,9		
	видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	тис. грн.	877,4	598,1	економія коштів у зв'язку з тимчасовим припиненням газопостачання	
	видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	тис. грн.	114996,5	114187,2	економія коштів, уточнені видатки	
	видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів	тис. грн.	5513,5	5513,5		

видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	тис. грн.	28743,8	28743,8		
видатки на обрізування дерев та кущів	тис. грн.	9768,7	9544,8	економія коштів	
викошування газонів	тис. грн.	13867,9	12116	економія коштів	
ремонтно-будівельні роботи	тис. грн.	3480,7	3480,7		
інвентаризація зелених насаджень	тис. грн.	400	400		
боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омели, амброзії, борщівника Сосновського, вакцинація уражених дерев; підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів	тис. грн.	16223,2	15755,2	економія коштів	
обсяг видатків на оплату грошових зобов'язань, які виникли на підставі наказу Господарського суду Житомирської області про стягнення з КП "Зеленбуд" ЖМР	тис. грн.	6921,3	6921,3		
видатки на придбання сміттєзбірних мішків та рукавичок	тис. грн.	10	10		
придбання однорічних та багаторічних насаджень	тис. грн.	15,7	15,7		
пересаджування високорозмірного дерева замороженою грудкою (ялина голуба)	тис. грн.	3,7	3,7		
зрізання сухого дерева та кронування інших дерев за адресою: вул. Київська, 65	тис. грн.	5	5		
придбання рослин, лавок відпочинку, впорядкування та озеленення території поблизу об'єкту БУ "Каскадні сходи до річки Кам'янки" (депутан Онопрієнко Т.М.)	тис. грн.	100	100		
кількість дерев на зелених зонах міста	од.	15430	15430		
площа зелених насаджень	га	59,8	59,8		
площа газонів	га	48,2	48,2		
площа квітників	га	0,3	0,3		
кількість скверів	од.	80	80		
кількість аварійних дерев	од.	472	472		

2	Показники продукту:					
	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	209	209		
	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	1935	1935		
	площа об'єктів, що потребує прибирання	га	37,2	37,2		
	площа об'єктів, яку планується прибирати	га	22,2	22,2		
	площа скверу, капітальний ремонт якого планується провести	м 2	11800	11800		
3	Показники ефективності:					
	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	2931,16	2931,16		
	середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн.	561,06	548,2	економія коштів	
	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою	грн.	47915,19	47577,99	економія коштів, уточнені видатки	
	середні витрати на капітальний ремонт 1 м 2 скверу	грн.	218,06	218,06		
4	Показники якості:					
	відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	%	1,4	1,4		
	відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	%	12,5	12,5		

Завдання. Забезпечення функціонування фонтанів

1	Показники затрат:					
	кількість фонтанів	од.	7	7		
	кількість насосних агрегатів	од.	14	14		
	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	тис.грн.	10466,97	7059,82	економія коштів (у 2024 році бюджетні призначення спрямовані на заходи з підтримки ЗСУ; у зв'язку з карантином проведено консервування фонтанів)	
	видатки на водопостачання в рік	тис.грн.	1568,22	1192,86		
2	Показники продукту:					
	кількість працюючих фонтанів	од.	6	6		
	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	14	14		

3	Показники ефективності:					
	кількість місяців роботи фонтанів в рік *	міс.	6	5		
	середньомісячні видатки на водопостачання на один фонтан	грн.	2797,58	2388,1	економія коштів	
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн.	18471,74	12470,97	економія коштів	
4	Показники якості:					
	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	%	100	100		
	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	%	100	100		

Завдання. Утримання місць загального користування

1	Показники затрат:					
	видатки на утримання місць загального користування	тис.грн.	27428,39	25302,27	економія коштів	
2	Показники продукту:					
	площа території місць загального користування, яку планується утримувати	тис.кв.м	226,8	226,8		
3	Показники ефективності:					
	середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. місць загального користування	грн.	1,12	1,03	економія коштів	
4	Показники якості:					
	відсоток освоєння коштів на утримання місць загального користування	%	100	100		

Завдання. Забезпечення благоустрою кладовищ

1	Показники затрат:					
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	141116,1	141113,03		
	видатки на утримання кладовищ в т.ч. кошти депутатів	тис.грн.	98491,64	98488,57		
	видатки на охорону кладовищ	тис.грн.	14662,23	14662,23		
	видатки на поховання одиноких та невідомих громадян в рік	тис.грн.	17700,69	17700,69		
	видатки на поточний ремонт кладовищ	тис.грн.	8396,54	8396,54		

	видатки на благоустрій секторів на Корбутівському (новому) кладовищі	тис.грн.	1865	1865		
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га	146,85	146,85		
2	Показники продукту:					
	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню	га	41,24	41,24		
	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га	98,22	98,22		
3	Показники ефективності:					
	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	23998	23998		
	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	1382,2	1382,2		
	середньомісячні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	163895,3	163895,3		
4	Показники якості:					
	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	100,7	100,7		
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	116,6	116,6		

Завдяки реалізації заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки протягом терміну дії Програми (в умовах карантинних обмежень та під час дії воєнного стану) створено умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності середовища, покращення благоустрою, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення. Забезпечувалось своєчасне та безперебійне надання якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання.

Утримано в належному санітарному стані та проведено поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення, каналізаційних, водопровідних та теплопостачальних мереж, об'єктів озеленення, місць загального користування, зливових мереж та штучних споруд, міських кладовищ.

Забезпечено обслуговування 15 біотуалетів та 3 громадських вбиралень. На виконання природоохоронних заходів проводилась ліквідація буреломів, сніговалів, вітровалів, видалялись та кронуванувались дерева. Проводилось відкачування мулового осаду та прочищення шахтних колодязів та каптажів.

Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідйомної греблі на р.Тетерів. Проводилась розчистка русел річок та впорядковувались прибережні смуги та вивезилось сміття.

Виконано фінансові зобов'язання у рамках реалізації проєктів за рахунок коштів Міжнародних фінансових організацій, а саме ЄБРР, СЕКО, НЕФКО та Світового банку (ПРМІ-2). Дотримано погашення заборгованості за природний газ по договорам реструктуризації. Проведено розрахунки за енергоносії в тому числі за послуги з розподілу природного газу та електричної енергії. Проведена виплата заробітної плати та сплата податків та зборів на заробітну плату в міжопалубальний період.

Проводилось будівництво та благоустрій секторів кладовищ.

Проводилась реконструкція теплових, водопровідних та каналізаційних мереж міста, виконувались роботи по технічному переоснащенню насосного обладнання котелень.

Проведено оновлення рухомого парку підпорядкованих комунальних підприємств.

У період з 2016 року по 2024 рік в рамках реалізації Програми виконано робіт на загальну суму 3 396 439,01 тис.грн. при плані 4 961 016,65 тис.грн., що становить 68,46%, що є позитивним показником у виконанні Програми.

Начальник управління



Олександр МАРЦУН