

Звіт про результати виконання

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки

за 2020 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 17.12.2020 № 16

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2016 – 2022 роки

1. Виконання заходів Програми

| N з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання, або причини невиконання заходу |
|--|---|--|------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------|--|
| I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міста | | | | | | | | | |
| 3 | Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів | 3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд | 2016-2022 | УКГ міської ради КП "ЕІС" | 7 009,65 | 7 009,65 | 7 009,65 | 100 | Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд |
| | | 3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях | 2017-2022 | | 1 198,41 | 1 198,41 | 1 198,41 | 100 | Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях |
| | | 3.1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану | 2020-2022 | | 1 382,88 | 1 382,88 | 1 382,88 | 100 | Забезпечено обслуговування 16 біотуалетів |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|--|
| | | територій | | | | | | | |
| | | 3.1.4.Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів | 2020-2022 | | 122,13 | 122,13 | 122,13 | 100 | Прочищено 44 шахтних колодязів від сміття |
| | | 3.2.Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів | 2016-2022 | | 686,61 | 686,61 | 686,61 | 100 | Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів |
| | | 3.3.Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колесовідбійного огородження | 2016-2020 | | 280,00 | 0,00 | 0,00 | | Кошти в бюджеті не передбачені |
| 4 | Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок | 4.1.Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького» | 2016-2022 | | 957,00 | 957,00 | 957,00 | 100 | Впорядковані прибережні смуги: прибрано 143,1 тис.кв.м. території; вивезено 58,8 тон сміття; викошено 5,8 тис.кв.м. бур'янів: зрізано 36 звалених дерев. |
| 5 | Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення | 5.1.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу | 2016-2022 | УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськєв | 12 817,59 | 12 817,59 | 12 817,59 | 100 | Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----|---|
| | | 5.2.Розрахунки за спожиту електроенергію | 2016-2022 | ітло" | 6 054,41 | 6 029,12 | 5 888,80 | 100 | Забезпечено безперебійне освітлення міста, економія у сумі 140,32тис.грн. відбулася шляхом впровадження енергозберігаючих заходів |
| | | 5.5.Придбання світлодіодних світильників | 2019-2020 | | 6 244,56 | 6 244,56 | 6 244,56 | 100 | Придбано 1260 світильників |
| 6 | Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста | 6.1.Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок | 2016-2022 | УКГ міської ради КП "ЕМЗО Миськесвітло", КП "Зеленбуд" | 217,21 | 217,21 | 217,21 | 100 | Виконано демонтаж та монтаж новорічної ялинки, проведено оформлення вул. Михайлівської парасольками |
| 7 | Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони | 7.1.Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу | 2016-2022 | УКГ міської ради КП "Зеленбуд" | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 100 | Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення |
| | | 7.7.Розрахунки за спожитий газ | 2016-2022 | УКГ міської ради КП "Зеленбуд" | 59,96 | 25,65 | 25,47 | 100 | Забезпечено безперебійну роботу "Вічного вогню" |
| 9 | Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів | 9.2.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів | 2016-2022 | | 497,40 | 497,40 | 497,40 | 100 | Ліквідовано 268 повалених буреломами дерев |
| 10 | Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення | 10.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів | 2016-2022 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" | 682,22 | 100,00 | 66,43 | 100 | У зв'язку з карантинном фонтани не працювали. Проведено заходи з консервування фонтанів міста |
| | | 10.2.Розрахунки за спожиту воду | 2016-2022 | | 99,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 10.5.Фінансова підтримка: для розрахунків за електроенергію | 2018-2020 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 | Погашено заборгованість за спожиту електроенергію згідно встановленого графіку |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|--|-----------------|----------|----------|-----|---|
| | належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів | 10.6.Придбання пожежних гідрантів та підставок під пожежні гідранти | 2018-2020 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | Кошти в бюджеті не передбачені |
| | | 10.8. На створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж | 2019-2020 | | <u>3 850,00</u> | 1 450,00 | 1 450,00 | 100 | Придбані труби та комплектуючі |
| | | 10.9.Поповнення запасу матеріалів | 2020 | | <u>3 300,00</u> | 3 000,00 | 2 999,93 | 100 | Придбані труби та комплектуючі |
| | | 10.10. Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток | 2019-2020 | | 6 417,40 | 6 417,40 | 6 417,40 | 100 | Погашена заборгованість по податках та платежах |
| | | 10.12.Фінансова підтримка для погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – основної суми боргу позики та нарахованих відсотків згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» | 2020 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 | Сплачена частина основної суми позики відповідно до умов міжнародного кредитного договору |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----|--|
| | | про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку | | | | | | | |
| | | 10.13.Поворотна фінансова допомога | 2020 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 | Поповнення обігових коштів на умовах повернення |
| 11 | Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокому ненерго" з надання послуг населенню. | 11.1.Фінансова підтримка: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату | 2018-2020 | УКГ міської ради КП "Житомир теплокому ненерго" | 48 200,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 100 | Виплачена заробітна плата працівникам підприємства згідно встановленого графіку |
| | | 11.2.Фінансова підтримка: на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації | 2018-2020 | | 11 870,21 | 11 870,21 | 11 870,21 | 100 | Погашена заборгованість за спожитий природний газ згідно встановленого графіку |
| | | 11.3.Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР | 2018-2020 | | 19 862,00 | 19 862,00 | 19 834,96 | 100 | Погашення зобов'язань відповідно до графіку (відхилення у сумі 27,0,4тис.грн. за рахунок курсової різниці) |
| | | 11.4.На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року | 2018-2020 | | 1 192,65 | 1 150,73 | 1 076,95 | 100 | Погашення зобов'язань відповідно до графіку (відхилення у сумі 73,78тис.грн. за рахунок курсової різниці) |
| | | 11.6. Фінансова підтримка на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток | 2019-2020 | | 22 311,20 | 22 311,20 | 22 311,20 | 100 | Погашена заборгованість по податках та платежах |
| | | 11.7. Фінансова підтримка для погашення за розподіл природного газу | 2020 | | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,0 | Погашена заборгованість за розподіл природного газу |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|--|----------|----------|----------|-----|---|
| 12 | Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі | 12.1.Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» | 2016-2022 | УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" | 1 086,00 | 1 086,00 | 1 084,65 | 100 | Забезпечується утримання відділу екології |
| | | 12.2.Розробка програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді та її стратегічної оцінки | 2020 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | Розробку програми перенесено на 2021 рік |
| 13 | Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції | 13.1.Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дощок, анотаційних дощок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші | 2016-2022 | | 484,00 | 484,00 | 475,79 | 100 | Демонтовано 2896 самовільно збудованих та встановлених конструкції на об'єктах благоустрою |
| 14 | Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою | 14.1.Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані | 2016-2022 | | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 179,98 | 100 | Забезпечено утримання в належному санітарному стані |
| | | 14.2.Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі | 2018 | | 1 360,70 | 1 360,70 | 1 360,69 | 100 | Заклучено 406 договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на загальну суму 2194,5 тис.грн. |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|-----------|------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----|--|
| | | шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу | | | | | | | |
| | | 14.3.Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків | 2018 | | 440,50 | 440,50 | 440,06 | 100 | Забезпечено належне утримання, 8 спортивних майданчиків |
| | | 14.4.Фінансова підтримка на утримання громадських виборень | 2019 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 | Забезпечено належне утримання, 2-х громадських виборень |
| 15 | Забезпечити благоустрій кладовищ | 15.1.Утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу | 2016-2022 | УКГ міської ради КП "СККП О" | 14 400,52 | 14 400,52 | 14 400,52 | 100 | Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ |
| | | 15.2. Поточний ремонт огорожі Смолянського цивільного та військового кладовища | 2017-2020 | | <u>181,42</u> | 0,00 | 0,00 | | Кошти в бюджеті не передбачені |
| | | 15.3.Поточний ремонт огорожі на Смоківському кладовищі | 2020 | | <u>614,60</u> | 0,00 | 0,00 | | Кошти в бюджеті не передбачені |
| | | 15.4.Придбання, посадка та огороження дубів на Смолянському військовому кладовищі | 2020 | | 170,14 | 170,14 | 170,14 | 100 | Виконано посадку та огороження 30 дубів |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| 16 | Упорядкувати права на постійне користування земельними ділянками на кладовищах | 16.3.Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: Польське (Католицьке) кладовище (майдан Руднянський, 8), Лютеранське кладовище (майдан Руднянський, 8), кладовище в районі Смоківка (с.Вереси) | 2020 | | <u>210,00</u> | 109,60 | 99,00 | 100 | Отримано проекти землеустрою на два кладовища |
| 17 | Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста | 17.1.Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою | 2016-2022 | УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою | 631,32 | 628,99 | 613,16 | 100 | Забезпечено належне утримання |
| | | 17.2. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта | 2016-2022 | | 52,21 | 52,21 | 0,00 | 0,0 | У поточному році не проводились роботи які потребували отримання сертифіката |
| 20 | Забезпечити розвиток газового комплексу шляхом надання фінансової підтримки КП «Житомирміськгаз» | 20.1.Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства | 2018 | УКГ міської ради КП "Житомирміськгаз" | <u>330,00</u> | 290,17 | 290,17 | 100 | Забезпечено функціонування підприємства |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ І: | | | | | 251 554,2 | 246 652,6 | 246 189,0 | 99,8 | |
| ІІ. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста | | | | | | | | | |
| 4 | Відновити гідрологічний режим та поліпшити санітарний стан річок | 4.7.Проектні та інженерно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка,12" | 2020 | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних | 410,61 | 409,73 | 122,92 | 30 | Надано аванс на проведення проектних та інженерно-вишукувальних робіт |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| | | 4.8.Коригування проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомирі та виготовлення звіту з оцінки впливу на довкілля (для проектів "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка, 12" та «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м.Житомирі» | 2020 | споруд" | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | Коригування проектно-кошторисної документації перенесено на 2021 рік |
| 6 | Покращити зовнішнє освітлення в місті | 6.2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД | 2016-2022 | УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськсв ітло" | <u>9 956,00</u> | 180,92 | 180,92 | 100 | Завершено капітальний ремонт який було розпочато у 2019 році по Західному шосе. Встановлено 31 ліхтар |
| 10 | Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг | Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.: | 2016-2022 | УКГ міської ради КП "Житом ирводок | 9 306,26 | 3 706,26 | 3 638,86 | 98,2 | |
| | | 10.12.На технічне переоснащення вузлів обліку води в багатоповерхових | 2018-2020 | | <u>3 000,00</u> | 0,00 | 0,00 | | Кошти в бюджеті не передбачені |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|--|-----------------|----------|----------|------|---|
| | шляхом збільшення статутного капіталу | будинках м.Житомира | | анал" | | | | | |
| | | 10.17. Реконструкція підвищувальних насосних станцій | 2020 | | 375,40 | 375,40 | 375,40 | 100 | Замінено насосне обладнання за адресою вул. Пушкінська, 30 |
| | | 10.18. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу | 2020-2022 | | 3 330,86 | 3 330,86 | 3 263,46 | 100 | Сплачена частина кредитних зобов'язань згідно встановленого графіка |
| | | 10.19. Реконструкція аварійних ділянок методом санації самопливного каналізаційного колектора Д-500 мм загальною протяжністю 550 м.п. по вулиці Великій Бердичівській в м. Житомир | 2020 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | Кошти в бюджеті не передбачені |
| | | 10.20. Придбання телеінспекційної системи в комплекті | | | <u>1 100,00</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кошти в бюджеті не передбачені |
| 11 | Забезпечити безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж | Проведення будівництва та капітального ремонту мереж, в т.ч.: | 2016-2020 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" | 9 004,0 | 65,1 | 65,1 | 100 | |
| | | 11.15."Будівництво водопровідної мережі від проспекту Миру до смт. Лісове" та "Будівництво водопровідної насосної станції підкачки для водопровідної мережі від проспекту Миру в м. Житомирі до смт. Лісове" | 2020 | | <u>6 800,00</u> | 0,00 | 0,00 | | Кошти в бюджеті не передбачені |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|-----|-----------------------------------|
| | | 11.16.Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Перемоги, 48 в м.Житомирі, в т.ч.ПКД | 2020 | | <u>200,00</u> | 65,11 | 65,11 | 100 | Роботи виконані поточним ремонтом |
| | | 11.17.Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції каналізаційного колектора по пров. Енергетичний та вул. І.Гонти в м.Житомир | 2020 | | <u>372,00</u> | 0,00 | 0,00 | | Кошти в бюджеті не передбачені |
| | | 11.18.Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж на вул. Танкістів у м.Житомир | 2020 | | <u>350,00</u> | 0,00 | 0,00 | | Кошти в бюджеті не передбачені |
| | | 11.19.Придбання мобільної насосної станції (з комплектуючими) | 2020 | | <u>1 282,00</u> | 0,00 | 0,00 | | Кошти в бюджеті не передбачені |
| 12 | Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокому ненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу | Фінансова підтримка для реалізації проектів, в т.ч. | | УКГ міської ради КП "Житомир теплокому ненерго" | 128 956,28 | 24 956,28 | 24 956,25 | 100 | |
| | | <i>12.6.Для реалізації проекту з розвитку енергоефективності у м.Житомирі за фінансування СЕКО, в т.ч.:</i> | 2016-2020 | | 98 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|------------------|-----------|-----------|-----|---|
| | | 12.6.1.Реконструкція теплових мереж котелень РК-10, вул.Вільський Шлях, 15, вул.Вільський Шлях, 18 в м.Житомирі. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Тоголівська, 3- Київська, 82 (РК-9)) | 2016-2020 | | <u>23 000,00</u> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | Проведено реконструкцію теплових мереж |
| | | 12.6.2.Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до котелень РК-10 (57 шт.), вул.Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул.Вільський Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в м.Житомирі | 2016-2020 | | <u>35 000,00</u> | 0,00 | 0,00 | | Кошти в бюджеті не передбачені |
| | | 12.6.3.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) | 2020 | | <u>40 000,00</u> | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | Проведено реконструкцію районної котельні |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|--|------------------|----------|----------|-----|---|
| | | 12.19.Співфінансування контракту № А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізольованих труб)" від 14.02.2019 р. по проекту централізованого тепlopостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР | 2019-2020 | | <u>28 000,00</u> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | Проведено співфінансування |
| | | 12.21. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу | 2020-2022 | | 2 956,28 | 2 956,28 | 2 956,25 | 100 | Сплачена частина кредитних зобов'язань згідно встановленого графіка |
| 14 | Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства із надання послуг населенню | 14.2. Підготовка до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг | 2018-2020 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" | 8 980,00 | 8 822,77 | 8 821,37 | 100 | Придбано: труби різних діаметрів, відводи, комплекти ізоляції. |
| 16 | Покращити матеріально-технічний стан підприємства шляхом збільшення статутного капіталу. Покращити надання послуг з інформування населення. Забезпечити виконання потреб мешканців в отриманні послуг торгівлі. | 16.10.Придбання квадрокоптера | 2020 | УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | Кошти в бюджеті не передбачені |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------|-----------------------------|------------|------------|------------|------|--|
| 17 | Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі | 17.1.6.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 3 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 61,60,59,58) в т.ч. (коригування ПКД) | 2020 | УКГ міської ради КП "СККПО" | 1 600,00 | 1 600,00 | 917,60 | 57,4 | Виготовлено ПКД та виконано будівництво двох секторів кладовища. Відповідно до договору у 2021 році буде побудовано ще два сектори |
| 18 | Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "СККПО" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу | Фінансова підтримка для реалізації проектів, в т.ч. | | УКГ міської ради КП "СККПО" | 1 525,07 | 1 525,07 | 1 525,07 | 100 | |
| | | 18.1. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу | 2020-2022 | | 1 525,07 | 1 525,07 | 1 525,07 | 100 | Сплачена частина кредитних зобов'язань згідно встановленого графіка |
| 20 | Забезпечити кладовища міста урнами для зберігання сміття | 20.1.Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів | 2017-2020 | | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 100 | Придбано 20 контейнерів |
| | ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II | | | | 170 351,2 | 41 864,1 | 40 426,1 | 96,6 | |
| | ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ: | | | | 421 905,4 | 288 516,7 | 286 615,1 | 99,3 | |
| 26 | Реалізувати проекти бюджету участі | 27.7.Будівництво "Музичний фонтан "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі (2 етап)" в т.ч. ПКД | 2020 | УКГ міської ради | 81,549 | 80,65 | 80,65 | 100 | Виконані проєктні роботи на виконання другого етапу будівництва та встановлено музичний супровід фонтану |
| | РАЗОМ: | | | | 81,55 | 80,65 | 80,65 | 100 | |
| | РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: | | | | 421 986,97 | 288 597,37 | 286 695,70 | 99,3 | |

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми.

Завдяки реалізації заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки у 2020 році створено умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності середовища, покращення благоустрою, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення.

Забезпечено своєчасне та безперебійне надання якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання. Утримано в належному санітарному стані та проведено поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення, каналізаційних, водопровідних та теплопостачальних мереж, об'єктів озеленення, місць загального користування, зливових мереж та штучних споруд, міських кладовищ.

Утримано у належному санітарному стані та забезпечено цілодобову охорону водонапірної греблі на річці Тетерів, очисних споруд північно-західного району та міського Корбутівського кладовища.

Побудовано два сектори міського кладовища.

В рамках реалізації проєкту участі оснащено музичним обладнання «Музичний фонтан "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м. Житомирі».

Проведено реконструкцію:

- підвищувальної насосної станції шляхом заміни насосного обладнання за адресою вул. Пушкінська, 30;
- теплових мереж котельні РК-10, вул. Вільський Шлях, 15, вул. Вільський Шлях, 18 в м. Житомирі. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гоголівська, 3- Київська, 82 (РК-9));
- теплових мереж із заміни труб в рамках реалізації проєкту співфінансування контракту № А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізольованих труб)" від 14.02.2019 р. по проєкту централізованого теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР;
- районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини)

Завершено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів

Забезпечено роботу «Монументу Слави» (вічного вогню).

Проводились роботи з влаштування новорічної ялинки та святкової ілюмінації на майдані С.П.Корольова.

У 2020 році виконано робіт в рамках реалізації Програми на загальну суму 286 695,7 тис.грн. при плані 288 597,37 тис.грн., що становить 99,3%. Неоплачені видатки за 2020 рік станом на 01.01.2019 року складають 1246,1 тис.грн. або 0,43% від плану.

Тобто, за 2020 рік обсяг робіт виконано на загальну суму 287 941,8 тис.грн. або 99,77% від плану, що є позитивним показником у виконанні Програми.

«Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки» є діючою и буде реалізовуватися у 2020 році.

Начальник управління

О.В.Марцун

2. Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
|---|--|----------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Завдання . Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів | | | | | | |
| 1 | Показники затрат: | | х | х | х | |
| | кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків | од. | 16 | 16 | | |
| | кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток | од. | 9851 | 9851 | | |
| | площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків | кв. м | 31089 | 31089 | | |
| | площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах | м 2 | 16364 | 16364 | | |
| | протяжність колекторів зливової каналізації | км | 84,8 | 84,8 | | |
| | протяжність дренажної мережі | км | 160 | 160 | | |
| | протяжність колесовідбійної огорожі | м | 5070 | 5070 | | |
| | видатки на виконання заходів програми, в т.ч. | тис.грн. | 8 208,05 | 8 208,05 | | |
| | видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях | тис.грн. | 1 198,41 | 1 198,41 | | |
| | видатки на прибирання мостів та шляхопроводів | тис.грн. | 1 552,77 | 1 552,77 | | |
| | видатки на фарбування барерної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огороження, мостових тумб | тис.грн. | 361,14 | 361,14 | | |
| | видатки на промивку та прочищення зливових мереж | тис.грн. | 1 569,74 | 1 569,74 | | |
| | витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району | тис.грн. | 811,44 | 811,44 | | |
| | підтримка вакууму в сифоні | тис.грн. | 113,18 | 113,18 | | |
| | видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів | тис.грн. | 939,39 | 939,39 | | |
| | видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колесовідбійного огороження | тис.грн. | 1 126,42 | 1 126,42 | | |
| | видатки на утримання території біля очисних споруд | тис.грн. | 357,04 | 357,04 | | |
| | видатки на об'єкт між мікрорайонами Крошня та вул. Вільський Шлях в м.Житомирі | тис.грн. | 44,63 | 44,63 | | |
| | видатки на об'єкт на вулиці Купальна в м. Житомирі | тис.грн. | 44,63 | 44,63 | | |
| | видатки на об'єкт пішохідні сходи на вул. Малікова в м. Житомирі | тис.грн. | 89,26 | 89,26 | | |

| | | | | | | |
|---|--|------|---------|---------|---|--|
| 2 | Показники продукту: | | x | x | x | |
| | кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що потребують ремонту | од. | 16 | 16 | | |
| | площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати | м 2 | 31089 | 31089 | | |
| | кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати | од. | 240 | 240 | | |
| | кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати | од. | 175 | 175 | | |
| | протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити | км | 84,5 | 84,5 | | |
| | протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити | км | 45,0 | 45,0 | | |
| | протяжність дренажної мережі, що потребує очищення | км | 16 | 16 | | |
| | протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати | км | 1,0 | 1,0 | | |
| | площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати | м 2 | 1800 | 1800 | | |
| | площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати | м 2 | 1800 | 1800 | | |
| 3 | Показники ефективності: | | x | x | x | |
| | середні видатки на утримання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік | грн. | 97048,1 | 97048,1 | | |
| | середні видатки на ремонт та встановлення 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки, люку | грн. | 5367,9 | 5367,9 | | |
| | середні видатки на очищення 1 км зливової каналізації | грн. | 34883,1 | 34883,1 | | |
| | середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах | грн. | 200,6 | 200,6 | | |
| 4 | Показники якості: | | x | x | x | |
| | питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати | % | 72,9 | 72,9 | | |
| | питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити | % | 53,3 | 53,3 | | |
| | питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати | % | 6,25 | 6,25 | | |

| | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|-----------|---|--|
| | питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати | % | 100 | 100 | | |
| | рівень готовності проектної документації реконструкції | % | | | | |
| Завдання. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | | | | | | |
| 1 | Показник затрат: | | x | x | x | |
| | кількість світлоточок всього: | од. | 15234 | 15234 | | |
| | - з лампами розжарювання | од. | 0 | 0 | | |
| | - лампи ДНаТ | од. | 198 | 198 | | |
| | - світлодіодні | од. | 15036 | 15036 | | |
| | загальна протяжність електричних мереж | км. | 494,00 | 494,00 | | |
| | видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню | тис.грн. | 7 218,41 | 7 814,82 | | |
| | видатки на виконання заходів програми, в т.ч. | тис.грн. | 18 912,15 | 18 912,15 | | |
| | видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення | тис.грн. | 8 482,05 | 8 482,05 | | |
| | видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | тис.грн. | 4 155,54 | 4 155,54 | | |
| | придбання світлодіодних світильників | тис.грн. | 6 244,56 | 6 244,56 | | |
| | облаштування додаткового освітлення території поблизу об'єкту БУ "Каскадні сходи до річки Кам'янки" (депутат Онопрієнко Т.М.) | тис.грн. | 30,00 | 30,00 | | |
| 2 | Показники продукту: | | x | x | x | |
| | обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік | тис.кВт | 2 381,0 | 2 036,0 | | |
| | кількість світлоточок які знаходяться на утриманні | од. | 15 234 | 15 234 | | |
| | кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту | од. | 198 | 198 | | |
| | кількість світлоточок, які планується відремонтувати | од. | 198 | 198 | | |
| | протяжність електричних мереж, які планується відремонтувати (поточний ремонт) | км. | 13,0 | 13,0 | | |
| 3 | Показники ефективності: | | x | x | | |
| | обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку | кВт. | 156,3 | 133,6 | | |
| | середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж | грн. | 17 170,1 | 17 170,1 | | |
| | середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електроммереж | грн. | 319 656,9 | 319 656,9 | | |
| 4 | Показники якості: | | x | x | x | |
| | динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком | % | 126,4 | 126,4 | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|---|--|
| | відсоток протяжності електромереж, які планується відремонтувати до загальної протяжності електромереж | % | 2,63 | 2,63 | | |
| | відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок | % | 1,30 | 1,30 | | |
| Завдання. Збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | | | | | |
| 1 | Показники затрат: | | х | х | х | |
| | видатки на виконання заходів програми в т.ч. кошти депутатів | тис. грн. | 20 159,96 | 20 159,96 | | |
| | видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави | тис. грн. | 59,96 | 59,96 | | |
| | видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення | тис. грн. | 12 156,13 | 12 156,13 | | |
| | видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів | тис. грн. | 629,30 | 629,30 | | |
| | видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста | тис. грн. | 3 032,87 | 3 032,87 | | |
| | видатки на обрізування дерев та кущів | тис. грн. | 1 149,60 | 1 149,60 | | |
| | викошування газонів | тис. грн. | 1 333,87 | 1 333,87 | | |
| | ремонтно-будівельні роботи | тис. грн. | 319,80 | 319,80 | | |
| | боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омели, амброзії, борщівника Сосновського, вакцинація уражених дерев; підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів | тис. грн. | 1 378,43 | 1 378,43 | | |
| | придбання рослин, лавок відпочинку, впорядкування та озеленення території поблизу об'єкту БУ "Каскадні сходи до річки Кам'янки" (депутан Онопрієнко Т.М.) | тис. грн. | 100,0 | 100,0 | | |
| | кількість дерев на зелених зонах міста | од. | 15 430 | 15 430 | | |
| | площа зелених насаджень | га | 59,8 | 59,8 | | |
| | площа газонів | га | 48,2 | 48,2 | | |
| | площа квітників | га | 0,3 | 0,3 | | |
| | кількість скверів | од. | 81 | 81 | | |
| | кількість аварійних дерев | од. | 452 | 452 | | |
| 2 | Показники продукту: | | х | х | х | |
| | кількість аварійних дерев, що планується зрізати | од. | 208 | 208 | | |
| | кількість дерев, що планується обрізати та кронувати | од. | 1635 | 1635 | | |
| | площа об'єктів, що потребує прибирання | га | 37,8 | 37,8 | | |
| | площа об'єктів, яку планується прибирати | га | 13,8 | 13,8 | | |

| | | | | | | |
|--|---|----------|-----------|-----------|---|---|
| | площа скверу, капітальний ремонт якого планується провести | м 2 | | | | |
| 3 | Показники ефективності: | | х | х | х | |
| | середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева | грн. | 3 025,48 | 3 025,48 | | |
| | середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева | грн. | 1 854,97 | 1 854,97 | | |
| | середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою | грн. | 30 412,70 | 30 412,70 | | |
| | середні витрати на капітальний ремонт 1 м 2 скверу | грн. | | | | |
| 4 | Показники якості: | | х | х | х | |
| | відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста | % | 1,3 | 1,3 | | |
| | відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев | % | 10,6 | 10,6 | | |
| Завдання. Забезпечення функціонування фонтанів | | | | | | |
| 1 | Показники затрат: | | х | х | х | |
| | кількість фонтанів | од. | 6 | 6 | | |
| | кількість насосних агрегатів | од. | 14 | 14 | | |
| | видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів | тис.грн. | 682,22 | 66,43 | У зв'язку з карантинном фонтани не працювали. | Проведено заходи з консервування фонтанів міста |
| | видатки на водопостачання в рік | тис.грн. | 99,3 | 0,0 | | |
| 2 | Показники продукту: | | х | х | х | |
| | кількість працюючих фонтанів | од. | 6 | 6 | | |
| | кількість працюючих насосних агрегатів | од. | 14 | 14 | | |
| 3 | Показники ефективності: | | х | х | х | |
| | кількість місяців роботи фонтанів в рік * | міс. | 3,5 | 6 | | |
| | середньомісячні видатки на водопостачання на один фонтан | грн. | 4,73 | 0,00 | | |
| | середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану | грн. | 18,95 | 1,85 | | |
| 4 | Показники якості: | | х | х | | |
| | динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року | % | 100 | 0 | | |
| | динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік | % | 100 | 0 | | |
| Завдання. Утримання місць загального користування | | | | | | |
| 1 | Показники затрат: | | х | х | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------|-----------|-----------|--|--|
| | видатки на утримання місць загального користування | тис.грн. | 3 180,00 | 3 180,00 | | |
| 2 | Показники продукту: | | x | x | | |
| | площа території місць загального користування, яку планується утримувати | тис.кв.м | 138,3 | 138,3 | | |
| 3 | Показники ефективності: | | x | x | | |
| | середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. місць загального користування | тис.грн. | 1,92 | 1,92 | | |
| 4 | Показники якості: | | x | x | | |
| | відсоток освоєння коштів на утримання місць загального користування | % | 100 | 100 | | |
| Завдання. Забезпечення благоустрою кладовищ | | | | | | |
| 1 | Показники затрат: | | x | x | | |
| | видатки на виконання заходів програми, в т.ч. | тис.грн. | 13 850,00 | 13 850,00 | | |
| | видатки на утримання кладовищ в т.ч. кошти депутатів | тис.грн. | 10 170,24 | 10 170,24 | | |
| | видатки на охорону кладовищ | тис.грн. | 1 399,97 | 1 399,97 | | |
| | видатки на поховання одиноких та невідомих громадян в рік | тис.грн. | 1 884,68 | 1 884,68 | | |
| | видатки на поточний ремонт кладовищ | тис.грн. | 395,11 | 395,11 | | |
| | загальна площа кладовищ з прилеглою територією | га | 146,52 | 146,52 | | |
| 2 | Показники продукту: | | x | x | | |
| | площа кладовищ, яка підлягає прибиранню | га | 41,13 | 41,13 | | |
| | площа кладовищ, яка підлягає охороні | га | 86,69 | 86,69 | | |
| 3 | Показники ефективності: | | x | x | | |
| | середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту | грн. | 21 406,4 | 21 406,4 | | |
| | середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ | грн. | 1 345,8 | 1 345,8 | | |
| | середньомісячні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян | грн. | 157 056,7 | 157 056,7 | | |
| 4 | Показники якості: | | x | x | | |
| | динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року) | % | 100 | 100 | | |
| | динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року) | % | 106,5 | 106,5 | | |