

**Звіт про результати виконання**  
Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки  
**I квартал 2020 року**

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 17.03.2020 № 1765

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2016 – 2022 роки

1. Виконання заходів Програми

| тис. грн   |   |   |                  |   |  |                                    |  |                              |  |
|--|---|---|------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------------------|--|
| N з/п  | Пріоритетні завдання  | Зміст заходів   | Термін виконання | Виконавці   | Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання, або причини невиконання заходу   |
| <b>I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міста</b> |   |   |                  |   |  |                                    |  |                              |  |
| 3  | Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів | 3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд  | 2016-2022        | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" | 8 578,23   | 8 578,23                           | 1 633,28   | 19,04                        | Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд, обслуговування біотуалетів, роботи продовжуються        |
|  |   | 3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях   | 2017-2022        |   | 1 198,41   | 1 198,41                           | 199,00   | 16,61                        | Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях, роботи продовжуються |
|  |   | 3.2. Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів  | 2016-2022        |   | 686,61   | 686,61                             | 114,11   | 16,62                        | Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів, роботи продовжуються                              |
| 4  | Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок   | 4.1. Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького» | 2016-2022        |   | 957,00   | 957,00                             | 0,00   | 0,00                         | виконання II-III квартал 2020 року   |
| 5  | Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення   | 5.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу   | 2016-2022        | УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськсвітло"            | 13 087,59  | 13 087,59                          | 2 999,36   | 22,92                        | Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, роботи продовжуються  |
|  |   | 5.2. Розрахунки за спожиту електроенергію   | 2016-2022        | ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА                           | 9 000,00   | 9 000,00                           | 1 425,58   | 15,84                        | Забезпечено безперебійне освітлення міста  |
|  |   | 5.5. Придбання світлодіодних світильників   | 2016-2022        | ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА                           | 6 244,56   | 6 244,56                           | 6 244,56   | 100,00                       | Придбано 1260 світильників   |



| N з/п | Пріоритетні завдання  | Зміст заходів   | Термін виконання | Виконавці   | Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання, або причини невиконання заходу                                  |
|-------|---|---|------------------|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---|
| 6     | Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста   | 6.1.Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок                                | 2016-2022        | УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськквітло", КП "Зеленбуд" | 225,21  | 225,21                              | 55,00   | 24,42                        | Виканано демонтаж, викання монтажу заплановано на грудень місяць 2020р.                   |
| 7     | Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони   | 7.1.Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу   | 2016-2022        | УКГ міської ради КП "Зеленбуд"                        | 20 895,89   | 20 000,00                           | 3 431,24  | 17,16                        | Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення, роботи продовжуються        |
|       |   | 7.7.Розрахунки за спожитий газ  | 2016-2022        | УКГ міської ради КП "Зеленбуд"                        | 69,15   | 69,15                               | 5,34  | 7,72                         | Забезпечено безперебійну роботу "Вічного вогню"   |
| 9     | Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів  | 9.2.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів  | 2016-2022        |   | 530,00  | 530,00                              | 0,00  | 0,00                         | Роботи виконуються за необхідністю  |
| 10    | Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів | 10.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів  | 2016-2022        | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"                | 1 267,44  | 1 267,44                            | 0,00  | 0,00                         | II-III квартал 2020р.   |
|       |   | 10.2.Розрахунки за спожиту воду   | 2016-2022        |   | 172,89  | 172,89                              | 0,00  | 0,00                         | II-III квартал 2020р.   |
|       |   | 10.5.Фінансова підтримка: для розрахунків за електроенергію   | 2018-2020        |   | 6 000,00  | 6 000,00                            | 6 000,00  | 100,00                       | Погашено заборгованість за спожиту електроенергію згідно встановленого графіку            |
|       |   | 10.8. На створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж   | 2019-2020        |   | 750,00  | 750,00                              | 0,00  | 0,00                         | III-IV квартал 2020р.   |
|       |   | 10.9. Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток   | 2019-2020        |   | 4 163,60  | 4 163,60                            | 4 163,60  | 100,00                       | Погашена заборгованість по податках та платежах   |
|       |   | 10.11. Фінансова підтримка для погашення частини основної суми позики відповідно до умов міжнародного кредитного договору по проекту Світового банку ПРМІ-2 | 2020             |   | 4 000,00  | 4 000,00                            | 4 000,00  | 100,00                       | Сплачена частина основної суми позики відповідно до умов міжнародного кредитного договору |
| 11    | Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню.  | 11.1.Фінансова підтримка: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату   | 2018-2020        | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"         | 48 200,00   | 48 200,00                           | 8 850,00  | 18,36                        | Виплачена заробітна плата працівникам підприємства  |
|       |   | 11.2.Фінансова підтримка: на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації  | 2018-2020        |   | 11 870,21   | 11 870,21                           | 1 250,00  | 10,53                        | Погашається заборгованість за спожитий природний газ згідно встановленого графіку         |
|       |   | 11.3.Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування СБРР  | 2018-2020        |   | 42 286,78   | 42 286,78                           | 9 020,43  | 21,33                        | Погашення зобовязань відповідно до графіку  |
|       |   | 11.4.На погашення кредитних зобовязань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року   | 2018-2020        |   | 1 192,65  | 1 192,62                            | 251,09  | 21,05                        | Погашення зобовязань відповідно до графіку  |
|       |   | 11.6. Фінансова підтримка на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток  | 2019-2020        |   | 7 251,90  | 7 251,90                            | 7 251,90  | 100,00                       | Погашена заборгованість по податках та платежах   |

| N з/п                       | Пріоритетні завдання   | Зміст заходів  | Термін виконання | Виконавці   | Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання, або причини невиконання заходу                                   |
|-----------------------------|--|--|------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 12                          | Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі   | 12.1.Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира»   | 2016-2022        | УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"            | 1 086,00   | 1 086,00                           | 199,28   | 18,35                        | Забезпечується утримання відділу екології  |
| 13                          | Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції   | 13.1 Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дощок, анотаційних дощок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші   | 2016-2022        |   | 484,00   | 484,00                             | 123,63   | 25,54                        | Демонтовано 598 самовільно збудованих та встановлених конструкцій на об'єктах благоустрою  |
| 14                          | Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою   | 14.1.Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані  | 2016-2022        |   | 3 180,00   | 3 180,00                           | 735,78   | 23,14                        | Забезпечено утримання в належному санітарному стані, роботи продовжуються                  |
|                             |  | 14.2.Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу | 2018             |   | 1 360,70   | 1 360,70                           | 302,37   | 22,22                        | Заключено 192 договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою                 |
|                             |  | 14.3.Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків   | 2018             |   | 440,50   | 440,50                             | 69,45  | 15,77                        | Забезпечено належне утримання, 8 спортивних майданчиків роботи продовжуються               |
|                             |  | 14.4.Фінансова підтримка на утримання громадських вбиралень  | 2019             |   | 300,00   | 300,00                             | 48,55  | 16,18                        | Забезпечено належне утримання, 2-х громадських вбиралень роботи продовжуються              |
| 15                          | Забезпечити благоустрій кладовищ   | 15.1.Утримання та поточний ремонт міських кладовищ, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу   | 2016-2022        | УКГ міської ради КП "СККПО"   | 13 400,00  | 13 400,00                          | 3 700,00   | 27,61                        | Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ, роботи продовжуються |
| 17                          | Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста | 17.1.Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою   | 2016-2022        | УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою | 631,32   | 631,32                             | 135,49   | 21,46                        | Забезпечено належне утримання  |
|                             |  | 17.2. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта   | 2016-2022        |   | 52,21  | 52,21                              | 0,00   | 0,00                         | III-IV квартал 2020р.  |
| 20                          | Забезпечити розвиток газового комплексу шляхом надання фінансової підтримки КП «Житомирміськгаз»   | 20.1.Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства   | 2018             | УКГ міської ради КП "Житомирміськгаз"                               | 50,00  | 50,00                              | 50,00  | 100,00                       | Забезпечено функціонування підприємства  |
| <b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:</b> |  |  |                  |   | <b>209 612,9</b>   | <b>208 716,9</b>                   | <b>62 259,0</b>                                      | <b>29,83</b>                 |  |

| N з/п  | Пріоритетні завдання   | Зміст заходів   | Термін виконання | Виконавці                                     | Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання, або причини невиконання заходу |
|--|--|---|------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>II. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста</b> |  |   |                  |   |  |                                    |  |                              |  |
| 6  | Покращити зовнішнє освітлення в місті  | 6.2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД   | 2016-2022        | УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"         | <u>9 956,00</u>  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | Кошти в бюджеті не передбачені                           |
| 10   | Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу                  | Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:  | 2016-2022        | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"        | 4 485,86   | 4 485,86                           | 0,00   | 0,00                         |  |
|  |  | 10.17. Реконструкція підвищувальних насосних станцій  | 2020             |   | <u>550,00</u>  | 550,00                             | 0,00   | 0,00                         | II-III квартал 2020р.                                    |
|  |  | 10.18. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу  | 2020-2022        |   | <u>3 935,86</u>  | 3 935,86                           | 0,00   | 0,00                         | II-IV квартал 2020р.                                     |
| 11   | Забезпечити безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж  | Проведення будівництва та капітального ремонту мереж, в т.ч.:   | 2016-2020        | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"        | <b>7 400,0</b>   | <b>600,0</b>                       | <b>0,0</b>   | 0,00                         |  |
|  |  | 11.14.Будівництво господарсько-фекальної каналізації в м.Житомирі   | 2020             |   | <u>600,00</u>  | 600,0                              | 0,0  | 0,00                         | II-III квартал 2020р.                                    |
|  |  | 11.15."Будівництво водопровідної мережі від проспекту Миру до смт. Лісове" та "Будівництво водопровідної насосної станції підкачки для водопровідної мережі від проспекту Миру в м. Житомирі до смт. Лісове"  | 2020             |   | <u>6 800,00</u>  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | Кошти в бюджеті не передбачені                           |
| 12   | Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу | Фінансова підтримка для реалізації проєктів, в т.ч.   |                  | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" | <b>129 531,28</b>  | <b>3 531,28</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |  |
|  |  | 12.6.Для реалізації проєкту з розвитку енергоефективності у м.Житомирі за фінансування СЕКО, в т.ч.:  | 2016-2020        |   | <u>98 000,00</u>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |  |
|  |  | 12.6.1.Реконструкція теплових мереж котелень РК-10, вул.Вільський Шлях, 15, вул.Вільський Шлях, 18 в м.Житомирі. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гоголівська, 3- Київська, 82 (РК-9))   | 2016-2020        |   | <u>23 000,00</u>   | 0,00                               | 0,00   |                              | Кошти в бюджеті не передбачені                           |
|  |  | 12.6.2.Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до котелень РК-10 (57 шт.), вул.Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул.Вільський Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в м.Житомирі | 2016-2020        |   | <u>35 000,00</u>   | 0,00                               | 0,00   |                              | Кошти в бюджеті не передбачені                           |

| N з/п                        | Пріоритетні завдання   | Зміст заходів   | Термін виконання | Виконавці                                     | Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання, або причини невиконання заходу |
|------------------------------|--|---|------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|--|
|                              |  | 12.6.3.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини)           | 2020             |   | 40 000,00   | 0,00                               | 0,00   |                              | Кошти в бюджеті не передбачені                           |
|                              |  | 12.19.Співфінансування контракту № А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізольованих труб)" від 14.02.2019 р. по проекту централізованого теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР | 2019-2020        |   | 28 000,00   | 0,00                               | 0,00   |                              | Кошти в бюджеті не передбачені                           |
|                              |  | 12.21. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу  | 2020-2022        |   | 3 531,28  | 3 531,28                           | 0,00   | 0,00                         | II-IV квартал 2020р.                                     |
| 14                           | Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства із надання послуг населенню                       | 14.2. Підготовка до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг   | 2018-2020        | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" | 5 000,00  | 5 000,00                           | 0,00   | 0,00                         | III-IV квартал 2020р.                                    |
| 18                           | Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "СККПО" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу | Фінансова підтримка для реалізації проєктів, в т.ч.<br>18.1. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу  | 2020-2022        | УКГ міської ради КП "СККПО"                   | 1 525,07<br>1 525,07  | 1 525,07<br>1 525,07               | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | <br>II-IV квартал 2020р.                                 |
| <b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:</b> |  |   |                  |   | <b>157 898,2</b>  | <b>15 142,2</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                   |  |
| <b>ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:</b> |  |   |                  |   | <b>367 511,1</b>  | <b>223 859,1</b>                   | <b>62 259,0</b>                                      | 27,81                        |  |
| 26                           | Реалізувати проєкти бюджету участі   | 27.7.Будівництво "Музичний фонтан "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі (2 етап)" в т.ч. ПҚД   | 2020             | УКГ міської ради                              | 81,549  | 81,549                             | 0,000  | 0,00                         | II-III квартал 2020р.                                    |
| <b>РАЗОМ:</b>                |  |   |                  |   | <b>81,55</b>  | <b>81,55</b>                       | <b>0,00</b>  | 0,00                         |  |
| <b>РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:</b>    |  |   |                  |   | <b>367 592,62</b>   | <b>223 940,69</b>                  | <b>62 259,04</b>                                     | 27,80                        |  |

В.о начальника управління комунального господарства міської ради

В.А.Шевчук