

Звіт про результат виконання

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки

за I квартал 2025 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 19.12.2024 № 1217 останні зміни 25.02.2025 № 1316

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2025 – 2029 роки

1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
I: Забезпечення функціонування та поліпшення об'єктів благоустрою									
1	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів тощо	1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	11 473,1	11 473,1	2 698,40	23,52	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд. Робота продовжується.
		1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	2 008,4	2 008,4	334,40	16,65	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях. Роботи продовжуються.
		1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	1 924,4	1 924,4	323,71	16,82	Забезпечено обслуговування 14 біотуалетів
		1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	353,3	353,3	25,29	7,16	Забезпечено належний санітарний стан шахтних колодязів, каптажів (за потреби) та територію довкола них.
		1.5. Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	973,0	973,0	162,00	16,65	Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідйомної греблі на річці Тетерів, в т.ч.її поточний ремонт. Роботи продовжуються.
2	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та поліпшити санітарний стан русел річок	2.1. Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	1 647,0	1 647,0	183,00	11,11	Забезпечено упорядкування прибережних смуг та розчищення русел річок. Роботи продовжуються
		2.2. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	101,0	101,0	0,00	0,00	II-III квартал 2025 року

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		2.3. Придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси та виконання заходів щодо підтримання	2025	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	107,0	107,0	103,48	96,71	відповідно до Постанови №590 Казначейством захід віднесено до III черги фінансування
3	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	3.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськсьвітло" ЖМР	17 857,0	17 857,0	4 017,47	22,50	Забезпечено утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Роботи продовжуються.
		3.2. Розрахунки за спожиту електроенергію мережами зовнішнього освітлення	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськсьвітло" ЖМР	18 900,0	18 900,0	3 693,07	19,54	Забезпечено освітлення громади.
4	Забезпечити оформлення території громади тощо	4.1. Заходи щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста тощо	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськсьвітло" ЖМР, КП "Зеленбуд" ЖМР	669,6	669,6	0,00	0,00	II-IV квартал 2025 року
5	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	5.1. Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	40 389,7	40 389,7	6 945,11	17,20	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення відповідно до затвердженого переліку
		5.2. Заходи з озеленення Житомирської міської територіальної громади	2025	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	279,2	279,2	0,00	0,00	II квартал 2025 року
6	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	6.1. Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	739,3	739,3	0,00	0,00	II-IV квартал 2025 року
7	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	7.1. Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕШС" ЖМР	942,0	942,0	156,50	16,61	Забезпечено утримання в належному стані місць загального користування відповідно до затвердженого переліку
		7.2. Заходи щодо утримання громадських вбиралень	2025-2029	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	1 321,2	1 321,2	54,04	4,09	Забезпечено утримання 3-х громадських вбиралень
8	Забезпечити функціонування фонтанів	8.1. Утримання та поточний ремонт фонтанів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	1 949,3	1 949,3	0,00	0,00	II-III квартал 2025 року
		8.2. Розрахунки за водопостачання фонтанів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	424,9	424,9	0,00	0,00	II-III квартал 2025 року
9	Забезпечити благоустрій кладовищ	9.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР	27 900,0	27 900,0	5 616,14	20,13	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		9.2. Придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації	2025	УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР	12 000,0	12 000,0	0,00	0,00	оголошено тендер, очікуване виконання заходу II-IV квартал 2025 року
10	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	10.1. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. 2 пусковий комплекс, I черга (сектор 43) (коригування) 10.2. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. Алея Слави (коригування)	2025	УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	II-III квартал 2025 року
11	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції та рекламні засоби, тимчасові споруди, банери та тимчасові спеціальні виносні конструкції	11.1. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій та рекламних засобів, тимчасових споруд, банерів та тимчасових спеціальних виносних конструкцій на об'єктах благоустрою та інше	2025-2029	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" ЖМР	279,2	279,2	18,31	6,56	Демонтовано 2 кіоски, 10 банерів, 124 рекламні засоби, 8 торгових обладнань та 17 паркувальних замків
12	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства громади	12.1. Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2025-2029	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	787,1	787,1	156,20	19,85	Забезпечено належне утримання відділу
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:					147 025,71	147 025,71	24 487,12	16,65	
II. Забезпечення функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства та підвищення їх ефективності									
1	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства, що надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	1.1. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирської міської радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкцій та розвитку	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	Погашення заборговані перед державним бюджетом, згідно Дорівнору про субкредитування

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		1.2. Будівництво сонячних електростанцій на об'єктах КП "Житомирводоканал" м. Житомир (в тому числі виготовлення проектної документації)	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	18 871,40	18 871,40		0,00	Продовжуються розпочаті у 2024 році роботи. Захід буде реалізовано у II-III кварталі 2025 року
2	Забезпечити належний стан водопровідного та каналізаційного господарства, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	2.1. Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул. Івана Гонти, 16) до КОС-1 - КОС-2 у місті Житомир. 2 черга (коригування)	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	в межах фінансування				Проведено тендер, визначено переможця, підписано договір. Виконання робіт II-IV кварталі 2025 року
					31 728,22	31 728,22		0,00	
		2.2. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Інститут" за адресою: вул.Чуднівська, 109 в м.Житомир (коригування) (II черга. Зовнішні мережі водопроводу)	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	2 732,16	2 732,16			Продовжуються розпочаті у 2024 році роботи. Захід буде реалізовано у II-IV кварталі 2025 року
		2.3. Реконструкція самотпливного каналізаційного колектору діаметром 800 мм по вул. Корольова, 39а в м.Житомир	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	715,74	715,74		0,00	Продовжуються розпочаті у 2024 році роботи. Захід буде реалізовано у II-IV кварталі 2025 року
		2.4. "Будівництво водопровідної мережі від пр.Миру в м.Житомирі до смт. Лісове. (коригування)" та "Нове будівництво водопровідної насосної станції підкачки (для водопровідної мережі від проспекту Миру до смт. Лісове) за адресою: м.Житомир, вул. Вільський Шлях, (стара назва - вул.Максютова), 261. (Коригування)" (співфінансування на сплату податків)	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	в межах фінансування				Продовжуються розпочаті у 2024 році роботи. Захід буде реалізовано у II-IV кварталі 2025 року
1 823,60	1 823,60					0,00			
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:				78 871,12	78 871,12	23 000,00	100,00	
III. Забезпечення функціонування об'єктів теплового господарства та підвищення їх ефективності									
1	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства, що надає послуги теплопостачання, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	1.1.На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	75 200,00	75 200,00		0,00	II-IV квартал 2025 року
		1.2.Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	30 529,25	30 529,25	7 632,31	25,00	Погашення проводиться відповідно до договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ згідно встановленого графіку

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		1.3. На розрахунки за розподіл природного газу	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	8 882,20	8 882,20	8 882,20	100,00	погашено заборгованість за розподіл природного газу
		1.4. На розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	24 623,70	24 623,70	24 623,70	100,00	погашено заборгованість за 3,1 млн кВт електричної енергії
2	Забезпечити належний стан теплового господарства, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	2.1.Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	41 151,21	41 151,21	502,42	1,22	Проведено розрахунки згідно графіків
		2.2. Поставка та встановлення установки з комбінованого виробництва тепла та електроенергії на біопаливі (реконструкція районної котельні РК-11 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі за адресою: вулиця Отаманів Соколовських, 6, в м.Житомир)" (співфінансування по проєкту ЄБРР)	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	II-IV квартал 2025 року
		2.3. Реконструкція системи електропостачання чотирьох котелень м. Житомир шляхом влаштування точки підключення когенераційних блочно-модульних установок, а саме:	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	91 807,28	91 807,28	0,00	0,00	II-III квартал 2025 року
		<i>Реконструкція системи електропостачання котельні РК-1 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: м-н Короленка, 36 в м. Житомир</i>			29 019,52	29 019,52	0,00	0,00	
		<i>Реконструкція системи електропостачання котельні РК-2 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 700-BR за адресою: пров. 2-й Київський, 3 в м. Житомир</i>			37 931,71	37 931,71		0,00	
		<i>Реконструкція системи електропостачання котельні РК-9 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул. Київська, 82 в м. Житомир</i>			12 753,54	12 753,54	0,00	0,00	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		<i>Реконструкція системи електропостачання районної котельні з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул. Шевченка, 103 в м. Житомир</i>			12 102,51	12 102,51	0,00	0,00	
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ III:				307 193,64	307 193,64	41 640,63	13,56	
	РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:				533 090,47	533 090,47	89 127,75	16,72	

Начальник управління комунального господарства міської ради

Олександр МАРЦУН