

Звіт про результат виконання

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки

за 9 місяців 2025 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 19.12.2024 № 1217 останні зміни 11.09.2025 № 1425

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2025 – 2029 роки

1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
I: Забезпечення функціонування та поліпшення об'єктів благоустрою									
1	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів тощо	1.1.Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	12 021,3	12 021,3	8 282,00	68,89	Забезпечено утримання в належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд. Робота продовжується.
		1.2.Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	2 008,4	2 008,4	1 336,40	66,54	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях. Роботи продовжуються.
		1.3.Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	1 924,4	1 924,4	1 352,84	70,30	Забезпечено обслуговування 14 біотуалетів
		1.4.Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	353,3	353,3	249,21	70,53	Забезпечено належний санітарний стан шахтних колодязів, каптажів (за потреби) та територію довкола них
		1.5.Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	973,0	973,0	648,00	66,60	Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідйомної греблі на річці Тетерів, в т.ч.її поточний ремонт. Роботи продовжуються.
2	Забезпечити в належному стані геологічні пам'ятки природи місцевого значення, прибережних смуг та поліпшити санітарний стан русел річок	2.1.Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	1647,0	1647,0	1 281,00	77,78	Забезпечено упорядкування прибережних смуг та розчищення русел річок. Роботи продовжуються
		2.2. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	101,0	101,0	66,00	65,35	Забезпечено упорядкування прибережних смуг та розчищення русел річок. Роботи продовжуються
		2.3. Придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси та виконання заходів щодо підтримання сприятливого санітарного стану річок	2025	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	107,0	107,0	103,48	96,71	Придбано спеціальний транспорт (човен)

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		2.4. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тетерів (поточний ремонт очисних споруд зливової каналізації міста Житомир в районі паперової фабрики)	2025	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	511,6	511,6	72,62	14,19	Розпочато роботи по поточному ремонту очисних споруд, заплановане завершення IV квартал 2025 року
3	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	3.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло" ЖМР	17 857,0	17 857,0	11 955,32	66,95	Забезпечено утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Роботи продовжуються.
		3.2. Розрахунки за спожити електроенергію мережами зовнішнього освітлення	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло" ЖМР	18 900,0	18 900,0	10 595,58	56,06	Забезпечено освітлення громади.
4	Забезпечити оформлення території громади тощо	4.1. Заходи щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста тощо	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло" ЖМР, КП "Зеленбуд" ЖМР	669,6	669,6	93,84	14,01	Проведено заміни прапору та дрібні поточні ремонти механізму. Оформлення вул. Михайлівської зонами відпочинку
5	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	5.1. Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	40 389,7	40 389,7	27 574,10	68,27	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення відповідно до затвердженого переліку
		5.2. Заходи з озеленення Житомирської міської територіальної громади	2025	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	279,2	279,2	0,00	0,00	IV квартал 2025 року
6	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	6.1. Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	739,3	739,3	435,88	58,96	В результаті буреломів кронувано 84 та зрізано 130 дерева
7	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	7.1. Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕПШС" ЖМР	942,0	942,0	628,00	66,67	Забезпечено утримання в належному стані місць загального користування відповідно до затвердженого переліку
		7.2. Заходи щодо утримання громадських вбиралень	2025-2029	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	1 321,2	1 321,2	681,62	51,59	Забезпечено утримання 3-х громадських вбиралень
8	Забезпечити функціонування фонтанів	8.1. Утримання та поточний ремонт фонтанів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	1 949,3	1 949,3	270,33	13,87	Забезпечено поточний ремонт фонтану біля Ліцею №17 та утримання працюючих фонтанів міста
		8.2. Розрахунки за водопостачання фонтанів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	424,9	424,9	55,57	13,08	Забезпечено водопостачання 4 фонтанів міста
9	Забезпечити благоустрій кладовищ	9.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР	28 070,0	28 070,0	20 730,07	73,85	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		9.2. Придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації	2025	УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР	12 000,0	12 000,0	1 144,00	9,53	Проведено тендер, розпочато роботи, очікуване виконання IV квартал 2025 року
10	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	10.1. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. 2 пусковий комплекс, I черга (сектор 43) (коригування) 10.2. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. Алея Слави (коригування)	2025	УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Заклучено договір, розпочато роботи. Очікуване виконання IV квартал 2025 року
11	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції та рекламні засоби, тимчасові споруди, банери та тимчасові спеціальні виносні	11.1. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій та рекламних засобів, тимчасових споруд, банерів та тимчасових спеціальних виносних конструкцій на об'єктах благоустрою та інше	2025-2029	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" ЖМР	279,2	279,2	157,03	56,24	Демонтовано 49 банерів, 639 рекламних засобів, 1 гараж, 23 паркувальні замки та 40 вуличних меблів
12	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства громади	12.1. Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2025-2029	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	787,1	787,1	446,18	56,69	Забезпечено належне утримання відділу
13	Створити умови для безперешкодного доступу до об'єктів безбар'єрного маршруту в рамках реалізації проєкту "Рух без бар'єрів"	13.1. Встановлення модульної вбиральні з обладнанням за адресою м. Житомир, майдан Польовий, 15 з метою організації безбар'єрного простору	2025	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації	5000,0	0,0	0,00	0,00	Захід буде реалізовувати департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ І:				153 255,47	148 255,47	88 159,07	59,46	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
II. Забезпечення функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства та підвищення їх ефективності									
1	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства, що надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	1.1. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним 1.2. Будівництво сонячних електростанцій на об'єктах КП "Житомирводоканал" м. Житомир (в тому числі виготовлення проектної документації) 1.3. На відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2» 1.4. На розрахунки за спожиту теплову енергію 1.5. Поточний ремонт сховища за адресою м. Житомир, пров. Комунальний, 21 1.6. Поворотна фінансова допомога	2025 2025 2025 2025 2025 2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	52 129,30 18 871,40 2 608,60 9 205,50 504,45 10 000,00	52 129,30 18 871,40 2 608,60 9 205,50 504,45 10 000,00	52 129,30 9 032,28 2 395,44 9 205,50 0,00 10 000,00	100,00 47,86 91,83 100,00 0,00 100,00	Погашення заборгованості перед державним бюджетом, згідно Договору про субкредитування Продовжуються розпочаті у 2024 році роботи, Завершується будівництво останнього з 12 об'єктів. Розрахунок за роботи заплановано на 4 квартал 2025 року Придбано мобільні лабораторії (електротехнічна та питної води) на базі 2 електромобілів Проведено розрахунки за спожиту теплову енергію перед КП ЖТКЕ за період січень 2024 - березень 2025 IV квартал 2025 року Поворотна допомога передбачена для переходу на купівлю електричної енергії на організованих сегментних ринках та запланована до повернення в бюджет громади в грудні 2025

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
2	Забезпечити належний стан водопровідного та каналізаційного господарства, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	2.1. Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул. Івана Гонти, 16) до КОС-1 - КОС-2 у місті Житомир. 2 черга (коригування)	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	в межах фінансування				Проведено тендер, визначено переможця, підписано договір. Виконання робіт IV квартал 2025 року
					31 728,22	31 728,22	0,00	0,00	
		2.2. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Інститут" за адресою: вул.Чуднівська, 109 в м.Житомир (коригування) (II черга. Зовнішні мережі водопроводу)	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	2 732,16	2 732,16	1 461,15	0,00	Продовжуються розпочаті у 2024 році роботи. Захід буде реалізовано у IV кварталі 2025 року.
		2.3. Реконструкція самотісного каналізаційного колектору діаметром 800 мм по вул. Корольова, 39а в м.Житомир	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	715,74	715,74	642,41	0,00	Продовжуються розпочаті у 2024 році роботи. Захід буде реалізовано у IV кварталі 2025 року.
		2.4. "Будівництво водопровідної мережі від пр.Миру в м.Житомирі до смт. Лісове. (коригування)" та "Нове будівництво водопровідної насосної станції підкачки (для водопровідної мережі від проспекту Миру до смт. Лісове) за адресою: м.Житомир, вул. Вільський Шлях, (стара назва - вул.Максютова), 261. (Коригування)" (співфінансування на сплату податків)	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	в межах фінансування				Продовжуються розпочаті у 2024 році роботи. Захід буде реалізовано у IV кварталі 2025 року.
					1 823,60	1 823,60	201,41	0,00	
		2.5. Поточний ремонт каналізаційної мережі діаметром 400 мм за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 132	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Бюджетні призначення поки не передбачені
		2.6. Реконструкція водопровідної мережі у межах її розміщення від колодязя №5573 до колодязя №9387 у мікрорайоні Корбутівка м. Житомир	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	1 676,30	0,00	0,00	0,00	Бюджетні призначення поки не передбачені
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:					133 495,27	130 318,97	85 067,50	439,69	
III. Забезпечення функціонування об'єктів теплового господарства та підвищення їх ефективності									
1	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства, що надає послуги теплопостачання, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	1.1.На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	83 200,00	75 200,00	69 200,00	92,02	Забезпечено виплату з/п за квітень-вересень 2025 року та заплановано до виплати аванс за жовтень 2025
		1.2.Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	30 529,25	30 529,25	22 896,93	75,00	Погашення проводиться відповідно до договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ згідно встановленого графіку

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		1.3. На розрахунки за розподіл природного газу	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	35 882,20	35 882,20	23 782,16	66,28	Проведено розрахунок за розподіл природного газу (за грудень 2024, січень 2025, липень-серпень 2025)
		1.4. На розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	32 623,70	32 623,70	29 717,39	91,09	Погашено заборгованість за 3,7 млн кВт електричної енергії
2	Забезпечити належний стан теплового господарства, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	1.5. Придбання тріски паливної	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	25 000,00	25 000,00	24 999,48	100,00	Придбано близько 32,5 тис.куб.м.тріски паливної
		2.1.Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	41 151,21	41 151,21	1 043,36	2,54	Проведено розрахунки згідно графіків
		2.2. Поставка та встановлення установки з комбінованого виробництва тепла та електроенергії на біопаливі (реконструкція районної котельні РК-11 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі за адресою: вулиця Отаманів Соколовських, 6, в м.Житомир)" (співфінансування по проєкту ЄБРР)	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Захід не буде реалізовуватися у 2025 році
		2.3. Реконструкція системи електропостачання чотирьох котельнь м. Житомир шляхом влаштування точки підключення когенераційних блочно-модульних установок, а саме:	2025	УКБ міської ради, УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	91 807,28	0,00	0,00	0,00	захід буде реалізовуватись УКБ ЖМР
		Реконструкція системи електропостачання котельні РК-1 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: м-н Короленка, 36 в м. Житомир			29 019,52	0,00	0,00	0,00	
		Реконструкція системи електропостачання котельні РК-2 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 700-BR за адресою: пров. 2-й Київський, 3 в м. Житомир			37 931,71	0,00	0,00	0,00	
		Реконструкція системи електропостачання котельні РК-9 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул. Київська, 82 в м. Житомир			12 753,54	0,00	0,00	0,00	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		<i>Реконструкція системи електропостачання районної котельні з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул. Шевченка, 103 в м. Житомир</i>			12 102,51	0,00	0,00	0,00	
		2.4. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: пров.1-й Винокурний, 36а в м. Житомир	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	IV квартал 2025 року
		2.5. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 6 в м. Житомир			12 500,00	0,00	0,00	0,00	IV квартал 2025 року
		2.6. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: вул. Чуднівська, 103В в м. Житомир			12 500,00	0,00	0,00	0,00	IV квартал 2025 року
		2.7. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: пров. Телефонний, 2 в м. Житомир			12 500,00	0,00	0,00	0,00	IV квартал 2025 року
		2.8. Реконструкція теплових мереж котельні за адресою вул.Шевченка, 103 м.Житомир, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	25 000,00	25 000,00	19 400,12	77,60	Реконструйовано 659 м теплових мереж котельні. Роботи завершені.
		2.9. Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира, в т.ч. ОСББ	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	4 400,00	1 000,00	0,00	0,00	IV квартал 2025 року
		2.10. «Реконструкція теплової мережі котельні РК-5 від т.462 до ТК-20 за адресою вул.Чуднівська, 101 в м.Житомирі» І черга	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	11 897,10	11 897,10	0,00	0,00	IV квартал 2025 року

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		2.11. Придбання котла сталевого водотрубного 8 МВт (на котельню РК-8)	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	4 776,00	0,00	0,00	0,00	Бюджетні призначення поки не передбачені
		2.12. Технічне переоснащення мережних насосів районної котельні №6 по вул. Жуйко, 12 в м. Житомирі (коригування), в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	13 235,30	13 235,30	0,00	0,00	IV квартал 2025 року
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ III:				484 502,04	339 018,76	191 039,43	56,35	
	РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:				771 252,77	617 593,19	364 265,99	58,98	

Начальник управління комунального господарства міської ради

Олександр МАРЦУН