

ЗВІТ									
про результат виконання									
Програми організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки									
за 9 місяців 2025 року									
Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1223 (зі змінами від 11.09.2025 №1456)									
Управління транспорту і зв'язку									
I. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
I. Утримання									
1.	Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху, вулиць та доріг.	1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськесвітло"	3 671,00	3 671,00	2 314,79	75%	Замінено 534 лампи, що вийшли з ладу. Щомісяця здійснюється ТО світлофорних об'єктів.
		1.2. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськесвітло"	2 438,00	2 438,00	1 258,22	75%	Виконано ТО 633 дорожніх знаків, виготовлено 425 нових.
		1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськесвітло"	1 530,00	1 530,00	1 074,70	75%	використано 122075 кВт.
		1.4. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна болардів (дорожніх блокувальників руху автотранспорту), інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськесвітло"	0,00	0,00	0,00	0%	Не фінансується.
		1.5. Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	400,00	400,00	326,71	75%	Встановлено/замінено на новий 366 м.п. Відремонтовано 198 м.п. Пофарбовано 1594 м.п.
		1.6. Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	190,12	190,12	101,30	50%	Встановлено 67 засобів заспокоєння руху. Встановлення здійснюється згідно рішень комісії з БДР та з врахуванням стану дорожнього покриття.
		1.7. Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: - "напівсферичні кулі" - стовпчики	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	73,60	73,60	63,39	75%	Встановлено 18 напівсфер, 25 стовпчиків. Встановлення здійснюється згідно рішень комісії з БДР.

2.		1.8. Нанесення дорожньої розмітки	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ»	4 489,30	4 489,30	3 200,91	165%	Нанесено 38845,48 м кв. дорожньої розмітки (План по виділенім коштам: 23600 м кв.)
		1.9. Поточний ремонт вулиць та доріг	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ»	124 008,83	124 008,83	62 066,47	74%	Ямковий ремонт, заміна верхнього шару покриття, ліквідація аварійної ямковості рециклером, пневмострум. методом 103685 м кв (План по виділенім коштам 140000м кв.)
		1.10. Утримання вулиць та доріг	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ»	93 941,40	93 941,40	57 119,91	75%	Щомісяця здійснюється прибирання вулиць площею 2899,3 тис.м2
	Організувати безпечний та доступний перетин пішоходами проїзної частини дороги.	2.1. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів (в т.ч. підвищених), в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи: -Лесі Українки-Юрка Тютюнника	2025-2029	Виконком ЖМР, УКБ міської ради, УТІЗ міської ради, КП УАШ	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
		2.2. Будівництво світлофорних об'єктів, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи, а саме:	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР	1 770,00	0,00	0,00		За наявності фінансування в жовтні поточного року буде замовлено виготовлення ПКД для буд-ва світлофора на перехресті вул. С. Ріхтера - І. Кочерги
		на перехрестях вулиць:							
		просп. Миру та вул. Богунської							
		шосе Київське та Поліський проїзд							
		Селецької та Космонавтів							
		Промислова та Корольова							
		С. Ріхтера - І. Кочерги			1770,00	0,00	0,00	0%	
		2.3. Будівництво острівців безпеки для пішоходів, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи, а саме:	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП УАШ	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
		-по проспекту Миру							
		-по проспекту Незалежності							
		- по шосе Київському							

		—по вул. Івана Гонти							
		3.1. Виготовлення/коригування проєктів, схем організації дорожнього руху, в т.ч.: Івана Мазепи, Східна, Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Домбровського, Івана Сльоти, Мала Бердичівська, Дмитра Донцова, Пушкінська, Селецька, Промислова, Корольова, Івана Гонти, Короленка, Соснова, шосе Київське, Князів Острозьких, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагаріна, м-н Перемоги, проспект Незалежності, Хлібна, Небесної Сотні, проспект Миру, <u>Троянівська</u> , Вокзальна, Героїв Базару, Св. Йоана Павла ІІ, Параджанова, Велика Бердичівська, Київська, <u>вул. Перемоги, Михайла Грушевського, Покровська.</u>	2025-2029	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло», КП "УАШ"	396,80	0,00	0,00	5%	Оголошено процедуру закупівлі на виготовлення проєктів на вул. Троянівську, вул. Перемоги, вул. М. Грушевського, вул. Покровську.
3.	Забезпечити організацію та регулювання дорожнього руху.								
		3.2. Виготовлення комплексної схеми організації дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді.	2025-2029	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло», КП "УАШ"	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
		3.3. Придбання дорожнього обладнання (в т.ч. за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира) : засобів регулювання дорожнього руху (пристрої примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, боларди, напівсферичні кулі, конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, дорожні пагорби (в т.ч. берлінські подушки, острівці безпеки), гідробар'єри, роздільники смуг руху (делініатори), велопарковки, трафарети тощо.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ»	250,30	250,30	43,09	75%	Придбано 6 трафаретів, 15 гідробар'єрів (водоналивних блоків) та напівсфери 150шт.

4.	Модернізувати світлофори, дорожні знаки, обладнання для освітлення.	4.1. Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР	3996,20	3996,20	3696,79	100%	Придбано 8 комплектів автономного живлення для 8 світлофорних об'єктів, придбано 57 транспортних, 31 пішохідний світлофори, 2 дорожні контролери та 35 пристроїв звукового супроводу для облаштування на світлофорах для осіб з порушенням зору.
5.	Запровадити автоматизовану систему керування дорожнім рухом.	5.1. Придбання та встановлення АСКДР	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
6.	Превентивно вплинути на водіїв для зменшення швидкості руху на дорогах міста.	6.1. Придбання електронних табло зворотного зв'язку з водієм (табло-радар вимірювання швидкості руху з індикацією результатів на табло)	2025-2029	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР, УТІЗ ЖМР	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
7.	Визначити місця концентрації ДТП та їх причини	7.1. Аналітичне дослідження проблематики ДТП в м. Житомирі	2025-2029	УТІЗ, виконком ЖМР, КП "УАШ"	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
8.	Забезпечити проведення ремонту доріг та інших дорожніх робіт	8.1. Придбання транспортного обладнання	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ"	6520,00	6520,00	6260,20	100%	Придбано рециклер асфальтобетону, розміточну машинку, грейдер
		8.2. Придбання асфальтозмішувальної установки (АБЗ) (в т.ч. на умовах фінансового лізингу)			0,00				Захід не фінансується
		8.3. Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування бітумного господарства асфальто-бетонного заводу.			0,00				Захід не фінансується
		8.4. Придбання матеріалів та іншого обладнання для здійснення ремонту асфальто-бетонного заводу.			0,00				Захід не фінансується

9.	Впорядкувати паркування в місті	9.1. Організація паркування автотранспорту в м. Житомирі, в т. ч. виготовлення/коригування проєктів, схем організації місць паркування.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "Житомиртранспорт" ЖМР, КП "УАШ" ЖМР, КП "ЕМЗО" ЖМР, "Міськсвітло" ЖМР	420,00	420,00	394,00	100%	Виготовлено проєкти організації місць паркування ТЗ.
		9.2. Забезпечення діяльності інспекторів з паркування управління муніципальної інспекції міської ради	2025-2029	Виконком ЖМР, управління муніципальної інспекції ЖМР	1782,50	1782,50			
10.	Оптимізувати систему опалення на підприємстві.	10.1. Переоснащення системи опалення: - придбання та встановлення твердопаливних котлів, та супутніх до них матеріалів, в т.ч. виготовлення ПКД	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ" ЖМР	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
Всього					247648,05	243711,25	137920,48		

В.о. начальника управління

Микола ЄРМАКОВ