

ЗВІТ									
про результат виконання									
Програми організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки									
за 2025 рік									
Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1223 (зі змінами від 25.11.2025 №1554)									
Управління транспорту і зв'язку									
1. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. Утримання									
1.	Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху, вулиць та доріг.	1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	3 671,00	3 671,00	3 671,00	100%	Замінено 688 лампи, що вийшли з ладу. Щомісяця здійснюється ТО світлофорних об'єктів.
		1.2. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	2 438,00	2 438,00	2 047,08	100%	Виконано ТО 917 дорожніх знаків, виготовлено 538 нових.
		1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100%	використано факт 157528 кВт.
		1.4. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна болардів (дорожніх блокувальників руху автотранспорту), інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	0,00	0,00	0,00	0%	Не фінансується.
		1.5. Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	400,00	400,00	400,00	100%	Встановлено/замінено на новий 498 м.п. Відремонтовано 312 м.п. Пофарбовано 1996 м.п.
		1.6. Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	190,12	190,12	149,95	100%	Встановлено 67 засобів заспокоєння руху. Встановлення здійснюється згідно рішень комісії з БДР та з врахуванням стану дорожнього покриття.

		1.7. Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: - "напівсферичні кулі" - стовпчики	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	73,60	73,60	73,60	100%	Встановлено/замінено 176 напівсфер, 49 стовпчиків. Встановлення здійснюється згідно рішень комісії з БДР.
		1.8. Нанесення дорожньої розмітки	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ»	4 489,30	4 489,30	4 451,93	198%	Нанесено 46820,7 м кв. дорожньої розмітки (План по виділеним коштам: 23600 м кв.)
		1.9. Поточний ремонт вулиць та доріг	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ»	124 008,83	122 602,56	114 867,60	108%	Ямковий ремонт, заміна верхнього шару покриття, ліквідація аварійної ямковості рециклером, пневмострум. методом орієнтовно 150890 м кв (План по виділеним коштам 140000м кв.)
		1.10. Утримання вулиць та доріг	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ»	93 941,40	92 887,04	92 566,67	100%	Щомісяця здійснюється прибирання вулиць площею 2899,3 тис.м2
2.	Організувати безпечний та доступний перетин пішоходами проїзної частини дороги.	2.1. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів (в т.ч. підвищених), в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи: -Лесі Українки-Юрка Тютюнника	2025-2029	Виконком ЖМР, УКБ міської ради, УТіЗ міської ради, КП УАШ	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
		2.2. Будівництво світлофорних об'єктів, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи, а саме:	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР					Виготовлено ПКД для буд-ва світлофора на перехресті вул. С. Ріхтера - І. Кочерги. Збудовано світлофор силами КП "ЕМЗО "Міськвітло" шляхом придбання матеріалів
		на перехрестях вулиць:							
		просп. Миру та вул. Богунської							
		шосе Київське та Поліський проїзд							
		Селецької та Космонавтів							

3.	Забезпечити організацію та регулювання дорожнього руху.	Промислова та Корольова						
		С. Ріхтера - І. Кочерги			70,00	70,00	70,00	100%
		2.3. Будівництво острівців безпеки для пішоходів, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи, а саме:	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП УАШ	0,00	0,00	0,00	0%
		–по проспекту Миру						
		–по проспекту Незалежності						
		– по шосе Київському						
		–по вул. Івана Гонти						
		Захід не фінансується						
		3.1. Виготовлення/коригування проєктів, схем організації дорожнього руху, в т.ч.: Івана Мазепи, Східна, Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Домбровського, Івана Сльоти, Мала Бердичівська, Дмитра Донцова, Пушкінська, Селецька, Промислова, Корольова, Івана Гонти, Короленка, Соснова, шосе Київське, Князів Острозьких, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагаріна, м-н Перемоги, проспект Незалежності, Хлібна, Небесної Сотні, проспект Миру, <u>Троянівська</u> , Вокзальна, Героїв Базару, Св. Йоана Павла II, Параджанова, Велика Бердичівська, Київська, <u>вул. Перемоги, Михайла Грушевського, Покровська.</u>	2025-2029	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло», КП "УАШ"	396,80	396,80	378,89	100%
		Виготовлено проєкти (схеми) ОДР на вул. Троянівську, вул. Перемоги, вул. М. Грушевського, вул. Покровську.						
		3.2. Виготовлення комплексної схеми організації дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді.	2025-2029	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло», КП "УАШ"	0,00	0,00	0,00	0%
		Захід не фінансується						

		3.3. Придбання дорожнього обладнання (в т.ч. за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира) : засобів регулювання дорожнього руху (пристрої примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, боларди, напівсферичні кулі, конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, дорожні пагорби (в т.ч. берлінські подушки, острівці безпеки), гідробар'єри, роздільники смуг руху (делініатори), велопарковки, трафарети тощо.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ»	250,30	250,30	250,23	100%	Придбано 1 та виготовлено 6 трафаретів для розмітки, 15 гідробар'єрів (водоналивних блоків), напівсфери 150шт., 2 гумові дорожні пагорби (подушки), 2 дорожні пластикові тумби з дорожніми знаками для острівця безпеки та 1 банер
4.	Модернізувати світлофори, дорожні знаки, обладнання для освітлення.	4.1. Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР	5696,20	5696,20	4318,05	100%	Придбано 8 комплектів автономного живлення для 8 світлофорних об'єктів, придбано 57 транспортних, 31 пішохідний світлофори, 2 дорожні контролери та 35 пристроїв звукового супроводу для облаштування на світлофорах для осіб з порушенням зору. Частина суми з річного обсягу, а саме 1346,00 тис. грн перейшли на 2026 рік для оплати за замовлений товар.
5.	Запровадити автоматизовану систему керування дорожнім рухом.	5.1. Придбання та встановлення АСКДР	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
6.	Превентивно вплинути на водіїв для зменшення швидкості руху на дорогах міста.	6.1. Придбання електронних табло зворотного зв'язку з водієм (табло-радар вимірювання швидкості руху з індикацією результатів на табло)	2025-2029	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується

7.	Визначити місця концентрації ДТП та їх причини	7.1. Аналітичне дослідження проблематики ДТП в м. Житомирі	2025-2029	УТіЗ, виконком ЖМР, КП "УАШ"	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
8.	Забезпечити проведення ремонту доріг та інших дорожніх робіт	8.1. Придбання транспортного обладнання	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	6520,00	6520,00	6260,20	100%	Придбано рециклер асфальтобетону, розміточну машинку, грейдер
		8.2. Придбання асфальтозмішувальної установки (АБЗ) (в т.ч. на умовах фінансового лізингу)			0,00				Захід не фінансується
		8.3. Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування бітумного господарства асфальто-бетонного заводу.			0,00				Захід не фінансується
		8.4. Придбання матеріалів та іншого обладнання для здійснення ремонту асфальто-бетонного заводу.			0,00				Захід не фінансується
9.	Впорядкувати паркування в місті	9.1. Організація паркування автотранспорту в м. Житомирі, в т.ч. виготовлення/коригування проєктів, схем організації місць паркування.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "Житомиртранс порт" ЖМР, КП "УАШ" ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР	420,00	420,00	394,00	100%	Виготовлено проєкти організації місць паркування ТЗ.
		9.2. Забезпечення діяльності інспекторів з паркування управління муніципальної інспекції міської ради	2025-2029	Виконком ЖМР, муніципальна інспекція ЖМР	1782,50	1782,50			Виконавець заходу муніципальна інспекція ЖМР.
10.	Оптимізувати систему опалення на підприємстві.	10.1. Переоснащення системи опалення: - придбання та встановлення твердопаливних котлів, та супутніх до них матеріалів, в т.ч. виготовлення ПКД	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ" ЖМР	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
Всього					246028,05	243567,42	231579,20		

В.о. начальника управління

Микола ЄРМАКОВ

2. Виконання результативних показників Програми

Назва показника	Показник	Одиниця виміру	План (по програмі)	Факт	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	I. Показники затрат: – обсяг видатків на утримання, обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів ;	тис.грн.	3 671,00	3 671,00	Обслуговування світлофорів відбувається за результатами проведеного обстеження їх стану, виникнення несправностей та в межах наявного фінансування. Побудовано новий світлофорний об'єкт вул. І. Кочерги - вул. С. Ріхтера	
	кількість перехресть обладнаних світлофорами	перехр.	120	121		
	III. Показники ефективності: - середні видатки на обслуговування одного світлофорного об'єкту;	тис. грн.	30,59	30,34		
1.2. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	I. Показники затрат: – обсяг видатків на утримання, обслуговування, ремонт, монтаж, заміну дорожніх знаків.	тис.грн.	2 438,00	2 047,08	Обслуговування знаків відбувається за результатами проведеного обстеження стану знаків та в межах наявного фінансування.	Виконано ТО 917 дорожніх знаків, виготовлено нових 538.
	Загальна кількість дорожніх знаків в місті, що потребують постійного обслуговування.	шт	6 750	1 455		
	III. Показники ефективності: середні видатки на обслуговування одного дорожнього знаку.	тис. грн.	0,361	1,407	По факту вказана ціна з врахуванням заміни на нові знаки, по плану тільки ремонт.	
	середні видатки на виготовлення та встановлення дорожнього знаку на металевій стійці	грн.	4 380,00	4 000,00		
1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	I. Показники затрат: – обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи світлофорних об'єктів	тис. грн.	1 680,00	1 680,00		
	обсяг необхідної електроенергії для забезпечення безперебійної роботи світлофорних об'єктів.	кВт.г	145296	157 528		
	III. Показники ефективності: середній обсяг спожитої електроенергії одним перехр., обладн. світлофором	кВт.г	1 210,80	1301,88		
	середні видатки на забезпечення електроенергією одного перехрестя, обладнаного світлофором	тис. грн.	14,00	13,88		
	Кількість викидів CO2 при виробленні електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	тон	127,86	138,60		
	Зниження викидів CO2 до значення базового 2024р. (рівень викидів склав 202,52т)	тон	74,66	63,92		
	IV Показники якості: -динаміка споживання електроенергії одним перехрестям, обладн. світлофором порівняно з попереднім роком	%	111,5	110,5		
	– динаміка витрат (в кВт) електроенергії на роботу Іперехр., обладн. світлоф. порівняно з попереднім роком;	%	84,2	90,56		
	– темп приросту/зменшення витрат (в грн) на електроенергію. (базовий рік для порівняння 2024р. 172519кВт, 1507,20 тис. грн.)	%	111,46	111,46		

1.5. Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	I. Показники затрат: середній обсяг видатків на виготовлення, заміну, ремонт, фарбування одного метру металевого огороження	грн.	200	143	Обслуговування турнікетів відбувається згідно проведеного обстеження їх стану та наявності фінансування.	Роботи з утримання турнікетів виконувались зважаючи на їх технічний стан, виникнення пошкоджень внаслідок ДТП тощо. В план закладалось більше виготовлення нових, що є дорожчим, по факту більше робили ремонт і фарбування існуючих.
	загальний обсяг видатків на утримання, обслуговування турнікетного огороження та велопарковок	тис. грн.	400,00	400,00		
	II Показники продукту: кількість метрів, що планується замінити, відремонтувати, встановити нових та пофарбувати металевого огороження та велопарковок	м	2 000	2806		
1.8. Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки	I. Показники затрат: загальна площа дорожньої розмітки, що потребує оновлення	м кв.	40000	40000	План розраховувався з огляду на наявне фінансування та з прогнозом суттєвого збільшення ринкової вартості виконання робіт та матеріалів. При оголошенні тендеру переможцем став учасник, що запропонував найнижчу ціну, тому нанесено більший обсяг розмітки.	
	загальний обсяг видатків для нанесення дорожньої розмітки, що планується влаштувати	тис. грн.	4489,30	4451,93		
	II. Показники продукту: площа дорожньої розмітки, що планується влаштувати (у відповідності до наявного фінансування)	м кв.	23600	46821		
	III. Показник ефективності: Середі видатки на нанесення 1 м кв дорожньої розмітки	грн.	190,22	95,08		
	IV. Показник якості: питома вага оновленої дорожньої розмітки до запланованої потреби.	%	59	198		
Ключовий показник результатів комплексної реалізації заходів Програми. (зниження кількості ДТП з травмованими та загиблими)	Кількість ДТП за 11 місяців на 100 тис. населення	од.	91	103	В колонці План показники за 11 міс. 2024 р. для порівняння.	
	Кількість травмованих у ДТП за 11 місяців на 100 тис. населення	осіб	114	128		
	Кількість загиблих у ДТП за 11 місяців на 100 тис. населення	осіб	3	5		

В.о. начальника управління транспорту
і зв'язку міської ради

Микола ЄРМАКОВ

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми.

За результатами аналізу статистики дорожньо-транспортних пригод, що стались у 2025 році, можна зробити висновок, що порівняно з 2024 роком ситуація травматизму на дорогах громади погіршилась. Одними з факторів, що призвели до погіршення ситуації є: збільшення кількості транспортних засобів на дорогах, що пропорційно вплинуло на збільшення кількості ДТП; недостатня кількість заходів із змін в організації дорожнього руху, що відповідатимуть сучасним вимогам та реаліям, через брак фінансування на реалізацію таких заходів у зв'язку із пріоритетом у забезпеченні обороноздатності та підтримки життєдіяльності громади в умовах воєнного стану.

Показник КРІ за 11 місяців 2024р. на 100 тис. населення міста Житомира складає:

- Кількість ДТП – 91 випадок
- Кількість травмованих – 114 осіб
- Кількість загиблих – 3 особи

Показник КРІ за 11 місяців 2025р. на 100 тис. населення міста Житомира складає:

- Кількість ДТП – 103 випадків
- Кількість травмованих – 128 осіб
- Кількість загиблих – 5 осіб

На території Житомирської громади функціонує 121 світлофорний об'єкт та більше 6000 дорожніх знаків.

У 2024 році на забезпечення роботи світлофорних об'єктів використано 172 519 кВт., у 2025 році використано 157 528 кВт. У 2024 р. показник був більший у зв'язку із заміною РЕМ лічильників на нові через застарілість, зношеність та технічну несправність попередніх.

Протягом 2025 виконано ТО 917 дорожніх знаків, виготовлено нових 538, встановлено, відремонтовано та пофарбовано 2806 м.п. турнікетного огороження, встановлено 67 засобів заспокоєння руху.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху під час відсутності електроенергії на найбільш завантажених учасниками дорожнього руху світлофорних об'єктах у 2025 році було встановлено автономне живлення для безперебійної роботи світлофорів, а саме на перехрестях вулиць:

1. В. Бердичівська - бульвар Старий; 2. Вітрука - Корольова; 3. Київська - Покровська; 4. Київська - Небесної Сотні; 5. І. Мазепи - просп. Незалежності; 6. просп. Незалежності - Отаманів Соколовських; 7. М. Грушевського – Покровська; 8. Покровська – Домбровського.

Всього наразі обладнано 20 світлофорних об'єктів блоками безперебійного (автономного) живлення, а також закуплено блоки для облаштування ще на 10 об'єктах, встановлення яких заплановано у 2026 році.

З метою підвищення безпеки дорожнього руху збудовано світлофорний об'єкт на перехресті вулиць І. Кочерги – С. Ріхтера.

Для забезпечення безпеки руху пішоходів та унеможливлення виїзду автомобілів на тротуари у 2025 році встановлено та замінено пошкоджені на нові 176 напівсфер та 49 антипаркувальних стовпчиків.

Протягом року було нанесено 46820,7 м кв. дорожньої розмітки (планувалось 23600 м кв.), що складає 198 % від запланованого обсягу.

З метою підтримки життєдіяльності громади з можливістю подальшого розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху на території громади існує потреба у подальшій реалізації заходів, передбачених міською цільовою «Програмою організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки».

В.о. начальника управління
транспортів і зв'язку міської ради

Микола ЄРМАКОВ