

Звіт про результат виконання

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки

за 2025 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 19.12.2024 № 1217 останні зміни 18.12.2025 № 1580

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2025 – 2029 роки

1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
I: Забезпечення функціонування та поліпшення об'єктів благоустрою									
1	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів тощо	1.1.Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	12 021,3	12 021,3	12 021,28	100,00	Забезпечено утримання в належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд.
		1.2.Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	2 008,4	2 008,4	2 008,40	100,00	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях.
		1.3.Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	1 924,4	1 924,4	1 924,40	100,00	Забезпечено обслуговування 14 біотуалетів
		1.4.Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	353,3	353,3	312,67	88,49	Забезпечено належний санітарний стан шахтних колодязів, каптажів (за потреби) та територію довкола них. Економія утворилась за рахунок меншої кількості лабораторних досліджень
		1.5.Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	973,0	973,0	973,00	100,00	Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідйомної греблі на річці Тетерів, в т.ч.її поточний ремонт.
2	Забезпечити в належному стані геологічні пам'ятки природи місцевого значення, прибережних смуг та поліпшити санітарний стан русел річок	2.1.Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	1647,0	1647,0	1 647,00	100,00	Забезпечено упорядкування прибережних смуг та розчищення русел річок. Зібрано та вивезено 70 тонн сміття
		2.2. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	101,0	101,0	101,00	100,00	Забезпечено упорядкування прибережних смуг та розчищення русел річок.

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		2.3. Придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси та виконання заходів щодо підтримання сприятливого санітарного стану річок	2025	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	107,0	107,0	103,48	96,71	Придбано спеціальний транспорт (човен)
		2.4. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тетерів (поточний ремонт очисних споруд зливової каналізації міста Житомир в районі паперової фабрики)	2025	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	511,6	511,6	511,60	100,00	Забезпечено відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тетерів (поточний ремонт очисних споруд зливової каналізації міста Житомир в районі паперової фабрики)
3	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	3.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло" ЖМР	17 857,0	17 857,0	17 307,30	96,92	Забезпечено утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Роботи
		3.2.Розрахунки за спожиту електроенергію мережами зовнішнього освітлення	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло" ЖМР	18 900,0	18 900,0	17 340,00	91,75	Забезпечено освітлення громади.
4	Забезпечити оформлення території громади тощо	4.1.Заходи щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста тощо	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло" ЖМР, КП "Зеленбуд" ЖМР	669,6	669,6	167,33	24,99	Проведено 6 замін прапору та дрібні поточні ремонти механізму. Оформлення вул.Михайлівської зонами відпочинку
5	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	5.1.Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	40 389,7	40 389,7	39 886,67	98,75	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення відповідно до затвердженого переліку
		5.2. Заходи з озеленення Житомирської міської територіальної громади	2025	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	279,2	279,2	249,98	89,54	Закуплено рослини (22 одиниці) для озеленення Житомирської міської територіальної громади (клен гостролистий "Глубозум" та клен гостролистий "Royal Red")
6	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	6.1.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	739,3	739,3	720,61	97,47	Проводились роботи по ліквідації наслідків буреломів (кроновано 94 дерева та видалено 161 дерево)
7	Забезпечити належне утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	7.1.Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕПШС" ЖМР	942,0	942,0	942,00	100,00	Забезпечено утримання в належному стані місць загального користування відповідно до затвердженого переліку
		7.2.Заходи щодо утримання громадських вбиралень	2025-2029	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	1 321,2	1 321,2	1 289,92	97,63	Забезпечено утримання 3-х громадських вбиралень
8	Забезпечити функціонування фонтанів	8.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	619,3	619,3	432,71	69,87	Забезпечено утримання фонтанів та виконано поточний ремонт фонтану біля Ліцею №17

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		8.2.Розрахунки за водопостачання фонтанів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	424,9	424,9	93,04	21,90	Забезпечено розрахунки за водопостачання фонтанів
9	Забезпечити благоустрій кладовищ	9.1.Утримання та поточний ремонт кладовищ територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР	30 270,0	30 270,0	30 270,00	100,00	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ
		9.2. Придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації	2025	УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР	12 000,0	5 984,0	5 984,00	100,00	Придбано та встановлено 68 надгробків, та забезпечено придбання предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації
10	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	10.1. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. 2 пусковий комплекс, I черга (сектор 43) (коригування)	2025	УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР	1 409,52	1 409,52	441,17	31,30	Розпочато будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. 2 пусковий комплекс, I черга (сектор 43)
		10.2. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. Алея Слави (коригування)			390,48	160,00	150,00	93,75	Виготовлено ПКД на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. Алея Слави (коригування)
11	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції та рекламні засоби, тимчасові споруди, банери та тимчасові спеціальні виносні	11.1.Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій та рекламних засобів, тимчасових споруд, банерів та тимчасових спеціальних виносних конструкцій на об'єктах благоустрою та інше	2025-2029	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" ЖМР	279,2	279,2	279,20	100,00	Проведено обстеження вулиць та демонтаж реклами на опорах зовнішнього освітлення. Демонтовано 153 банери, 1356 рекламних засобів, 50 вуличних меблів, 1 гараж та 23 паркувальні замки
12	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства громади	12.1.Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2025-2029	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	787,1	787,1	597,79	75,95	Забезпечено належне утримання відділу

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
13	Створити умови для безперешкодного доступу до об'єктів безбар'єрного маршруту в рамках реалізації проєкту "Рух без бар'єрів"	13.1. Встановлення модульної вбиральні з обладнанням за адресою м. Житомир, майдан Польовий, 15 з метою організації безбар'єрного простору	2025	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації	5000,0	0,0	0,00	0,00	Захід не реалізовано департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
14	Оновити матеріально-технічну базу, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	14.1. Придбання автомобіля	2025	УКГ міської ради, КП "СККПО" ЖМР	2710,0	2710,0	2 706,00	99,85	Придбано автомобіль
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:					154 635,51	143 389,02	138 460,53	96,56	
II. Забезпечення функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства та підвищення їх ефективності									
1	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства, що надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	1.1. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	402 129,30	379 329,30	379 329,30	100,00	Погашення заборгованості перед державним бюджетом, згідно Договору про субкредитування на 15.12.2025
		1.2. Будівництво сонячних електростанцій на об'єктах КП "Житомирводоканал" м. Житомир (в тому числі виготовлення проєктної документації)	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	18 871,40	18 871,40	18 107,63	95,95	Завершено роботи по будівництву 12 сонячних електростанцій на об'єктах КП "Житомирводоканал" м. Житомир
		1.3. На відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	2 608,60	2 608,60	2 395,44	91,83	Придбано електромобіль, лабораторію для тестування води з набором необхідних реагентів, генератор звукової частоти, приймач Р-806

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
2		1.4. На розрахунки за спожиту теплову енергію	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	9 205,50	9 205,50	9 205,50	100,00	Проведено розрахунки за спожиту теплову енергію перед КП ЖТКЕ за період січень 2024 - березень 2025
		1.5. Поточний ремонт сховища за адресою м. Житомир, пров. Комунальний, 21	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	504,45	504,45	503,85	99,88	Проведено поточний ремонт сховища за адресою м. Житомир, пров. Комунальний, 21
		1.6. Поворотна фінансова допомога	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Використана поворотна допомога для переходу на купівлю електричної енергії на організованих сегментних ринках та повернена в бюджет громади в грудні 2025
	Забезпечити належний стан водопровідного та каналізаційного господарства, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	2.1. Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул. Івана Гонти, 16) до КОС-1 - КОС-2 у місті Житомир. 2 черга (коригування)	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	в межах фінансування	60 000,00	31 961,21	53,27	Розпочато будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул. Івана Гонти, 16) до КОС-1 - КОС-2 у місті Житомир. 2 черга Виконані будівельно монтажні роботи підтверджено актами виконаних робіт
					12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		2.2. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Інститут" за адресою: вул.Чуднівська, 109 в м.Житомир (коригування) (II черга. Зовнішні мережі водопроводу)	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	2 732,16	2 732,16	1 461,15	53,48	Проводились роботи по реконструкції каналізаційної насосної станції "Інститут" за адресою: вул.Чуднівська, 109 в м.Житомир (коригування) (II черга. Зовнішні мережі водопроводу)
		2.3. Реконструкція самотісного каналізаційного колектору діаметром 800 мм по вул. Корольова, 39а в м.Житомир	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	2 045,74	2 045,74	1 944,43	95,05	Проведено роботи по реконструкції самотісного каналізаційного колектору діаметром 800 мм по вул. Корольова, 39а в м.Житомир
		2.4. "Будівництво водопровідної мережі від пр.Миру в м.Житомир до смт. Лісове. (коригування)" та "Нове будівництво водопровідної насосної станції підкачки (для водопровідної мережі від проспекту Миру до смт. Лісове) за адресою: м.Житомир, вул. Вільський Шлях, (стара назва - вул.Максютова), 261. (Коригування)" (співфінансування на сплату податків)	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	в межах фінансування				Проводились роботи, розпочаті у 2024 році роботи. Враховуючи завершення будівельно монтажних робіт на підставі актів виконаних робіт в частині співфінансування на сплату з місцевого бюджету виникла економія коштів
					1 823,60	833,56	613,95	73,65	
		2.5. Поточний ремонт каналізаційної мережі діаметром 400 мм за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 132	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	Підприємство не скористалось коштами

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		2.6. Реконструкція водопровідної мережі у межах її розміщення від колодязя №5573 до колодязя №9387 у мікрорайоні Корбутівка м. Житомир	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	1 676,30	0,00	0,00	0,00	Перехідний об'єкт на 2026 рік
		2.7.Реконструкція каналізаційних очисних споруд, включаючи заміну механічного та електричного обладнання та каналізаційних мереж	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	19 600,00	19 600,00	18 408,00	93,92	Проводилась реконструкція каналізаційних очисних споруд, включаючи заміну механічного та електричного обладнання та каналізаційних мереж
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:					484 697,05	519 230,71	473 930,46	91,28	
III. Забезпечення функціонування об'єктів теплового господарства та підвищення їх ефективності									
1	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства, що надає послуги теплопостачання, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	1.1.На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	89 700,00	89 700,00	89 700,00	100,00	Збезпечено виплату зарплати та сплату податків і зборів на заробітну плату за квітень-листопад 2025 року (міжопаловальний період)
		1.2.Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	30 529,25	30 529,25	30 529,25	100,00	Погашення проводиться відповідно до договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ згідно встановленого графіку
		1.3. На розрахунки за розподіл природного газу	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	50 361,80	50 361,80	50 361,80	100,00	Погашено заборгованість за розподіл природного газу
		1.4. На розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	38 790,00	38 790,00	38 790,00	100,00	Погашено заборгованість за 4,04 млн кВт електричної енергії
		1.5. Придбання тріски паливної	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	25 000,00	25 000,00	24 999,48	100,00	Придбано близько 32,5 тис.куб.м.тріски паливної
2	Забезпечити належний стан теплового господарства, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	2.1.Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	1 043,36	1 043,36	1 043,36	100,00	Проведено розрахунки згідно графіків
		2.2. Реконструкція системи електропостачання чотирьох котелень м. Житомир шляхом влаштування точки підключення когенераційних блочно-модульних установок, а саме:		УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	91 807,28	0,00	0,00	0,00	
		<i>Реконструкція системи електропостачання котельні РК-1 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: м-н Короленка, 3б в м. Житомир</i>			29 019,52	0,00	0,00	0,00	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		Реконструкція системи електропостачання котельні РК-2 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 700-BR за адресою: пров. 2-й Київський, 3 в м. Житомир	2025		37 931,71	0,00	0,00	0,00	реалізація заходів продовжиться УКБ ЖМР у 2026 році
		Реконструкція системи електропостачання котельні РК-9 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул. Київська, 82 в м. Житомир			12 753,54	0,00	0,00	0,00	
		Реконструкція системи електропостачання районної котельні з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул. Шевченка, 103 в м. Житомир			12 102,51	0,00	0,00	0,00	
		2.3. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: пров.1-й Винокурний, 36а в м. Житомир	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	12 500,00	0,00			Перехідний об'єкт на 2026 рік
		2.4. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 6 в м. Житомир			12 500,00				Перехідний об'єкт на 2026 рік
		2.5. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: вул. Чуднівська, 103В в м. Житомир			12 500,00				Перехідний об'єкт на 2026 рік
		2.6. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: пров. Телефонний, 2 в м. Житомир			12 500,00				Перехідний об'єкт на 2026 рік

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		2.7. Реконструкція теплових мереж котельні за адресою вул.Шевченка, 103 м.Житомир, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	19 477,88	19 477,88	19 477,88	100,00	Проведена реконструкція теплових мереж котельні за адресою вул.Шевченка, 103 м.Житомир, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду
		2.8. Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира, в т.ч. ОСББ	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	4 400,00	1 000,00	965,46	96,55	Встановлено 5 лічильники теплової енергії в 3-х житлових будинках міста Житомира
		2.9. Реконструкція теплової мережі котельні РК-5 від т.462 до ТК-20 за адресою вул.Чуднівська, 101 в м.Житомирі I черга	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	11 897,10	5 370,76	5 340,86	99,44	Проведена реконструкція теплової мережі котельні РК-5 від т.462 до ТК-20 за адресою вул.Чуднівська, 101 в м.Житомирі I черга
		2.10. Придбання котла сталевих водотрубного 8 МВт (на котельню РК-8)	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	4 776,00	4 776,00	4 776,00	100,00	Придбано котел сталевий водотрубний 8 МВт (на котельню РК-8)
		2.11. Технічне переоснащення мережних насосів районної котельні №6 по вул. Жуйко, 12 в м. Житомирі (коригування), в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	13 235,30	7 504,20	7 444,20	99,20	Проведено технічне переоснащення мережних насосів районної котельні №6 по вул. Жуйко, 12 в м. Житомирі (коригування), в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду
		2.12. Технічне переоснащення мережевих насосів котельні РК-11 за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 6 в м. Житомирі, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	1 775,68	0,00	0,00	0,00	Перехідний об'єкт на 2026 рік
		2.13. Технічне переоснащення мережевих насосів котельні РК-7 за адресою: вул. Крошенська, 28-а в м. Житомирі, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	3 068,26	0,00	0,00	0,00	Перехідний об'єкт на 2026 рік
		2.14. RTQ 2020 з пальниками RS 250/EV MZ TC та автоматикою	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	5 766,23	5 716,23	5 716,23	100,00	Придбано котел RTQ 2020 з пальниками RS 250/EV MZ TC та автоматикою
		2.15. Будівництво теплової мережі від вулиць Л.Українки-Григорія Сковороди на Житомирський райвиконком в м.Житомирі (Коригування)	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	2 602,56				Перехідний об'єкт на 2026 рік
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ III:				444 230,69	279 269,46	279 144,51	99,96	
	РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:				1 083 563,24	941 889,20	891 535,50	94,65	

2. Виконання результативних показників Програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	5	6	7	10
Завдання . Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів						
1	Показники затрат:		х	х	х	
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	16	16		
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	9851	9851		
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	кв. м	104 736,0	104 736,0		
	площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	кв. м	16 364,0	16 364,0		
	протяжність колекторів зливової каналізації	км	90	90,2		
	протяжність дренажної мережі	км	160	160		
	Видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн	14 029,7	14 029,7		
	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	тис.грн	2 008,4	2 008,4		
	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	тис.грн	2 499,1	2 499,1		
	видатки на фарбування барерної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огородження, мостових тумб	тис.грн	674,6	674,6		
	видатки на промивку та очищення зливових мереж	тис.грн	2 472,5	2 472,5		

витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	тис.грн	1 132,2	1 132,2		
підтримка вакууму в сифоні	тис.грн	158,8	158,8		
видатки на ремонт зливодприймальних решіток та колодязів	тис.грн	1 461,7	1 461,7		
видатки на придбання та встановлення зливодприймальних решіток та люків, колесовідбійного огороження	тис.грн	1 696,5	1 696,5		
видатки на утримання території біля очисних споруд	тис.грн	491,4	491,4		
видатки на об'єкт між мікрорайонами Крошня та вул. Вільський Шлях в м.Житомирі	тис.грн	122,9	122,9		
видатки на об'єкт на вулиці Купальна в м. Житомирі	тис.грн	122,9	122,9		
видатки на об'єкт пішохідні сходи на вул. Малікова в м. Житомирі	тис.грн	245,7	245,7		
видатки на утримання містків, канал с.Вереси	тис.грн	297,0	297,0		
видатки на придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж	тис.грн	98,0	98,0		
видатки на поточний ремонт зливових мереж	тис.грн	548,2	548,2		
Видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	тис.грн	353,4	312,7	економія коштів	
Видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	тис.грн	1 924,4	1 924,4		
2 Показники продукту:		х	х		
кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що потребують ремонту	од.	16	16		

площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	кв. м	45171	45171		
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	257	258		
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати	од.	198	199		
протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км	90	90,1		
протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км	48,0	48,0		
протяжність дренажної мережі, що потребує очищення	км	16	16		
протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км	1,0	1,0		
площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	кв. м	1800	1800		
площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	кв. м	1800	1800		
кількість шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	37	37		
запланована кількість очищень шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	74	74		
кількість біотуалетів	од.	16	16		
3 Показники ефективності:		х	х		
середні видатки на утримання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн	156 190,63	156 190,63		
середні видатки на ремонт та встановлення 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки, люку	грн	7 382,47	7 345,38		
середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн	51 511,25	51 511,25		

	середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн	374,76	374,76		
	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	грн	9 551,35	8 450,54		
	частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	грн	2	2		
	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	грн	120 275,00	120 275,00		
4	Показники якості:		x	x		
	питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	%	77,04	77,13		
	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	53,33	53,27		
	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	6,25	6,25		
	питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	%	100	100		
	відсоток шахтних колодязів/каптажів, що планується очистити	%	100	100		
	відсоток біотуалетів, що планується обслуговувати	%	100	100		

Завдання. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1	Показник затрат:		x	x	x
	кількість світлоточок всього:	од.	16550	16550	
	- лампи ДНаТ	од.	111	111	
	- світлодіодні	од.	16237	16237	
	- інші	од.	202	202	
	загальна протяжність електричних мереж	км	518,40	518,40	
	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	тис.грн	18 900,0	17 340,0	економія коштів
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн	17 857,0	17 307,3	економія коштів
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис.грн	10 540,0	10 540,0	
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн	7 317,0	6 767,3	економія коштів
2	Показники продукту:		x	x	x
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис.кВт	1 718,2	1 718,2	
	кількість світлоточок, що знаходяться на утриманні	од.	16 550	16 550	
	кількість світлоточок, що підлягають поточному ремонту	од.	3 300	3 300	
	кількість світлоточок, що планується відремонтувати	од.	820	820	
	протяжність електричних мереж, що планується відремонтувати (поточний ремонт)	км	13,0	13,0	
3	Показники ефективності:		x	x	x
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	кВт.год	103,82	103,82	
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн	20 331,79	20 331,79	

	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн	562 846,15	520 561,54		
4	Показники якості:		х	х	х	
	динаміка витратків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	112,04	96,92		
	відсоток протяжності електромереж, що планується відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	2,51	2,51		
	відсоток кількості світлоточок, що планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	4,95	4,95		
Завдання. Збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов громади						
1	Показники затрат:		х	х	х	
	видатки на виконання заходів програми в т.ч. кошти депутатів	тис. грн	37 005,2	36 990,9		
	видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	тис. грн	14,3	0,0		
	видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	тис. грн	21 245,8	21 245,8		
	видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів	тис. грн	1 092,9	1 092,9		
	видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах громади	тис. грн	4 977,4	4 977,4		
	видатки на обрізування дерев та кущів	тис. грн	1 833,8	1 833,8		
	викошування газонів	тис. грн	5 078,7	5 078,7		
	ремонтно-будівельні роботи	тис. грн	882,2	882,2		
	боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омели, амброзії, борщівника Сосновського, вакцинація уражених дерев	тис. грн	801,1	801,1		
	садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, підсів газонів	тис. грн	1 079,1	1 079,1		
	кількість дерев на зелених зонах громади	од.	15 430	15 430		
	площа зелених насаджень	га	41,5	41,5		
	площа газонів	га	29,1	29,1		
	площа квітників	га	0,2	0,2		
	кількість скверів	од.	41	41		
	кількість аварійних дерев	од.	452	452		
2	Показники продукту:		х	х		

	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	280	280		
	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	2450	2450		
	площа об'єктів, що потребує прибирання	га	57,18	57,18		
	площа об'єктів, яку планується прибирати	га	41,70	41,70		
3	Показники ефективності:		х	х		
	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн	3 903,36	3 903,36		
	середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн	748,47	748,47		
	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою	грн	42 457,61	42 457,61		
4	Показники якості:		х	х		
	відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах громади	%	1,8	1,8		
	відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	%	15,88	15,88		
Завдання. Забезпечення функціонування фонтанів						
1	Показники затрат:		х	х	х	
	кількість фонтанів	од.	5	5		
	кількість насосних агрегатів	од.	10	10		
	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	тис.грн	619,3	619,3		
	видатки на водопостачання в рік	тис.грн	424,9	93,0	економія коштів за рахунок оплати власними коштами підприємства	

2	Показники продукту:		х	х	х	
	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб.м	12 135,0	2 657,0		
	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	10	10		
3	Показники ефективності:		х	х		
	кількість місяців роботи фонтанів в рік *	міс.	4,3	4,3		
	середньомісячне споживання води одним фонтаном	куб.м	564,42	123,58		
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн	20 643,33	20 643,33		
4	Показники якості:		х	х	х	
	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	%	71,43	71,43		
	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	%	71,67	71,67		
Завдання. Утримання місць загального користування						
1	Показники затрат:		х	х	х	
	видатки на утримання місць загального користування	тис.грн	3 224,8	3 224,8		
	видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	тис. грн	1 101,6	612,9		
	обсяг фінансування на утримання громадських вбиралень	тис. грн	1 321,2	1 289,9		
2	Показники продукту:		х	х	х	
	площа території місць загального користування, яку планується утримувати	кв. м	177 589,5	177 589,5		
	кількість спортивних майданчиків, що планується утримувати та ремонтувати	шт	8,0	12,0		
	період утримання вбиралень	місяців	12,0	12,0		
3	Показники ефективності:		х	х		
	середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. місць загального користування	грн	1,51	1,51		

	середньомісячні видатки на утримання і поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн	11 475,18	4 256,25		
	середньомісячні витрати на утримання громадських вбиралень	грн	110 101,25	107 493,50		
4	Показники якості:		x	x	x	
	відсоток освоєння коштів на утримання місць загального користування	%	100	100		
	відсоток реалізації заходу з утримання та поточного ремонту спортивних майданчиків	%	100	100		
	відсоток реалізації заходу з утримання громадських вбиралень	%	100	100		
Завдання. Забезпечення благоустрою кладовищ						
1	Показники затрат:		x	x	x	
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн	30 270,0	30 270,0		
	видатки на утримання кладовищ в т.ч. кошти депутатів	тис.грн	18 358,7	18 358,7		
	видатки на охорону кладовищ	тис.грн	2 936,7	2 936,7		
	видатки на поховання одиноких та невідомих громадян в рік	тис.грн	3 065,3	3 065,3		
	видатки на поточний ремонт кладовищ	тис.грн	1 907,5	1 907,5		
	видатки на благоустрій секторів на Корбутівському (новому) кладовищі	тис.грн	4 001,8	4 001,8		
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га	159,7	159,7		
2	Показники продукту:		x	x	x	
	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню	га	45,90	45,90		
	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га	97,57	97,57		
3	Показники ефективності:		x	x		
	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн	36 794,2	36 794,2		

	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн	2 508,2	2 508,2		
	середньомісячні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян	грн	255 442,13	255 442,13		
4	Показники якості:		х	х	х	
	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	101,75	101,75		
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	108,26	108,26		

Начальник управління комунального
господарства міської ради

Олександр МАРЦУН

3.Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодоподальшої реалізації програми

Завдяки реалізації заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки у 2025 році, під час дії воєнного стану, створено умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності середовища, покращення благоустрою, в умовах якого забезпечується захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення.

Забезпечено своєчасне та безперервне надання якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання. Утримано в належному санітарному стані та проведено поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення, каналізаційних, водопровідних та теплопостачальних мереж, об'єктів озеленення, місць загального користування, зливових мереж та штучних споруд, міських кладовищ. Забезпечено обслуговування 14 біотуалетів та 3-х громадських вбиралень. На виконання природоохоронних заходів: ліквідація буреломів, сніговалів, вітровалів видалено 161 дерево та кронують 94. Проведено відкачування мулового осаду та очищення шахти колодязів та каптажів. Проведено 6 заміни прапора та дрібні поточні ремонти механізму. Закуплено рослини (22 одиниці) для озеленення Житомирської міської територіальної громади (клен гостролистий "Глубозум" та клен гостролистий "Royal Red")

Забезпечено утримання в належному санітарному стані водопідйомної греблі на р.Тетерів. Проводилась розчистка русел річок та впорядковувались прибережні смуги. Вивезено 70 т сміття.

Виконано фінансові зобов'язання у рамках реалізації проекту ПРМІ-2 та за фінансування ЄБРР. Дотримано погашення заборгованості за природний газ по договорам реструктуризації. Проведено розрахунки за послуги з розподілу природного газу та електричної енергії. Проведена виплата заробітної плати та сплата податків та зборів на заробітну плату в міжопалювальний період.

Придбано та встановлено 68 надгробків, та забезпечено придбання предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації. Розпочато будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі 2 пусковий комплекс, I черга (сектор 43) та виготовлено 1 ПКД на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі (Алея Слави).

Проведено реконструкцію теплових, водопровідних та каналізаційних мереж міста, виконано роботи по технічному переоснащенню насосного обладнання котелень. Розпочато будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул. Івана Гонти, 16) до КОС-1 - КОС-2. Проведено роботи по реконструкції самопливного каналізаційного колектору діаметром 800 мм по вул. Корольова, 39а.

Проведено обстеження вулиць та демонтаж реклами на опорах зовнішнього освітлення. Демонтовано 153 банери, 1356 рекламних засобів, 50 вуличних меблів, 1 гараж та 23 паркувальні замки.

Придбано автомобіль, електромобіль, лабораторію для тестування води з набором необхідних реагентів, генератор звукової частоти, приймач Р-806

У 2025 році виконано робіт в рамках реалізації Програми на загальну суму 891535,50 грн. при плані 941889,20 грн., що становить 94,65% що є позитивним показником у виконанні Програми. У 2026 році буде продовжена реалізація Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської

Начальник управління комунального
господарства міської ради

Олександр МАРЦУН

