

ЗВІТ									
про результат виконання									
Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки									
за I півріччя 2026 року									
Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1223 (зі змінами від 31.03.2026 №1657)									
Управління транспорту і зв'язку									
1. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. Утримання									
1.	Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху, вулиць та доріг.	1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськесвітло"	4 052,80	3 711,00	1 855,40	50%	Замінено 309 ламп, що вийшли з ладу. Щомісяця здійснюється ТО світлофорних об'єктів.
		1.2. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськесвітло"	2 547,00	2 451,00	987,49	50%	Виконано ТО 510 дорожніх знаків, виготовлено 90 нових.
		1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах та приладами фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськесвітло"	2 056,00	2 056,00	973,60	50%	використано 75839 кВт.
		1.4. Забезпечення оплати інтернет-зв'язку для приладів фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі	2025-2029 роки	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськесвітло"	87,60	77,50	16,80	50%	Здійснюється щомісячна абонплата.
		1.5. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна болардів (дорожніх блокувальників руху автотранспорту), інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськесвітло"	0,00	0,00	0,00	0%	Не фінансується.

		1.6. Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	441,60	434,40	226,01	50%	Встановлено/замінено на новий 162 м.п. Відремонтовано 114 м.п. Пофарбовано 864 м.п.
		1.7. Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	209,90	206,47	40,00	50%	Встановлено 15 пристроїв примусового зниження швидкості.
		1.8. Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: - "напівсферичні кулі" - стовпчики	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	81,30	79,93	4,02	50%	Встановлено 41 напівсферу (на нових локаціях) та 7 антипарк. стовпчиків.
		1.9. Нанесення дорожньої розмітки	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ»	4 956,20	4 956,20	2 328,51	72%	Нанесено 17230 м кв (План по виділеним коштам: 24000 м кв.)
		1.10. Поточний ремонт вулиць та доріг	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ»	97 397,00	97 396,22	26 058,76	54%	Здійснено ремонт 43,3 тис.м2 дорожнього покриття, а саме: поточний ремонт а/б покриття - 28,6 тис. м2 Ліквідація ямковості рециклером та пневмострум.- 2,2 тис. м2; профілювання та відсіпка - 12,5 тис. м2 (План по виділеним коштам 80,7 тис. м кв.)
		1.11. Утримання вулиць та доріг	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ»	103 711,30	99 742,72	42 797,53	50%	Щомісяця здійснюється прибирання вулиць площею 2899,3 тис.м2

2.	Організувати безпечний та доступний перетин пішоходами проїзної частини дороги.	2.1. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів (в т.ч. підвищених), в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи: -Лесі Українки-Юрка Тютюнника	2025-2029	Виконком ЖМР, УКБ міської ради, УТіЗ міської ради, КП УАШ	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
		2.2. Створення безбар'єрних маршрутів "Рух без бар'єрів"	2026-2027 роки	Виконком ЖМР, УКБ міської ради, УТіЗ міської ради, КП УАШ	5 000,00	5 000,00	0,00	0%	Виконуватиметься за потреби. Після визначення обсягів та остаточних джерел фінансування реалізації 2-ї черги проєкту "Рух без бар'єрів"
		2.3. Будівництво (придбання та встановлення) світлофорних об'єктів, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи, а саме:	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР	2 258,88	2 258,88	0,00	0%	Захід виконуватиметься після визначення пріоритетного об'єкта для будівництва.
		на перехрестях вулиць:							
		просп. Миру та вул. Богунської							
		шосе Київське та Поліський проїзд							
		Селецької та Космонавтів							
		Промислова та Корольова							
		С. Ріхтера - І. Кочерги							
		Параджанова - Кооперативна							
		2.4. Будівництво острівців безпеки для пішоходів, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи, а саме:	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП УАШ	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
		-по проспекту Миру							
		-по проспекту Незалежності							
		- по шосе Київському							
		-по вул. Івана Гонти							

3.	Забезпечити організацію та регулювання дорожнього руху.	3.1. Виготовлення/коригування проєктів, схем організації дорожнього руху, в т.ч.: Івана Мазепи, Східна, Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Домбровського, Івана Сльоти, Мала Бердичівська, Дмитра Донцова, Пушкінська, Селецька, Промислова, Корольова, Івана Гонти, Короленка, Соснова, шосе Київське, Князів Острозьких, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагаріна, м-н Перемоги, проспект Незалежності, Хлібна, Небесної Сотні, проспект Миру, Троянівська, Вокзальна, Героїв Базару, Св. Йоана Павла II, Параджанова, Велика Бердичівська, Київська, вул. Перемоги, Михайла Грушевського, Покровська, Рильського, Кафедральна та інші.	2025-2029	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло», КП "УАШ"	488,70	488,70	0,00	50%	Проведено тендер та замовлено 3 схеми ОДР. Наразі на стадії виготовлення.
		3.2. Виготовлення комплексної схеми організації дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді.	2025-2029	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло», КП "УАШ"	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
		3.3. Придбання дорожнього обладнання (в т.ч. за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира) : засобів регулювання дорожнього руху (пристрої примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, боларди, напівсферичні кулі, конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, дорожні пагорби (в т.ч. берлінські подушки, острівці безпеки), гідробар'єри, роздільники смуг руху (делініатори), велопарковки, трафарети тощо.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ»	276,30	271,80	83,80	50%	Придбано 20 велопарковок

4.	Модернізувати світлофори, дорожні знаки, обладнання для освітлення.	4.1. Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР	1346,00	1346,00	1269,00	100%	Придбано 10 комплектів автономного живлення світлофорних об'єктів
5.	Запровадити автоматизовану систему керування дорожнім рухом.	5.1. Придбання та встановлення АСКДР	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
6.	Превентивно вплинути на водіїв для зменшення швидкості руху на дорогах міста.	6.1. Придбання електронних табло зворотного зв'язку з водієм (табло-радар вимірювання швидкості руху з індикацією результатів на табло)	2025-2029	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
7.	Визначити місця концентрації ДТП та їх причини	7.1. Аналітичне дослідження проблематики ДТП в м. Житомирі	2025-2029	УТіЗ, виконком ЖМР, КП "УАШ"	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
8.	Забезпечити проведення ремонту доріг та інших дорожніх робіт	8.1. Придбання транспортного обладнання	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	0,00	0,00	0,00	0%	Придбання заплановано в рамках п.8.5 Програми
		8.2. Придбання асфальтозмішувальної установки (АБЗ) (в т.ч. на умовах фінансового лізингу)			0,00	0,00	0,00		Наразі відсутня потреба
		8.3. Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування бітумного господарства асфальто-бетонного заводу.			0,00	0,00	0,00	0%	Наразі відсутня потреба
		8.4. Придбання матеріалів та іншого обладнання для здійснення ремонту асфальто-бетонного заводу.			600,20	600,20	0,00	50%	Оголошено закупівлю сушильного барабана.
		8.5. Придбання дорожньої, спеціалізованої техніки на кредитних умовах	2026-2029 роки	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ" ЖМР	17773,11	17773,11	0,00	0%	Готується документація для оголошення тендеру.

9.	Впорядкувати паркування в місті	9.1. Організація паркування автотранспорту в м. Житомирі, в т. ч. виготовлення/коригування проєктів, схем організації місць паркування.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "Житомиртранспорт" ЖМР, КП "УАШ" ЖМР, КП "ЕМЗО" "Міськвітло" ЖМР	0,00	0,00	0,00	100%	Захід виконано у 2025 році.
		9.2. Забезпечення діяльності інспекторів з паркування управління муніципальної інспекції міської ради	2025-2029	Виконком ЖМР, управління муніципальної інспекції ЖМР	1967,90	1967,90			
10.	Оптимізувати систему опалення на підприємстві.	10.1. Переоснащення системи опалення: - придбання та встановлення твердопаливних котлів, та супутніх до них матеріалів, в т.ч. виготовлення ПКД	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ" ЖМР	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
Всього					245251,79	240818,02	76640,92		

В.о. начальника управління

Микола ЄРМАКОВ